

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 9

DATOS GENERALES

FECHA:	Montebello, Antioquia, 15 de mayo de 2024
HORA:	De 7:08 Am a 7:40 Am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón Charum, Supervisor Ministerio de Vivienda
	Andrés Andrade, contratista
	Diego Castellanos, Interventor
	Andrés Bedoya, Secretario de Planeación y Obras Públicas

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. Intervención e informes del avance de obra
3. Compromisos

DESARROLLO:

Se inicia con el saludo, se entrega el informe de ejecución de obra con un programado y ejecutado igual a la semana anterior, recordando que se tiene un retraso del 6.9%, por lo tanto, se debe tener un plan de contingencia.

Se realiza por parte del contratista y la interventoría la solicitud de suspensión de proyecto a causa de la ola invernal por el fenómeno de la niña, lo que, ha causado suspensiones en la ejecución de las actividades de campo, dicha suspensión será por 30 días la cual queda aprobada con fecha del 14 de mayo de 2024, por parte del contratista de obra se tiene planeado desatracarse con toda la parte documental. Por parte del ministerio de hace la solicitud de una carpeta con toda la información para evitar molestias con la contraloría.

Para el desembolso N° 2 faltan los informes financieros por parte de la fiduciaria, la certificación bancaria de la fiduciaria, certificación bancaria.

COMPROMISOS (Si aplica)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar la carpeta con toda la documentación el día 16 de mayo de 2024	Interventoría y Administración.	18/05/2024

FIRMAS:



Luis Eduardo Garzón Charum
Supervisor Ministerio de vivienda



Andrés Andrade
Contratista



Diego Castellanos
Interventor



Robinson Andrés Bedoya Valencia
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Elaboró: Magaly López Bermúdez
Revisó: Andrés Bedoya Valencia
Fecha: 16-05-2024