

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES EXTERNAS			
Página 1 de 4	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN N° 0	FECHA DE APROBACIÓN: 23/02/2021	Consortio Alcantarillado las Piedras

ACTA DE REUNIÓN
Empresa: Aguas de Bolívar Fecha: 05/09-2021 Lugar: Salón del Consejo m/pue San Estanislao Duración servicio (horas): Participante(s) / Empresa(s) / Cargo: Representante de Viviviendo, Aguas de Bolívar, Interventora Pq6, Consorcio Alcantarillado las Piedras. Dirige(n) / Empresa(s) / Cargo(s): Aguas de Bolívar

OBJETIVO
Socializar avances de obra, Proyecto Alcantarillado San Estanislao de Kotska.

ORDEN DEL DÍA
1. Saludo de bienvenida. 2. Socialización de avance de obra.

DESARROLLO
Con el Saludo de bienvenida por parte del Ingeniero Interventor, Fausto García, se dio a lugar a esta reunión que tiene por objetivo Actual, Socializar avances sobre el Proyecto de Construcción de Alcantarillado en San Estanislao de Kotska. El Ingeniero García prosiguió exponiendo a los asistentes los avances de obra. La explicación se fue haciendo por capítulos. Se informó que el Proyecto ha avanzado en un 43,09%.

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES EXTERNAS			
Página 2 de 4	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN N° 0	FECHA DE APROBACIÓN: 23/02/2021	Consortio Alcantarillado las Piedras

Lo programado es 50,91% y lo ejecutado es 43,09%.

El avance acumulado

Debante la presentación se hizo reunión de personal vinculado a la obra.

Debido de las dificultades se destacan, bajo rendimiento por inestabilidad del terreno, lluvias, daños en redes de alcantarillado y gas. Se hizo énfasis en que ha habido muchos inconvenientes con la maquinaria.

De la misma manera, el ingeniero residente de Interventoría informó sobre los obstáculos que se siguen presentando en algunas comunidades, entre ellas, "Calle Añudo" y "Calle Colombia".

En el transcurso de la socialización, se compartieron fotografías a fin de contextualizar lo expuesto.

Javier Quintana, Subdirector de Aguas de Bolívar, pidió atención en las obras, sobre todo en Villa Valeriana, ya que es una vía principal.

Vanessa Arias, Ingeniera del Municipio de Villavieja, pidió mayor control y respeto a la hora de atender a la comunidad y solicitar mayor acompañamiento a los mismos. También expresó su satisfacción con las PRLS utilizadas.

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.		
	ACTA DE REUNIONES EXTERNAS		
Página 3 de 4	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN N° 0	FECHA DE APROBACIÓN: 23/02/2021
Consorcio Alcantarillado las Piedras			

COMPROMISOS		
Actividad	Responsable	Fecha
Cierre Calle Vosa	CALP	06-09-2024
Reporcheo hospital, 70 metros de conectores	CALP	07-09-2024
Terminar manholes en Calle Vosa	CALP	09-09-2024
Terminar de foudar Calle Vosa	CALP	09-09-2024-23-09-24
Terminar Trubafos frente a la escuela Chopo	CALP	13-09-2024

Fecha:
Hora:
Lugar:
Participantes / Empresa(s) / Cargo(s):
Dirige(n) / Empresa(s) / Cargo(s):
Tema(s) a tratar:

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

Se firma en constancia:

Nombre completo	Empresa/cargo	Firma

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.		
	ACTA DE REUNIONES EXTERNAS		
Página 3 de 4	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN N° 0	FECHA DE APROBACIÓN: 23/02/2021

COMPROMISOS		
Actividad	Responsable	Fecha
Concluir 60 metros de Conector	CALP	13-09-2024
Instalación de tuberías "Calle Cuchas"	CALP	16-09-2024
Inicio de Tuberías Calle EBAE	CALP	18-09-2024
Concluir 150 mtrs faltantes "Villa Valeriano"	CALP	20-09-2024
Fundir Manholes (13) Villa Valeriano - Hospital	CALP	27-09-2024

Fecha:
Hora:
Lugar:
Participantes / Empresa(s) / Cargo(s):
Dirige(n) / Empresa(s) / Cargo(s):
Tema(s) a tratar:

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

Se firma en constancia:

Nombre completo	Empresa/cargo	Firma

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES EXTERNAS			
Página 3 de 4	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN N° 0	FECHA DE APROBACIÓN: 23/02/2021	Consortio Alcantarillado las Piedras

COMPROMISOS		
Actividad	Responsable	Fecha
Dom. Cimientos en "Calle 1050"	CALP	30 Septiembre
Manholes en "Pozos"	CALP	30-09-2024
Instalar 3 Dn110 en la EBAL	CALP	30-09-2024
Instalación tubería 20", llegada a Concreto S.A.	CALP	30-09-2024.





Fecha:
Hora:
Lugar:
Participantes / Empresa(s) / Cargo(s):
Dirige(n) / Empresa(s) / Cargo(s):
Tema(s) a tratar:

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

Se firma en constancia:

Nombre completo	Empresa/cargo	Firma

	FORMATO REGISTRO DE PARTICIPANTES			
Página 1 de 2	CÓDIGO: FT-CM-014	VERSIÓN N° 1	FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024	CONSORCIO ALCANTARILLADO LAS PIEDRAS

LISTADO DE ASISTENCIA							
MUNICIPIO: San Estanislao		COORDINADOR EJECUTOR: Aguas de Bolívar				Fecha: 05-09-2024	
TEMA: Socialización de Obras, Proyecto de Construcción Alcantarillado						Lugar: Sede Concejo m.p.	
No.	Nombres y apellidos	C.C. N°	Cargo/Entidad	Barrio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1.	Edison David Quintero Pérez.	1.044.928.361.	Subgerente Técnico/ Aguas de Bolívar S.A.S.	@/Pella	3146208256	equintero@aguas debolivar.edu.co	
	Vanessa Arias Ramirez.	1.097.922.185.	Asst. Admin m.v.c.t.		310685917	vaniasr@ministerio.gov.co	
	Diego Ochoa Aguirre	1044537913	M. San Estanislao		304764403	—	
	Marcia Alejandra Caballero	1047584186	Aux. de Bolívar		3018100586	—	
	Luis Alfredo Pineda	78162834	R.O. CALP		3113044707	—	
	Leonardo Mendez Romero	10512418721	Agu hsa		3007875967	—	
	Julio Páez Romero	73226.402	Director de Obras		3106347992	dep.romero@calp.gov.co	
	Juan Jaramillo P	1.051.679.515	Aux. Ingeniería Int		3135247710	—	
	Mauricio García García	1.047375740	Residente Interurbano		316610324	—	
	Luis González Aguirre	1047477.158	Gestor Social CALP		3005316456	—	
	Ernesto Cepino Caraballo	101531017	Sst. Interventor		304424544	—	
	Ab. Laid Porquiza P	1048937943	Director Social Int		316581666	SocialInterventor@calp.gov.co	





