

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No.3 - Abril 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 25 de abril de 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 12:30 p.m.
LUGAR:	Oficinas EPC -Bogotá.
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario -pluvial Paratebueno.
2. Proyecto Tanque Cajicá
3. Proyecto Silvania
4. Proyecto Acueducto el Dorado Paratebueno.
5. Proyecto Tanque de Guasca.
6. Proyecto Ricaurte

DESARROLLO:

1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 25 de abril de 2024
2. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 25 de abril de 2024
3. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 25 de abril de 2024

COMPROMISOS (Si aplica)

4. 1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – – EPC-Cundinamarca del 25 de abril de 2024

FIRMAS:

5. 1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – – EPC-Cundinamarca del 25 de abril de 2024

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: abril 25 de 2024

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	25 de abril de 2024	No. ACTA:	
---------------	---------------------	------------------	--

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Seguimiento a proyectos con el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio.		
LUGAR:	Empresas públicas de Cundinamarca.		
HORA INICIO:		HORA FIN:	

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Liliana Arias Vargas	Profesional de apoyo	Liliana A.
2	Christian Carlos Figueroa Velázquez	Profesional de apoyo	Christian Figueroa
3	Jessica Lorena Gaitaneri Gaitaneri	Profesional de apoyo	Jessica Gaitaneri
4	Hernán Leonardo Acosta C.	Profesional Master	Hernán Acosta
5	Jonathan D. Herrera H.	Prof. EPC	Jonathan Herrera
6	Jorge Enrique Rojas A.	seguimiento UVC +	Jorge Rojas
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	25-04-2024	No. ACTA:	
---------------	------------	------------------	--

ORDEN DEL DÍA:	
1.	Proyecto Paratebueno - CAJICA
2.	Proyecto SILVANIP
3.	Proyecto San Bernabeo
4.	Proyecto GUASCA
5.	Proyecto RISCAORTE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1. Proyecto plan Maestro de alcantarillado urbano, incluye PIAR del municipio de Paratebueno. Empresas públicas de Cundinamarca y contratistas, en conjunto con la interventoría están revisando las observaciones dadas por el Ministerio en el marco de la reformulación N°1. Con el propósito de socializar la devolución de la reformulación, se programa reunión el día viernes 3 de mayo de 2024 a las 10:00 am.
2. Construcción tanque de compensación - Cajica. Ministerio solicita que se presenten los informes semanales gerenciales y los informes mensuales de interventoría, en donde se indique porcentaje de avance programado vs ejecutado. Se debe presentar un cronograma con porcentajes de avance y programación

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	25-04-2024	No. ACTA:	
--------	------------	-----------	--

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Epc informa que Solicitó por medio de oficio a la interventoría corregir los informes mensuales presentados pues no tenían la calidad esperada con respecto a la información allí consignada. De igual manera, la Supervisión adelanta proceso de incumplimiento a la interventoría. El Ministerio informa que Empresas públicas de agua se encuentra en trámite de estudios y diseños de Estación de bombeo con inclusión de tanque de 2500 m³ para presentar reformulación N°1 al proyecto. 3. Optimización Alcantarillado Silvania fase I. El ministerio pregunta si EPC y el municipio, decidieron la alternativa final del descole del proyecto. a lo que EPC responde que el municipio planteo alternativa de desvío por otro predio privado que otorgo el permiso y por el cual pasa una tubería en concreto de 20" que esta fuera de servicio. alternativa que la interventoría aprobo al municipio y entrego a EPC, Para lo cual se realizar reunion el Proximo 24 de Mayo de 2024. 4. ACUEDUCTO REGIONAL SAN BERNARDO FASE II EL MINISTERIO PREGUNTA POR LA VISITA QUE SE REALIZO EL DIA 18 DE ABRIL POR PARTE DE EPC Y MUNICIPIO, EN ESTA VISITA SE

FECHA:

25-04-2024

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

EVIDENCIÓ QUE EL MUNICIPIO REALIZÓ UN CONVENIO CON LA J.A.C. LA CUAL SE ENCUENTRA EN REEMPLAZO, PRUEBAS Y REPARACIÓN DE LA TUBERÍA FASE I, SE VISITÓ EL LUGAR Y SE EVIDENCIÓ QUE EL CAUDAL ES MÍNIMO, POR ENDE SE SOLICITÓ REPARAR LA CONEXIÓN DE AGUA QUE TIENE EL MUNICIPIO EN EL SECTOR.

5. Optimización planta Kalambeato AGUA POTABLE municipio de Guadalupe.

El municipio pregunta si ya se obtienen la autorización de personal por la empresa inmobiliaria y los costos de construcción y si se tiene informe preliminar que permita dar inicio al proyecto EPC informa que EIC se encuentra en contratación de personal quienes deberán presentar al informe respectivo.

Previo a inicio de obras el municipio debe recibir la cota de operaciones existente debido a que el proceso constructivo implica desarrollo de estructuras y construcción de las obras por limitaciones de espacio. Lo anterior se puede solucionar en término de 2 meses. EPC realizará visita al municipio el 29-04-2024.

FECHA:

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

6. Proyecto Plan maestro de Alcantarillados
Sañabaz y pluvial FASE III ETAPA I del
Municipio de Ricaurte.


el ministerio solicita se actualice la
plataforma SIGEVAJ incluyendo personal que
participa en la obra, Actas de Inicio y Terminación
de obra, Acta de Inicio a satisfacción con
funcionalidad del proyecto, Documentos, pertinentes
sociales, ambientales, planos, record, Círculos
financieros, actas de liquidación de obra e
intermediaria.

El proyecto se encuentra terminado con las subsanaciones de
pendientes cumplidos, y está en proceso de consolidar la infor-
mación con actualización de pólizas para liquidar la obra e
interventoría.

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	No. ACTA:
--------	-----------

COMPROMISOS		
Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
1. Reunión viernes 3 de mayo de 2024 10:00 AM en EPC Páramo	EPC - MUCT	3-05-2024.
2. Informes Semanales - Informes Interdisciplinarios Mensual - Cronograma CROSOA	EPC	7-05-2024
3. Reunión Municipio de Silvania Revisión Alternativa Descole SILVANIA	Municipio Silvania EPC.	20-05-2024
4. Revisión Consejería de NEVAS del municipio en el Sector SAN BERNARDO	MUNICIPIO	7-05-2024
5. Visita EPC A Municipio GUASCA GUASCA	EPC - Municipio GUASCA	29-04-2024.
6. Emisión Acta de terminación Proyecto ESCARTE	EPC.	25-04-2024.
7.		

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Jorge E. Rojas.	NOMBRE:	
CARGO:	Coordinador MUCT	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	