

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 01 de octubre de 2024
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Luis Carlos Florez – ENTerritorio Johana Cujia – Delegada técnica Municipio de Pailitas.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Apertura de Reunión.
2. Desarrollo de la Reunión.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Apertura de Reunión

Por parte del MVCT se da la bienvenida y apertura de la reunión haciendo un recuento de los motivos por lo que se convocó de manera extraordinaria la reunión referente al proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Pailitas, Cesar.

2. Desarrollo de la reunión

En primera instancia por parte del MVCT se inicia la reunión dando contexto de la situación extraordinaria de la misma; teniendo en cuenta la solicitud recibida por parte del Municipio de Pailitas donde manifiestan su preocupación por los atrasos en la ejecución del proyecto y el incumplimiento de los compromisos establecidos en la última visita de campo realizada el pasado 18 de septiembre de 2024.

Se continuo la intervención por parte del MVCT recordando que durante la visita en campo se confirmó la aprobación de la actividad No. 1 correspondiente a la validación de diseños y, asimismo, se acordó que la actividad No. 2 tenía un avance y debía ser entregado ese levantamiento de diagnósticos a la interventoría con la finalidad de que se puedan ir aprobando y simultáneamente iniciando la actividad No. 3 correspondiente a la ejecución de obras.

Sin embargo, el municipio alude que dando cumplimiento a sus obligaciones del convenio y al Plan del Gestión Social apoyaron y lideraron una socialización sectorizada, donde en comunicación con la interventoría confirma la entrega de un paquete de 20 diagnósticos y aprobación de solo 4 diagnósticos, donde el compromiso eran 60 diagnósticos y la aprobación rápida de esos mismo.

Por lo que desde la supervisión técnica de ENTerritorio S.A. realiza intervención confirmando que efectivamente solo se cuenta con 4 diagnósticos aprobados a la fecha y esto debido a que la interventoría identifico unos errores en el diligenciamiento de los formatos de levantamiento y debió realizar la devolución de estos para que se realizaran las respectivas correcciones.

Por parte del MVCT, se reitera en la importancia de cumplir con los compromisos y tiempos establecidos; recordando el cumplimiento de los plazos del proyecto y la resolución oportuna de los problemas identificados, ya que son esenciales para la correcta implementación de los proyectos.

Se le dio un parte de tranquilidad a la administración municipal desde el ejecutor y MVCT que se continuaran con un seguimiento riguroso a los derivados para garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa.

3. COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Seguir realizando seguimiento al cumplimiento de las aprobaciones a ENTerritorio S.A.	MVCT	No determinada.

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos:

1. Listado de Asistencia.

Elaboró: Sandra Diaz Perez
Fecha: 01 de Octubre de 2024