

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No.2 Paratebueno – No 7- SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 26 de septiembre de 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Presencial
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Lectura del Acta anterior y compromisos.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

Se realiza reunión el 26 de septiembre de 2024, inicia mesa de trabajo de la reformulación No. 1, realizando una revisión de los compromisos.

Se informa que la inmobiliaria e interventoría aún están en revisión y verificación de las cantidades de obra ejecutadas que se encuentran en relación del Acta de mayores y menores cantidades y Acta de Cobro N°11.

El contratista informa que está en trámite el permiso de ocupación de cauce para dos estructuras de paso elevado para red sanitaria y dos estructuras de descarga de red pluvial. De parte de Planeación Municipal de Paratebueno nos informan que Corporinoquia les allego la Liquidación de servicios evaluación "Solitud de permiso de ocupación de cauce para el proyecto CONSTRUCCIÓN PLAN MAAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL INCLUYE PTAR URBANO MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA – REFORMULACIÓN 1". Con el radicado YO.2024-14118. Así mismo, planeación realiza este pago el día 09 de septiembre de 2024.

Se pospone la revisión del componente de Geotecnia con la profesional de MVCT, quedando para el día 02 de octubre de 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Contratista hace mención del componente presupuestal, con la inclusión de los ítems No previstos y la actualización de precios de los suministros de tubería de alcantarillado, con los soportes de revisión y aval de la interventoría, informa que una vez se tenga el aprobado por parte de Interventoría e Inmobiliaria, se procede a entregar la información para este apartado. Así mismo, de compartir la información con el profesional de Presupuesto de MVCT.

Por parte de EPC, hará la revisión debidamente de la información en el Sistema de Información Gerencial del Viceministerio de Agua y Saneamiento básico – SIGEVAS.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión y aval de los componentes de la reformulación No. 1- Paratebueno.	Interventoría Inmobiliaria	30-09-2024
2	Radicación de la reformulación No. 1- Paratebueno, a Interventoría	Contratista de Obra	Un día después del aval de inmobiliaria
3	Revisión componente Geotecnia	EPC – Contratista de Obra e Interventoría	2-10-2024
4	Programación reunión seguimiento reformulación No. 1	EPC – Contratista de Obra e Interventoría- MVCT	03-10-24

FIRMAS:

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: 26 de Septiembre de 2024