



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 01 de octubre de 2024
HORA:	De 3:00pm a 4:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo a la supervisión – Subdirección de proyectos – MVCT Dalis Herrera - Ingeniera de Aguas de Bolívar María Alejandra Caballero - Profesional social de Aguas de Bolívar Hardyng Díaz Canedo - Abogado Aguas de Bolívar Julio Piñeres Romero - Director de obra, consorcio Alcantarillado Las Piedras. Heraldo Gutiérrez - Director de interventoría
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Revisión del avance del proyecto.
3. Informe sobre PQRS (Petición, Quejas y Reclamos).
4. Compromisos.

DESARROLLO:

Avances del Proyecto: El ingeniero Mauricio García presentó la curva S del proyecto, que evidencia una desviación negativa creciente. A pesar de múltiples comités previos, las acciones del contratista no han sido efectivas para corregir el retraso, afectando capítulos como el colector centro, redes secundarias, registros y domiciliarias.

En el capítulo EBAR, el atraso es notable, con 31 millones ejecutados frente a 252 millones programados.

El avance general es de 44.89%, mientras que el avance programado es de 62.85%, evidenciando un déficit considerable en el progreso de la obra.

Falta de Personal: El proyecto presenta deficiencia de personal, agravada por la asignación de algunos trabajadores a labores auxiliares de control de tráfico, lo que impacta el rendimiento de las actividades en los frentes de trabajo.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Plan de Contingencia: A pesar de reenviar el plan de contingencia, el contratista no especificó el personal requerido, lo cual limita el control sobre las actividades programadas y los rendimientos.

Estado de las PQRS: Ali Said Márquez reportó el cierre de dos PQRS, aunque persisten cuatro en estado rojo, incluyendo el caso de Teresita García, sin respuesta por parte del contratista.

Algunas PQRS pasaron a estado amarillo por la comunicación directa con los peticionarios, mientras que otros casos como el de Ericka Padilla requieren más reparaciones para su cierre definitivo.

Aspectos Jurídicos: El abogado Hardyng Díaz aclaró que una petición del señor Bernardo Alonso Soto es la continuación de una solicitud previa, por lo que no debe recalcularse su plazo.

Documentación e Inventario: La interventoría solicitó al contratista un inventario detallado de maquinaria y personal, con el acompañamiento del municipio para documentar el estado de las vías y delimitar responsabilidades.

Comentarios de Delegados y Directores: La ingeniera Vanessa Arías resaltó que el avance semanal del 0.48% está por debajo de lo esperado y que los compromisos adquiridos no se han cumplido.

Se solicitó al contratista un reporte con datos de personal y maquinaria de septiembre y octubre, incluyendo el impacto de las lluvias.

El arquitecto Julio Piñeres detalló problemas de cumplimiento de tiempos y disponibilidad de mano de obra, afectando el rendimiento de la maquinaria disponible.

Conclusiones

- **Falta de Personal y Eficiencia:** La baja disponibilidad de personal y su asignación a tareas auxiliares impactan significativamente el avance del proyecto. Es crucial reforzar los equipos de trabajo en los frentes prioritarios.
- **Plan de Contingencia Incompleto:** El plan de contingencia requiere ajustes urgentes, especialmente en cuanto a la definición de personal y tiempos de ejecución.
- **Gestión de PQRS:** Se observa una mejora en el estado de algunas PQRS, aunque las quejas en estado crítico deben recibir atención inmediata.
- **Necesidad de Planificación Estratégica:** Es fundamental una reestructuración en la planificación de actividades para evitar la simple reiteración de planes de acción sin resultados concretos.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de cuadro detallado con la información del personal, maquinaria y suministros, tanto del mes de septiembre como de octubre, en el que además se indiquen las lluvias	contratista	10/10/2024
2			
3			

FIRMAS:

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Fecha: 10/10/2024