

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de octubre de 2024
HORA:	De 15:30 a 16:00 horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Luis Carlos Florez –Supervisor Técnico ENTerritorio S.A. Juanita López – Coordinadora Social ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Apertura de Reunión.
2. Desarrollo de la Reunión.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Apertura de Reunión

Por parte del MVCT se da la bienvenida y apertura de la reunión informando como será la jornada a desarrollar con la finalidad de hacer seguimiento sobre el avance actual del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Chimichagua, Cesar.

2. Desarrollo de la reunión

En primera instancia por parte del MVCT se inicia la reunión recordando la fecha de último encuentro de seguimiento realizado y, asimismo, solicitando revisión del avance de la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Chimichagua, Cesar. Desarrollándose de la siguiente manera:

1. En primera instancia desde MVCT se menciona incumplimiento de radicación de la actividad No. 1 la cual, había quedado para entrega oficial en el último encuentro con fecha del 15 de octubre de 2024. Sin embargo, a la fecha de hoy 21 de octubre no se ha recibido de parte de ENTerritorio S.A. dicha información. Asimismo, se menciona que se tuviera en cuenta a la fecha de

acta de inicio que fue del 23 de agosto de 2024, para el plazo transcurrido debía encontrarse aprobada.

Desde la supervisión técnica de ENTerritorio S.A. se interviene haciendo mención que la actividad de validación de diseño fue aprobada el día 11 de octubre de 2024 y se encuentra en proceso de trámite de envío por parte del gerente del contrato.

2. Se hace seguimiento al avance de la actividad No. 2 correspondiente al levantamiento de diagnósticos basados en el ultimo informe remitido a MVCT (No. 10) en el cual se avanzo un 14% que corresponde a 17 visitas, el cual sigue generando alerta teniendo en cuenta el total de viviendas que fueron viabilizadas 617. Desde ENTerritorio S.A. se interviene mencionando que actualmente cuenta con 99 visitas de las cuales 91 son efectivas y 8 no efectivas.

Asimismo, expone que desde los derivados de obra iniciaron llevando materiales al corregimiento, herramientas menores para iniciar las obras el día de hoy 21 de octubre de 2024, actualmente cuenta con 12 diagnósticos aprobados. Esto debido a que se retrasaron en la entrega a interventoría. Sin embargo, esta semana se comprometieron a radicar más diagnósticos para aprobación.

Expuesto lo anterior, desde MVCT se le recuerda que como gerencial integral de resultados deben dar el cumplimiento de la meta actual que se encuentra estipulada y acordada en el Plan Operativo vigente, recordando que para el mes de agosto se debieron recibir 20 viviendas y septiembre 60. Desde ENTerritorio S.A. exponen que desde el derivado de obra presentaron un plan de contingencia en el cual iniciaban obras e ingresarían bastante personas para abrir varios frentes y poder adelantar la ejecución de las viviendas.

Por otro lado, posterior al error presentado frente a la apertura del proceso de inclusión, expone que este se le dio inicio con perifoneo el pasado sábado 12 de octubre de 2024. Por parte de MVCT se expone que eso debe quedar registrado en el informe social, que, por cierto, en el informe No. 10 no registran evidencias fotográficas de las actividades realizadas y adicional s hizo mención que aún no se cuenta con la resolución de conformación del comité veedor.

Por parte de la coordinadora social, expone que la situación que se presento fue que las personas que inicialmente se habían postulado para hacer parte del comité, no aparecen para entregar la documentación que se requiere, por ende, hablaron con el personero y radicaron petición solicitando volver hacer la convocatoria y así poder lograr la conformación. Desde MVCT se expone que se solicitara el apoyo desde los delegados del municipio para el proyecto.

Una vez revisado los puntos de seguimiento, se aprovechó desde MVCT recordar una solicitud realizada referente a la causa de no efectividad de las viviendas para el municipio de Chimichagua y aún no se cuenta con respuesta, desde ENTerritorio S.A. se expone que se le realizo la solicitud a la interventoría y se encuentran a al espera de respuesta.

Por parte del MVCT, se reitera en la importancia de cumplir con los compromisos y tiempos establecidos; recordando el cumplimiento de los plazos y la resolución oportuna de los problemas identificados, ya que son esenciales para la correcta implementación de los proyectos.

Finalmente, revisado el estado actual de los proyectos de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Chimichagua, MVCT destacó que se encuentra con actividad No. 1 aprobada, que se reinició el levantamiento de la actividad No.2. Sin embargo, se cuentan con 12 diagnósticos aprobados y se iniciaron las obras, por lo que es necesario mantener una vigilancia continua sobre los desafíos operativos para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos para cada una de las actividades y reiteramos la importancia de la colaboración y la comunicación constante entre todos los actores involucrados para garantizar el éxito de los proyectos.

3. **COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitirán correo de solicitud de información de aprobación de acrílicos y vallas	ENTerritorio S.A	21 de octubre de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Responder correo de causa de no efectividad de los diagnósticos	ENTerritorio S.A.	25 de octubre de 2024.

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos:

1. Listado de Asistencia.

Elaboró: Sandra Díaz Perez
Fecha: 21 de octubre de 2024