

ACTA DE COMITÉ.

DATOS GENERALES

FECHA:	Turbo, Antioquia, 16 de octubre de 2024
HORA:	De 8:00 Am a 9:30 Am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón Charum, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda. Andrea Catalyn Lozano Abogada Zona Centro Ministerio de Vivienda.
	ASISTETES MUNICIPIO DE TURBO Ing. Boris Baena Medrano (Secretario de Infraestructura) Ing. Alejandro Aguirre (Asesor de Despacho). Ing. Tulio Salgado. (Secretario de Hacienda) Abo. Daniela Portillo (Alcaldesa encargada)

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento Proyecto.

DESARROLLO:

El municipio expresa que por inconvenientes para el reinicio de las obras con los contratistas dado que los contratos se encuentran suspendidos desde el 26 de diciembre del año 2022 y con el objeto de poder liquidar los convenios derivados los cuales son superados el día 11 de julio de 2024, se firma acta de reinicio y se establece un nuevo plan de contingencia por parte de del Municipio de la siguiente manera:

El Convenio **019 de 2015**, suscrito entre la Empresa **OPTIMA SAS Y EL DISTRITO DE TURBO - ANTIOQUIA**, ha presentado inconvenientes en su ejecución, lo que ha generado retrasos en la culminación de las obras. A la fecha, restan 22 días hábiles para la finalización del contrato.

2. ACCIONES A DESARROLLAR

Para la terminación y liquidación del convenio, se ha definido el siguiente plan de acción:

3.1 GESTIÓN DE LA PÓLIZA:

- Se ha realizado el pago para la ampliación de la cobertura de la póliza por los 22 días restantes de ejecución del contrato.
- Se espera la expedición de la póliza en el transcurso del día de hoy, 16 de octubre de 2024.

3.2 TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN:



Vivienda

- Una vez expedida la póliza, se procederá a utilizar los 22 días hábiles restantes para adelantar la **TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN** definitiva del **CONVENIO 019 DE 2015**.

3.3 REPROGRAMACIÓN DE OBRAS:

- Surtida la etapa de liquidación, la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Turbo contará con 15 días para remitir la reprogramación de las obras no ejecutadas.
- La reprogramación incluirá la actualización del presupuesto oficial para iniciar la gestión de recursos y culminar las obras.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Pago de la póliza	21/10/2024	22/10/2024	Optima SAS
Expedición de la póliza	22/10/2024	23/10/2024	Seguros del Estado – Juan Pablo Mazo
Terminación y Liquidación del Convenio	23/10/2024	[Fecha de fin, 22 días hábiles después del inicio]	Secretaría de Infraestructura del Distrito de Turbo
Remisión de la reprogramación de obras	23/10/2024	[Fecha de fin, 37 días hábiles después del reinicio]	Secretaría de Infraestructura del Distrito de Turbo

5. COMUNICACIÓN

Se mantendrá una comunicación constante con el Ministerio de Vivienda, informando sobre los avances en cada etapa del proceso.


6. ASERTIVIDAD EN LA INFORMACIÓN

Se garantiza la veracidad y precisión de la información presentada en este Plan de Acción.



Vivienda

Se presenta evidencia de la mesa de trabajo realizada con el Municipio de Turbo proyecto construcción de planes maestros en los corregimientos de Currulao, Riogrande y Nueva Colonia.



FIRMA:

LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.
Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum.
Fecha: 16-10-2024.