



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 13 -2024
Santa Ana

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 23 de octubre de 2024
HORA:	2:pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrea Santos – MVCT Emiro Alfaro– Municipio
INVITADOS:	Tatiana Álvarez Rodríguez – Consultor Acueductos y alcantarillados sostenibles. Luz Marina Serna – Interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento compromisos
2. Mesa técnica de seguimiento Convenio 1348-2023 "*FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*".
3. Compromisos

DESARROLLO:

Se anexa acta de reunión elaborada por la interventoría

FIRMAS:

Anexos: N.A.

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 23/10/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes:

Mesa técnica de seguimiento - Convenio 1348-2023 Santa Ana... Chat Asistencia +6 Unirse 5 Detalles de la reunión

miércoles, 23 de octubre de 2024 2:01 p. m. - 2:55 p. m. Descargar

7 Asistieron	2:01 p. m. - 2:55 p. m. Hora de inicio y finalización	54m 3s Duración de la reunión	24m 51s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Tullia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	2:02 p. m.	2:55 p. m.	44m 13s	Organizador
 TatianaA (No comprobado)	2:02 p. m.	2:36 p. m.	34m 33s	Moderador
 luz marina (No comprobado)	2:12 p. m.	2:55 p. m.	42m 33s	Moderador
 emiro alfaro (No comprobado)	2:16 p. m.	2:17 p. m.	29s	Moderador
 emiro alfaro (No comprobado)	2:17 p. m.	2:18 p. m.	48s	Moderador
 Emiro Alfaro (No comprobado)	2:19 p. m.	2:55 p. m.	36m 14s	Moderador
 TatianaA (No comprobado)	2:40 p. m.	2:55 p. m.	15m 10s	Moderador

Link de la reunión


[Mesa técnica de seguimiento - Convenio 1348-2023 Santa Ana - Magdalena-20241023_141943-Grabación de la reunión.mp4](#)

 LUZ MARINA SERNA S Consultoría, Diseños e Interventoría de obras Hidráulicas e Hidrosanitarias Cel: 3122872559 luzmasernasal@gmail.com	ACTA DE REUNIÓN			 
	Formulación Del Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Del Municipio De Santa Ana En El Departamento Del Magdalena			
	CONS-174/23-PAA/SAM	Fecha (dd/mm/aaaa): 23/10/2024	Página 1 de 2	

Responsable Reunión: Tulia Andrea Santos	Hora de inicio: 2:15 pm
--	-------------------------

Lugar: Virtual	Duración: 1 hora
----------------	------------------

Objeto: Avance del proyecto, tiempos de ejecución, avance financiero y pendientes para terminación del contrato.

Asistentes				
Nombre	Empresa	Cargo	Firma	Teléfono
Tulia Andrea Santos Cubillos	Ministerio de Vivienda,Ciudad y Territorio	Supervisora MVCT		3007487783
Emiro Alfaro	Alcaldía Municipal	Supervisora Planeación		3107856788
Luz Marina Serna	Interventoría	Directora de interventoría		3122872559
Tatiana Alvarez	AAS SA	Coordinador - Alcantarillado		3157489856

Tema No.1	Resumen del tema
Compromisos pendientes	
Se inicia la reunión con la presentación de los pendientes por parte de la supervisión del MVCT y la Interventoria con respecto a: Entregar al Municipio de Santa Ana los lotes que no se tiene información. Realizar con el Alcalde la aclaración e información de los lotes.	
Con respecto a estos dos compromisos, no hubo necesidad de enviarla ni de realizar la reunión con el alcalde, toda vez que la Consultoria AAS SA pudo resolver de las 48 necesidades de lote, que solo faltan dos, pero mas por la información de una sucesión. También a través de la Secretaria de Planeación se ha dado respuesta a estas necesidades planteadas. Sin embargo la interventoria se comprometió el día de mañana 24 de octubre de 2024 a enviar los planos de servidumbre de la zona urbana y de los corregimientos con sus respectivos formatos de servidumbres y/o predios.	

	ACTA DE REUNIÓN			
	Formulación Del Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Del Municipio De Santa Ana En El Departamento Del Magdalena			
	CONS-174/23-PAA/SAM	Fecha (dd/mm/aaaa) 20/06/2024	Página 2 de 2	

Tema No.2 Entrega de la interventoria	Resumen del tema
--	-------------------------

El contrato de la Consultoria AAS SA con el municipio de Santa Ana se termino el día 11 de octubre, por lo tanto es necesario entregar por parte de la interventoria el proyecto para que el municipio tambien lo revise. El % de avance es del 98% y se espera que lo faltante sea entregado por las partes según el responsable, terminando el mes de octubre ,debido a que falta unos lotes por dejar listos en el trámite de servidumbres del Corregimiento de San Fernando que es uno de los que entra como priorizado.

Adicional y muy importante es que la interventoria viene revisando los documentos, anexos y planos para dar el aval completo del proyecto y de igual manera AAS SA viene corrigiendo y avanzando con las observaciones que se solicitaron y por ello se comprometió a entregar el proyecto el 31 de octubre

Tema No.3 Entrega del proyecto

La consultoria AAS SA debe entregar en digital al Municipio de Santa Ana y se compromete a entregar en físico una vez se realicen las obsevaciones del MVCT y cuando ya sea aprobado por éste.

El MVCT reitera al municipio que, una vez se cuente con toda la información, se programará una mesa de trabajo previa a la radicación para la vialización.

Tareas pendientes	Responsable	Fecha
Entrega de los ajuste y observaciones a Consultoria y entrega al municipio	Interventoria	31/10/2024
Entrega en digital de la consultria AAS SA	AAS SA	15/10/2024