



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 1 DE OCTUBRE DE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	1 de Octubre de 2024
HORA:	De 11:00 am a 12:00am
LUGAR:	<b>Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de Seguimiento MVCT Jesús Ruiz – Subgerente Técnico EMCASERVICIOS Helman Molano – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Laura Bastidas – Apoyo Subgerencia Técnica EMCASERVICIOS José Vergara – Director Interventoría Xiomara León – Residente Interventoría Laura Bucheli - Coordinador Fase Apropiación de Diseños Julián González - Consorcio Totoró (Obra)
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

El día 1 de octubre de 2024 se convocó comité presencial con el propósito de hacer una mesa de trabajo para hacer seguimiento del proyecto CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA

### DESARROLLO:

El ingeniero Juan Miguel Perrilla dio inicio a la reunión con el ánimo de realizar un seguimiento al proyecto del acueducto Intervederal de Cargachiquillo y poder revisar las actividades de obra, si existe alguna alerta o tema importante que abordar.

El ingeniero Helman manifiesta que se logró evidenciar que efectivamente llego el giro del ministerio para pago a la interventoría, se está a la espera que el ingeniero José Vergara Mendoza actualice facturas para poder normalizar pagos.

El ingeniero Juan Miguel Perilla manifiesta que se deberá de proyectar de una vez el segundo desembolso debido a que se está tomando un tiempo en realizarse y así evitar perjudicar a la interventoría en sus pagos, a lo cual manifiesto el ingeniero Helman que se atenderá la sugerencia la cual se realizará el jueves.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

También se avisa sobre la Visita en campo que se va a realizar para el día 9 de octubre, el cual se pidió la presencia de representantes legales tanto de contratista de obra como de interventoría.

El ingeniero Helman informa que no ha recibido información de los compromisos establecidos en el pasado comité, donde fue la última reunión en la que asistió el ingeniero Vergara. En la cual se indicó que debían de estar los documentos listos de apropiación de diseños, de la misma manera se quedó de revisar el presupuesto lo cual no se realizó. Son dos actividades pendientes para poder realizar y así mismo dar todos los elementos de diseños concluidos.

También manifiesto dar dos comunicaciones por parte del ministerio donde se preguntó por la reprogramación y porque se había retrasado lo cual se le dio la explicación respectiva, de la misma manera la solicitud por parte de la interventoría de la suspensión o liquidación del contrato, lo cual se respondió, que ninguna de las dos alternativas planteadas eran posibles.

El ingeniero Julián dio parte del avance de la obra, donde manifestó regocijo que haya llegado el recurso para interventoría, lo que permitirá normalizar las actividades en su totalidad lo cual existen trabajos que habían bajado la guardia entre muchas situaciones por la incertidumbre que generaba. Indico que en terreno se continua con los dos frentes de trabajo, con la expectativa de abrir un tercero. Como se ha dicho antes se tiene el suministro de casi 20km de tubería en el sitio. En la parte de arriba cerca a la bocatoma se tiene tubería para más de 2 kilómetros suministrada en terreno.

Laura Bastidas informo que como se ha manifestado en reiteradas veces a la interventoría no se han presentado informes de avance de obra desde el 28 de agosto del presente año, el cual se recalca incumpliendo en la entrega de los informes. Tampoco se tiene el acta del último comité técnico que se realizó en el cual participo la interventoría. Esas son las observaciones las cuales se han emitido directamente al ministerio, en la plataforma SIGEVAS lo cual hace seguimiento el ministerio y los entes de control.

El ingeniero José Vergara manifiesta que en efecto hay algunos informes atrasados producto de la cesación progresiva que ha tenido la interventoría en virtud de la incertidumbre contractual relacionado con el tema de los pagos y la garantía del contrato. Vergara indica que la ingeniera Xiomara queda delegada junto con el ingeniero Helman, para colocarse de acuerdo con la organización del expediente de la cuenta para poder tramitar el pago y por menores relacionados con el tema de la construcción, la idea es poner al día a la interventoría los 10 primeros meses puesto a que se ha completado un año de trabajo sin pago y haber mantenido la firmeza de



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

continuar frente a la responsabilidad de dar trámite al contrato de obra que es importante.

El ingeniero Helman, el cual manifiesto que se requiere la actualización de la factura si se remite la primera acta, la factura se podría tramitar en su momento.

En cuanto a los informes semanales se estaba esperando que el contratista se colocara al día con diferentes compromisos documentales que estaban pendientes los cuales lo ha hecho, logrando superar algunas solicitudes que se han enviado vía correo electrónico. Ahora bien, se puede decir que para el viernes 4 de octubre se colocara al día con los informes semanales como mensuales conforme a la reprogramación enviada por el contratista.

En cuanto a la reformulación y presupuesto se puede realizar el ejercicio también con la ingeniera Xiomara que tiene conocimiento sobre el tema, lo cual se pueden reunir presencialmente y si se necesita la vinculación virtual pueden contar con la presencia, para así dar explicación del cierre de ingeniería de detalle de la apropiación y diseño, poder dar aprobación para que el contratista junto con el avance de obra que se lleva hasta la fecha, pueda tramitar su primera acta de cobro junto a la apropiación de los diseños.

En relación con el tema de reformulación, se había acordado de que el ministerio aclarara cual era finalmente el paquete de trabajo que se debería de radicar para efectos de dar inicio a la reformulación del contrato en virtud del proyecto.

Teniendo en cuenta que el contratista ha mostrado con solvencia la capacidad del desarrollo de este tipo de contratos y de actividades en ese sentido se espera colocarse al día con los informes y seguir adelante con el tema de la obra. Se reitera que la reformulación debe ser para extraer lo de la consultoría y poder radicarlo frente al ministerio.

Tomo la palabra el Ingeniero Helman donde manifiesto que:

- Se debe cumplir con los informes
- Reprogramacion
- Solicitud de pagos
- Aumentos de frentes de obra

Teniendo en cuenta los cinco puntos anteriormente mencionados y tratando de cumplir se evitará el roce de personal, tratando desde cada uno con su punto de vista, sus funciones cumplan lo que los contratos mencionan. De ahora en adelante se deberá hacer todo lo posible para que la obra salga en el tiempo en el que la reprogramación de obra a enviar aprobada por interventoría se haga de acuerdo a eso, si todos se proponen se puede hacerlo. Si bien no es nada de carácter personal



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

simplemente cada quien de sus funciones cumplan lo que se tenga que hacer, de acuerdo con lo anterior se realiza la invitación al ingeniero José Vergara hacer una reunión personalmente y revisar que hace falta para completar la parte de diseños y la parte de obra pueda cobrar ese porcentaje.

El ingeniero Helman manifestará al ingeniero Perilla que en la carta de respuesta que se le dio se pide iniciar el proceso de ampliación de tiempo entre el convenio y el ministerio lo cual se manifiesto se pueda hacer llegar los requisitos para darle inicio, teniendo en cuenta que deben ser firmados por el gobernador y el gerente, lo cual es demorado y a veces presenta muchos inconvenientes y no se puede dejar vencer el convenio.

El ingeniero Juan Miguel Perrilla que no ha llegado respuesta al oficio radicado la semana pasada a lo que el ingeniero Helman informa que está pendiente que ingeniero Vergara de la parte de la reprogramación para dar respuesta al oficio.

Se reitera la invitación a al comité presencial el día 9 de octubre en Polindara.

Sin más temas que tratar, se da por terminada y se realiza el cierre de la reunión

#### **COMPROMISOS** (Si aplica)

<b>No.</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha límite de cumplimiento</b>
1	Abrir más frentes de obra	Contratista de obra	8/10/2024
2	Plan de contingencia y/o Choque	Contratista de obra e interventoría	8/10/2024
3	Reprogramación de Cronograma de actividades	Contratista de obra e interventoría	8/10/2024
4	Visita y comité técnico en zona con contratista de obra, interventoría, comunidad, EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Contratista de obra e interventoría, EMCASERVICIOS y MVCT	9/10/2024

#### **FIRMAS:**

Reunion de Seguimiento ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS - TOTORO - Informe de asistencia 10-01-24

1. Resumen									
Título de la reunión Reunion de Seguimiento ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS - TOTORO									
Participantes que asistieron 8									
Hora de inicio 10/01/24									
Hora de finalización 10/01/24									
Duración de la reunión 36 min 3s									
Tiempo medio de asistencia 30 min 44s									
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Juan Miguel Perilla Astroz	10/01/24	10/01/24	35 min 56s	JMPerilla@minivienda.gov.co	JMPerilla@minivienda.gov.co	Organizador			
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	10/01/24	10/01/24	35 min 29s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador			
Jose Vergara Mendoza	(No comprobado)	10/01/24	31 min 2s			Moderador			
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	10/01/24	10/01/24	30 min 43s	laura.bucheli@mail.escuelaling.edu.co	laura.bucheli@mail.escuelaling.edu.co	Moderador			
helman	(Invitado) (No comprobado)	10/01/24	30 min 25s			Moderador			
JESUS HERNEY RUIZ LOPEZ	(No comprobado)	10/01/24	30 min 4s			Moderador			
Xiomara Leon Calambas	(No comprobado)	10/01/24	28 min 45s			Moderador			
Julian	(No comprobado)	10/01/24	23 min 30s			Moderador			
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Juan Miguel Perilla Astroz	10/01/24	10/01/24	35 min 56s	JMPerilla@minivienda.gov.co	Organizador				
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	10/01/24	10/01/24	35 min 29s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador				
Jose Vergara Mendoza	(No comprobado)	10/01/24	31 min 2s		Moderador				
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	10/01/24	10/01/24	30 min 43s	laura.bucheli@mail.escuelaling.edu.co	Moderador				
helman	(Invitado) (No comprobado)	10/01/24	30 min 25s		Moderador				
JESUS HERNEY RUIZ LOPEZ	(No comprobado)	10/01/24	30 min 4s		Moderador				
Xiomara Leon Calambas	(No comprobado)	10/01/24	28 min 45s		Moderador				
Julian	(No comprobado)	10/01/24	23 min 30s		Moderador				