



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 29 de octubre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Esperanza Ortiz, Empresa de Servicios Públicos Sebastián Tamayo, Empresa de Servicios Públicos Diego Cardozo, Empresa de Servicios Públicos Carolina Ruiz, Consultoría del proyecto María de Los Angeles Celis, Empresa de Servicios Públicos Leonel Álvarez, Alcaldía de Iquira, Huila Yani Vargas, Interventoría del proyecto Jorge Ramos, Interventoría del proyecto Carlos Ortega, Consultoría del proyecto David Saavedra, Consultoría del proyecto Fabián Sanabria, Consultoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto AJUSTE AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE IQUIRÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión dando la palabra al municipio, indicando que solamente hace falta por remitir la evaluación estructural del proyecto. Y solicita le sean indicados los avances del mismo.
 - La Ingeniera Carolina Ruiz indica que se están realizando las revisiones de hidráulica por parte de la interventoría. Se realizaron los ajustes a los modelos. En la parte predial se están realizando los ajustes. La PTAR no está incluida dentro del alcance, pero como

consultoría se hizo ese bonus. Se tiene la geotecnia, la cual está en la revisión final. Se tiene realizado en un 90% el presupuesto ajustado, sin embargo se ha esperado un poco la revisión de la interventoría a la hidráulica. Se han atendido todas las observaciones de la ficha resumen. La Carta de Presentación, se entregará como parte última del proyecto.

- El Ingeniero Carlos Ortega, pregunta cómo van con el componente institucional a la Empresa de Servicios Públicos cómo marcha el componente institucional del proyecto.
- El Ingeniero Sebastián Tamayo indica que se está gestionando el paz y salvo por concepto de subsidios. Para el componente predial, se está realizando la gestión. Hay que hacer un estudio de factibilidad para ese predio.
- El Doctor Fabián Sanabria indica que los predios tienen una matrícula inmobiliaria antigua, que no va a generar un certificado de libertad y tradición. El deber ser es que los propietarios deben solicitar la actualización del número. Aparte de los predios de la iglesia, se tienen dos predios que tienen folios cerrados, en los que hubo mutaciones. Sería bueno solicitar a las personas, la información de la división de los predios.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que la revisión estructural les será enviada a más tardar el 8 de noviembre de 2024. Propone mesa de trabajo predial para el 6 de noviembre de 2024.
- La Ingeniera Carolina Ruiz indica que les será remitida las subsanaciones hidráulicas para el 29 de octubre de 2024.
- El Ingeniero Sebastián Tamayo indica que subsanaciones institucionales se entregarán el 6 de noviembre de 2024.
- La Ingeniera Carolina Ruiz, indica que el 6 de noviembre de 2024, remitirá las subsanaciones geotécnicas del proyecto.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que se pueden agendar mesas de trabajo cada 15 días para el proyecto.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de observaciones estructurales del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	08/11/2024
2	Mesa de trabajo del componente predial del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	06/11/2024
3	Envío de subsanaciones hidráulicas del proyecto	Carolina Ruiz, Consultoría del proyecto	29/10/2024

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

4	Envío de subsanaciones institucionales del proyecto	Sebastián Tamayo, Empresa de Servicios Públicos	06/11/2024
5	Envío de subsanaciones geotécnicas del proyecto	Carolina Ruiz, Consultoría del proyecto	06/11/2024

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	10/29/24, 9:59:26 AM	10/29/24, 11:03:52 AM	1 h 4 min 26 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
CAROLINA RUIZ CONSULTOR (No comprobado)	10/29/24, 9:59:33 AM	10/29/24, 11:03:58 AM	1 h 4 min 25 s		Moderador
Esperanza ortiz (Invitado) (No comprobado)	10/29/24, 10:08:12 AM	10/29/24, 11:03:59 AM	55 min 47 s		Moderador
SEBASTIAN TAMAYO-IQUIRA SA ESP (No comprobado)	10/29/24, 10:08:14 AM	10/29/24, 11:03:58 AM	55 min 43 s		Moderador
diego armando cardozo quintero	10/29/24, 10:08:50 AM	10/29/24, 11:03:42 AM	54 min 52 s		Moderador
MARIA AUDIO (No comprobado)	10/29/24, 10:13:24 AM	10/29/24, 11:07:41 AM	54 min 17 s		Moderador
MARIA AUDIO (No comprobado)	10/29/24, 10:13:25 AM	10/29/24, 11:07:45 AM	54 min 19 s		Moderador
María de los Ángeles Celis España	10/29/24, 10:13:26 AM	10/29/24, 11:04:00 AM	50 min 33 s		Moderador
Leonel (No comprobado)	10/29/24, 10:14:07 AM	10/29/24, 10:45:09 AM	31 min 2 s		Moderador
Interventoría (No comprobado)	10/29/24, 10:14:26 AM	10/29/24, 11:03:56 AM	49 min 30 s		Moderador
Consorcio Interhuila (No comprobado)	10/29/24, 10:19:42 AM	10/29/24, 11:03:51 AM	44 min 9 s		Moderador
carlos ortega (No comprobado)	10/29/24, 10:24:44 AM	10/29/24, 11:03:50 AM	39 min 5 s		Moderador
David Saavedra (No comprobado)	10/29/24, 10:27:31 AM	10/29/24, 11:03:50 AM	36 min 19 s		Moderador
Fabian Sanabria (No comprobado)	10/29/24, 10:32:16 AM	10/29/24, 11:04:01 AM	31 min 45 s		Moderador
Leonel (No comprobado)	10/29/24, 10:46:46 AM	10/29/24, 11:03:55 AM	17 min 9 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 29-10-2024