



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE MESA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL CUR 1293-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de noviembre de 2024
HORA:	De 11:00 am a 11:30 am
LUGAR:	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – Calle 17 Bogotá, DC.
ASISTENTES:	Weslin James M. – Apoyo a la supervisión MVCT Carlos Gonzales – Supervisor Municipio Edelin Palacios – Representante legal Consultoría Lascario Hinestroza – Representante legal Interventoría
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El día 14 de noviembre de 2024 se convocó mesa de virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto denominado "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ"

1. Desarrollo
2. Estado financiero del proyecto
3. Avance de ejecución consultoría
4. Solicitud de prórroga al convenio

1. DESARROLLO:

El objetivo de esta reunión es poder revisar los compromisos pactados en mesas de seguimientos pasadas, especialmente en aquellas donde se solicita al municipio en calidad de ejecutor poder realizar el primer pago a los contratistas derivados, de igual manera conocer el avance de la consultoría siempre y cuando la fecha de vencimiento se aproxima.

2. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

El arquitecto Weslin James consulta al municipio si ya pudieron realizar el primer pago a los contratistas derivados, entendiéndose este ha sido la imposibilidad para que el avance del proyecto sea mayor al avalado a la fecha.

Carlos González, secretario de planeación municipal y supervisor del convenio por dicha entidad, manifiesta que el pago no ha podido realizarse debido a que en revisión documental con la fiducia se pudo constatar que los valores del monto respecto a los pagos no coincidían y por ello se debía realizar un ajuste pertinente para poder garantizar dicho trámite, siendo esta inconsistencia la que ha demorado el pago a los contratistas.

