



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 11

### DATOS GENERALES

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Bogotá, Colombia, 27 de noviembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HORA:       | De 11:00 a 11:30 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LUGAR:      | Reunión virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ASISTENTES: | Maria Camila Goenaga – Coordinadora de Proyectos del PDA Amazonas.<br>Mary Zapata – Residente de Interventoría Consorcio San Bartolomé<br>Luis Francisco Manrique - Residente Contratista de obra Consorcio San Ulpiano Scall.<br>Sayda Montes – Supervisora del CUR 1389 de 2023.<br>Oscar Cano – Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy. |
| INVITADOS:  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### ORDEN DEL DIA:

Reunión virtual de seguimiento a la ejecución del Convenio de Uso de Recursos Nro. 1389 de 2023, suscrito para brindar apoyo financiero en la ejecución de proyecto CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS.

### DESARROLLO:

Se dio apertura a la reunión convocada por el MVCT, realizando una exposición de los antecedentes y estado actual del proyecto:

Avance físico: 4,38%

Avance programado: 4,17%

Estado del proyecto: suspendido.

El PDA de Amazonas suscribió Acta de suspensión Nro. 1 con fecha del 30 de agosto de 2024, por término de un (01) mes y posteriormente, el 30 de septiembre de 2024 suscribió el Acta de ampliación Nro. 1 a la suspensión Nro. 1, por término de dos (02) meses, hasta el 30 de noviembre de 2024, motivado en la solicitud del contratista respecto a la dificultad para el transporte de los materiales hasta las comunidades indígenas debido al bajo nivel de agua del Río Amazonas.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Por parte del MVCT se indicó que la fecha de terminación inicial del convenio era el 03-oct-2024; no obstante, se prorrogó el plazo del convenio por término de catorce (14) meses y su nueva fecha de terminación será el 03-dic-2025, plazo dentro del cual está incluida la liquidación de los contratos derivados.

Respecto al pago del anticipo del contrato de obra se informó por el PDA que se han realizado diferentes requerimientos de información por parte del Consorcio FIA para efectuar el pago correspondiente al anticipo del 30% del valor del contrato.

Por parte del MVCT se solicitó al PDA informar sobre la entrega de los productos finales de la actividad de profundización de diseños y su aprobación por parte de la interventoría, teniendo en cuenta que se deben tener los planos finales de construcción para el reinicio de los contratos y ejecución de las obras. La interventoría manifestó que ya se encuentran aprobados y se informará la fecha de su radicación en el PDA de Amazonas a más tardar el 27-nov-2024.

En cuanto a los informes mensuales de interventoría se informó que se encuentran al día, julio y agosto de 2024, posteriormente los contratos iniciaron el periodo de suspensión. El contratista de obra presentó los comprobantes de pago de seguridad social del componente de obra.

Se reiteró al PDA de Amazonas el cargue y actualización de la información del proyecto en el Sigevas, frente a lo cual se indicó por el ejecutor que en el transcurso de la siguiente semana quedará completamente actualizado el proyecto en el Sigevas.

Se solicitó por el MVCT tener un Plan de contingencia para el reinicio de los contratos, teniendo en cuenta que la suspensión de los contratos consumió dos meses del plazo adicional del convenio, otorgado en el otrosí Nro. 1. El contratista informó que ya se tiene el plan de contingencia, pero se actualizará para el reinicio del contrato.

Los contratos de obra e interventoría se reiniciarán la primera semana de diciembre de 2024.

Se informó por la interventoría que se ha avanzado con la capacitación de SENA, la cual se termina a mediados de diciembre de 2024.

Se pactan los siguientes compromisos y se da por terminada la presente reunión.

## **COMPROMISOS**



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

| No. | Compromiso                                                    | Responsable               | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1   | Entrega de informe final de revisión de los diseños a la ADI. | Contratista Interventoría | 30-sep-2024                  |
| 2   | Informe componente social con sus anexos                      | ADI                       | 26-sep-2024                  |

## FIRMAS:

Link de la reunión: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YTEzZTA5OGEtZDZmZC00MzY2LTk5MzMtOGI1NmI2YzQ5ZjVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTEzZTA5OGEtZDZmZC00MzY2LTk5MzMtOGI1NmI2YzQ5ZjVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d)

APP - Estad...

Viva Learning

Actividad

Chat

Equipos

Calendario

Llamadas

OneDrive

Solicitud Pu...

...

Aplicaciones

Búsqueda (Ctrl+E)

...

Unirse

Cerrar

SEGUIMIENTO PROYECTO SCALL LETICIA

Chat

Compartida

Detalles

Asistente para progra...

Resumen

Asistencia +3

miércoles, 27 de noviembre de 2024 2:00 p. m. - 2:38 p. m.

Descargar

3 Asistieron

2:00 p. m. - 2:38 p. m.  
Hora de inicio y finalización

38m 5s  
Duración de la reunión

34m 38s  
Tiempo medio de asistencia

Participantes

| Nombre                                                    | Primera unión | Última salida | Duración de la reunión | Rol         |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
| Oscar Alirio Cano Guzman<br>OCano@minvivienda.gov.co      | 2:01 p. m.    | 2:38 p. m.    | 37m 33s                | Organizador |
| Camila Goenaga<br>infraestructura@adisp.com.co            | 2:01 p. m.    | 2:38 p. m.    | 37m 27s                | Moderador   |
| Sayda Naiyury Montes Molina<br>SMontes@minvivienda.gov.co | 2:10 p. m.    | 2:38 p. m.    | 28m 54s                | Moderador   |

Elaboró: Oscar Cano   
Revisó: Sayda Montes  
Fecha: 27-nov-2024