



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**ACTA – MESA DE TRABAJO – COMPONENTE HIDRÁULICO – PROYECTO
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN TUBERIA ASBESTO CEMENTO EN
EL CASCO URBANO DE FUNDACIÓN MAGDALENA SECTOR PAZ DEL RIO**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 3 de diciembre de 2024
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador Líder, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Luz Helena Andrade Campo, Alcaldesa, Municipio de Fundación, Magdalena Javier Rosado Secretaría de Planeación, Municipio de Fundación, Magdalena Oscar Julian López Pedroza, Especialista de Hidráulica, Municipio de Fundación, Magdalena Fredy Giraldo Lozano, Consultoría del Proyecto, AQUALIA. David Elías Hernández Patiño, Consultoría del Proyecto, AQUALIA. Carlos Augusto Gámez García, Consultoría del Proyecto, AQUALIA. Yair Sierra Andrade, AQUALIA. Jolusima Urdaneta Landaeta, Consultoría del Proyecto, AQUALIA.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo del componente de hidráulica del proyecto GESTIÓN DE LA DEMANDA FUNDACIÓN 24 HORAS DE CONTINUIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO,



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, MAGDALENA para revisar las ultimas observaciones que persisten sobre el componente y dar claridad si se tienen inquietudes sobre estas.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 3 de diciembre de 2024, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar con el especialista encargado del componente técnico de hidráulica las observaciones que persisten por parte del MVCT para que el Municipio proceda a dar indicación la naturaleza de sus subsanaciones o solicitar aclaraciones al MVCT para facilitar las subsanaciones que hacen falta en este componente.

La mesa inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, El Ingeniero Naranjo presenta el documento con las observaciones del componente documental y técnico de hidráulica, iniciando a exponer una a una estas. Inicia con las documentales las cuales estarían pendientes de subsanación, dando la indicación que estas requerirían para su subsanación definitiva de contar ya con el presupuesto con visto bueno por el especialista del MVCT, dado que la documentación presenta el valor del proyecto el cual al momento no está definido dadas las observaciones técnicas que solicitan aclarar el alcance del proyecto.

El Ingeniero Hernández pregunta sobre la documentación presentada como subsanación, indicando que tiene dudas sobre las personas que aparecen firmando la documentación, el Ingeniero Naranjo responde que esa pregunta es importante porque tanto en la carta de presentación como en el Formato 9 es importante que la documentación aparezca los responsables del diseño y de la interventoría solicitando que el Municipio de Fundación presente las personas responsables tanto en los diseños como en la documentación. El Ingeniero Hernández solicita se le presente el plano de diseño donde se observan las personas que aparecen como responsables, ante lo que el Ingeniero Naranjo procede a presentar el plano en pantalla, ante lo cual el Ingeniero Hernández manifiesta no conocer el plano que se presenta indicando que observa diferencias entre la documentación final en diseño, el Ingeniero Naranjo solicita que esto se revise internamente entre la Consultoría, la Interventoría con el Municipio dado que la información oficial para el proyecto debe ser presentada de manera oficial por el Municipio al MVCT, se recuerda que la urgencia de esta revisión es debido a la fuente de recursos a la que aspira el municipio vincular su proyecto, dado que esta fuente del DNP según la información del Municipio deberían contar con concepto antes de fin de año, indicando que ya se cuenta con muy poco tiempo para lograr este concepto, recomendando que esta información sea presentada en lo posible en esta semana para tener alguna posibilidad de lograr este concepto en este mes.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El Doctor Giraldo manifiesta importante que se tiene una partida importante de recursos del DNP, se pone en riesgo el recurso, y solicita a los funcionarios del Municipio que están atentos para reunirse de manera urgente con el Municipio. El Ingeniero López del Municipio indica que la documentación que ha trabajado el MVCT en su proceso de evaluación fue remitida por ellos en búsqueda de subsanar las observaciones realizadas dada la premura sobre este importante proyecto. El Ingeniero Hernández indica que tiene en duda la versión que esta trabajando el Ingeniero López dado que no coincide con las firmas que ellos tienen y no se observan los ajustes que se desarrollaron de mano con el presupuesto desarrollado por ellos, evidenciando que desconoce la versión remitida por el Municipio al MVCT dado que él es el encargado en la parte hidráulica por AQUALIA, teniendo en duda los detalles presentados en la versión del Municipio dado que se puede presentar una confusión, el Ingeniero López concuerda que es posible que se esté trabajando otra versión diferente a la última que indica la Consultoría de AQUALIA, dado que la versión de trabajo de ellos es de agosto y requería de una definición de alcances donde estos se limitaron para dar celeridad al proceso. El Ingeniero Hernández indica que la versión de agosto fue actualizada el 11 de noviembre donde se cambiaron muchos elementos, el Municipio y Aqualia proceden a indicar que coordinaran una reunión para validar el alcance de la información remitida al MVCT y revisar entre ellos las subsanaciones que deben ser presentadas, el Ingeniero Hernández informa que esta versión fue remitida al Municipio y al Ingeniero Naranjo, el Ingeniero Naranjo indica que el MVCT realiza la evaluación sobre la última documentación que es remitida por el Municipio de forma oficial desde un correo institucional del Municipio, la cual se considera la última versión subsanada, con lo cual manifiesta que para el MVCT al momento no es claro el alcance del proyecto y solicita que sea revisado por el Municipio en compañía de su consultoría. Luego se discute sobre los alcances que se observan diferentes donde se observa que la versión que ha evaluado el MVCT no presenta el alcance que cubre los diseños realizados.

El MVCT considera urgente que se realice la reunión entre el Municipio y su consultoría para definir cuál es la última versión y valide los alcances que serán presentados en el proyecto al MVCT, manifestando su preocupación en cuanto a que estas actividades requerirán tiempo para su definición y al momento no se cuenta ya con tiempo, poniendo en riesgo la fuente de recursos a la que aspira el Municipio. Luego de esto el Ingeniero Naranjo manifiesta que no considera adecuado continuar con la presentación del listado de requerimientos hidráulicos, puesto que la evaluación se ha realizado sobre información no definitiva.

La Señora Alcaldesa manifiesta que el municipio siempre ha estado muy presto a trabajar con Aqualia, manifestando que le llama la atención que digan que se presentó información diferente a lo que Aqualia ha proyectado. Ante lo que el Doctor Giraldo



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

informa que efectivamente se observa que se ha presentado informaciones diferentes, indicando nuevamente la importancia de la reunión entre los equipos técnicos de diseño de Aqualia y el municipio. Solicitando al MVCT que le informe sobre los demás componentes, para saber que elementos faltan, El Ingeniero Naranjo procede a informar que en los otros componentes:

El MVCT recibió documentación de subsanación en el componente institucional la semana pasada la cual esta en proceso de ser evaluada por la especialista de apoyo correspondiente.

El componente documental esta en espera de la actualización de la carta de presentación, MGA, formatos y permisos en cuanto a la ocupación de cauces que esta unido a la parte predial donde como observaciones de la abogada de apoyo que evalúa el componente se solicitó por correo al Municipio que ajuste del plano predial exponiendo las recomendaciones realizadas así como la actualización de la certificación que no se requieren predios ni servidumbres ni ocupación de cauces firmado por la alcaldesa junto con la documentación soporte (cedula y acta de posesión) con lo cual ya quedaría lo predial y ambiental.

En cuanto al componente técnico de topografía, se recibió nueva información a finales de la semana pasada, está pendiente de su evaluación por parte del especialista de apoyo.

En cuanto al componente técnico de suelos, estamos pendientes de que se presenten planos e informes con las firmas correspondientes según el requerimiento normativo.

En cuanto a los temas técnicos de estructuras y energía dependen de la definición del alcance, en este caso de las características de los macromedidores.

En cuanto al tema presupuestal con las consideraciones presentadas en la mesa de hoy se observa que hasta que no se tenga una versión actualizada final del alcance del proyecto el presupuesto no puede ser avanzado dado que el alcance técnico no está definido al momento, se debe validar el alcance y revisar el presupuesto, por lo cual los presupuestos evaluado por el MVCT quedan en duda en cuanto a sus cantidades, así como las recomendaciones y observaciones realizadas en la mesa de trabajo de presupuestos realizada hace un par de semanas.


Luego se procede a revisar el documento de respuesta remitido por el Municipio, donde se revisan las observaciones y la respuesta realizada por el Ministerio, dejando con claridad que cuando se defina el alcance se deberán verificar estas observaciones.

El municipio se compromete a informar antes del 06/12/2024 cuando será remitida la última versión de los componentes técnicos (topografía, hidráulica, estructuras, etc., según la naturaleza y alcance del proyecto) al MVCT para proceder con su evaluación. Con lo que se da por terminada la mesa.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar al MVCT cuando será remitida la última versión del componente técnico.	Municipio de Fundación	06/12/2024

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Anexos: N/A.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
 Fecha: 09/12/2024