

ACTA No. 30.

DATOS GENERALES

FECHA:	Entrerrios, Antioquia, 5 de diciembre de 2024
HORA:	De 8:00 Am a 9:30 Am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón Charum, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda
	Ing. Juan Marcelo Gaviria (Coordinador) Ing. Héctor Jiménez Gómez (Director) Ing. Juan Camilo Vergara (Costos y Pres.) Contratista
	Ing. Carlos A. Preciado S. (Director) Ing. Mauricio Jaramillo V. (Residente) Interventoría
	Ing. Camilo Arroyave Lopera (Supervisor) Secretaría de Obras Públicas Municipio de Entrerrios.
	Ing. Leidy Carmona (Supervisora PDA).

ORDEN DEL DIA:

1. Compromisos

DESARROLLO:

En atención al comité realizado el día 5 de diciembre de 2024 el apoyo a la supervisión realizó seguimiento a los compromisos que se acordaron con el objeto de verificar del cumplimiento de los mismos, los cuales son:

1. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Entregar presupuesto completo para revisión preliminar con todos los requisitos	Municipio, Contratista, Interventoría y GSPA	10/12/2024	No se ha cumplido dado que en cada uno de los comités se solicita la entrega de los documentos requeridos para el proceso de reformulación.
2	Socialización 50% obra.	Sociales de contratista, Interventoría y municipio	20/09/2024	No se cumplió. Ya que no se pudo contactar a el Sr. Marco Aníbal Pérez

Se anexa acta del comité realizado el día 5 de diciembre de 2024 debidamente firmada por cada uno de los que intervinieron en el comité, en el cual se da a conocer las actividades realizadas para el cumplimiento de cada uno de los compromisos como seguimiento por parte del apoyo la supervisión.

FIRMA:



LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.
Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum.
Fecha: 05-12-2024.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Comité de Obra No 30 (Técnico)		Fecha de reunión: 05/12/2024
Organismo, Dependencia o Proceso: Proyecto Optimización Acueducto Municipio Entrerriós.		Fecha de elaboración: 10/12/2024
Asistentes, Organismo:		
<p>*Entidad Contratante. Ing. Camilo Arroyave Lopera (Supervisor) Ana María López G. (Psicóloga)</p> <p>*Interventoría. Ing. Carlos A. Preciado S. (Director) Ing. Mauricio Jaramillo V. (Residente) Ing. Angélica M. Hernández (Resid. Social) Tec. Daniel Ochoa Jaramillo (Inspector)</p> <p>*Contratista de Obra. Ing. Laura Tatiana Palacio G (Coordinadora) Ing. Camilo Vergara P. (Residente de obra) Estefanía Herrera Marín (Residente Social)</p> <p>*Min. Vivienda. Ing. Luis Eduardo Garzón (Supervisor Min. Vivienda)</p> <p>*PDA Ing. Leidy Carmona (Supervisor PDA – Virtual) Ing. Nicolás Toro (Supervisor PDA – Virtual) Ing. Viviana Elejalde Acevedo – Prof. Social</p>		
Ausentes, Organismo:		

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Desarrollo de temas técnicos.
4. Propositiones y varios
5. Compromisos pactados

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Desarrollo de la Reunión:

El Ing. Camilo Arroyave da comienzo a la reunión y pide permiso para grabarla.

Se aprueba la grabación por todos los asistentes.

La Inga. Carmona del PDA, comienza preguntando acerca de la suspensión de los trabajos de obra, pues dice que ni la gobernación, ni el ministerio estaban enterados al respecto. La cuestión es que esto debe ser informado a la comunidad, y nosotros apenas nos estamos enterando, el caso es que es importante saber que les vamos a decir, cuanto tiempo dura la suspensión. Entonces es necesario programar una audiencia para informar del 50% del avance de obra del proyecto y de la suspensión del mismo, por la reformulación.

Nosotros la suspensión de obras la tenemos programada para el 15 de diciembre, dice el Ing. Arroyave, la idea inicial, es hacer un comité de obra, con los representantes legales, el municipio, con el acompañamiento del ministerio y PDA. Para dejar en acta la suspensión y me dice la asesora jurídica, que en parte lo que se lee, lo que nos lleva a hacer la suspensión de los contratos de obra y de interventoría, y del convenio también, para darle trámite a este asunto. Pregunto si la socialización la podemos hacer la próxima semana, que tal para el jueves o viernes de la semana entrante.

La Ing. Carmona dice que ella no puede estar la semana entrante, en la socialización, porque está en la entrega de una obra en Arboletes, y esa sola comisión le toma 3 días.

El Ing. Preciado considera que el contratista debe estar terminando para el jueves 12 o viernes 13 de diciembre, que usen sábado y domingo, para recoger y cerrar. Por lo que considera que la socialización debe ser el jueves 12 o el viernes 13 de diciembre.

La Ing. Carmona dice no tener problema con esa fecha, ella no puede asistir, pero la social del PDA, la compañera Viviana, si puede colaborar y ayudar para hacer la socialización en esa fecha. Es importante conversar con Luis Eduardo Garzón y tratar este tema, las suspensiones con él, no sencillas, y el comité del ministerio, más aun, tendríamos que estar entregando ya los documentos de la reformulación, y estaríamos consiguiendo la suspensión para principios de enero. De ahí comenzamos reuniones casi, que cada semana, para hacerle un seguimiento a la reformulación. La pregunta es cuándo creen que van a entregar la reformulación.

Lo de la aducción está revisado, está en manos del Ing. Guillermo Amaya, la carta de aprobación de los diseños, dice el Ing. Preciado, faltan los diseños del tanque para sacar los presupuestos, que se acordó con la información que paso EDUARDOÑO, se va a sacar un listado de actividades y se van a sacar unos NPs, y se van a revisar, ya para presentar.

El Ing. Arroyave dice que él ya tiene la carta de la solicitud al ministerio, para la reformulación, donde se hace un recorrido histórico de los hallazgos técnicos, que llevaron a la reformulación.

La Ing. Carmona le dice que por favor se la comparta, para revisarla y complementarla, si es necesario. El Ing. Arroyave dice que está bien y considera que para la próxima semana se puede tener todo listo para enviar la PDA y de ahí al ministerio.

La Ing. Carmona pide, que la social del municipio se hable con Viviana para definir la fecha de la socialización y para que Viviana les comparta como debe ser la presentación y como debe

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

de ser la audiencia del 50%, y que le pase la información a ella para que sepa cómo se hace la invitación a la comunidad, al concejo, a los veedores, a todos, para hacerles una socialización completa del proyecto.

El Ing. Arroyave dice a la Ing. Carmona, que ya en el municipio corre el “runrún”, de que el proyecto se va a suspender. Por tal razón el concejo municipal cito la semana anterior a la Interventoría y al contratista, a una sesión del concejo para que les contaran como iba el proyecto a nivel de avance de obra y financiero, e igualmente citaron al otro día al secretario de obras, para que informara si era cierto lo de la reformulación y por qué, que se dieran los argumentos técnicos por los cuales se iba a suspender y a reformular. Ellos querían tener conocimiento sobre el tema, entonces ya en parte se les hizo una explicación de la suspensión del proyecto, y de que iba para una reformulación como tal. No se habló de un tiempo de suspensión, eso no se habló, se dijo que se iba a entrar en una fase de reformulación por unos temas de diseño. Eso paso con las citaciones del concejo municipal al recinto.

La Ing. Carmona indica que, de todas formas, la socialización del 50 % de avance de la obra debe realizarse y debe informarse exactamente lo mismo que se socializó en el concejo. Considera que es bueno que le compartan las 2 presentaciones hechas en el concejo, y Viviana le dará directrices a la social para que monte mucho de esto en la socialización del 50%. La Ing. Carmona debe retirarse para estar en rendición de cuentas de la gobernación, y pregunta para cuando queda entonces la socialización del 50% de avance del proyecto. Todos están de acuerdo en que se realice el viernes 13 de diciembre. Viviana la social de la gerencia de aguas, dice que ella se comunica con las sociales de contratista e interventoría, para coordinar todas las acciones para la realización del evento.

El Ing. Arroyave señala que, entonces se reservará el teatro municipal para el viernes 13 de diciembre a las 10 de la mañana. Y pregunta si esta convocatoria se hace con los formatos del municipio o si hay formatos de la gobernación. Viviana dice que sí, que se le envía la información y ella se encarga de montar la pieza publicitaria, para que el municipio la monte en las redes sociales y lo demás. También se puede hacer perifoneo o hacer la invitación por la emisora, etc. y ubicar los afiches en los lugares que se considere conveniente.

Aquí se tienen los grupos con la veeduría, por ahí también se puede difundir la información, con el comité pro-carreteras que también han estado muy pendientes del proyecto.

Los veedores son los primeros que ayudan con esa parte, dice Estefanía Herrera. Nosotros tenemos grupos con la veeduría, se puede difundir también por ahí, dice el Ing. Arroyave y pregunta a la social del PDA, si está de acuerdo en que la próxima semana, previo al evento tener una reunión virtual para revisar detalles de logística y desarrollo de la socialización. Viviana está de acuerdo con esto y se propone para el martes a las 4 de la tarde, la reunión virtual, para revisar detalles del evento.

El Ing. Arroyave se compromete con la difusión del evento, por todos los medios disponibles, perifoneo, canal de televisión, emisora, afiches, etc., la reserva del teatro y todo lo necesario para la realización del evento.

La Ing. Carmona dice que se tiene que tener muy presente cuanto es el tiempo aproximado de que estamos hablando, la reformulación ante el ministerio puede ser un proceso mínimo de 2

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

meses y llevo semanas pidiéndoles que aterricemos la situación, que está faltando para poder enviar al ministerio, para mí lo más importante es lograr eso.

Yo quiero dejar en el acta, dice el Ing. Garzón, que el ministerio de vivienda, solicita la entrega de la reformulación. Que las reuniones que se realizaron, que dijimos que eran preliminares, con el objeto de revisar carpetas, para evitar reprocesos. Por tanto, el Ministerio solicita la entrega de estos componentes, presupuesto y diseños, para poder hacer las mesas de trabajo, se requieren inmediatamente. El ministerio lanza la premura de que estas reuniones se deben hacer inmediatamente.

El Ing. Arroyave considera que puede estar entregando la documentación para la revisión previa, para el martes de la semana entrante.

Hay que tener en cuenta, dice el Ing. Garzón, que ustedes envían la información, yo se la entregó al grupo de trabajo, ellos se toman unos días para poder revisar, y ahí sí, se programa una mesa de trabajo. Esa es la directriz, para que tengan en cuenta esos tiempos.

El Ing. Arroyave, le pregunta a la Ing. Carmona si tiene otro tema importante para tratar.

La Ing. Carmona dice que es importante que se consideren los tiempos de revisión por parte del ministerio de vivienda, por eso es tan importante como se dice: “que entremos a hacer cola”, para lograr que nos atiendan en un espacio de tiempo considerable y dándole la oportunidad al proyecto de quedar lo mejor técnicamente reformulado y darle continuidad con su reemplazo.

Quiero agregar, dice el Ing. Garzón, que ustedes saben que hay unas mesas de trabajo con la gobernación, se ha dicho que esto tiene un proceso, que en esas mesas de trabajo se hacen unas revisiones previas importantes, en aras de avanzar y no hacer entregas que sean devueltas y tener reprocesos en la reformulación.

El Ing. Arroyave pregunta si el certificado de alcance debe ser dado por la Empresa “Nativa”, que realizó los diseños o por la empresa que subcontrato con “Nativa” la ejecución de esos diseños. Los técnicos del PDA, recomiendan que la empresa “Nativa” este en las mesas de trabajo, y ayude a resolver las inquietudes que puedan presentar en el proceso de reformulación del proyecto. Todos están de acuerdo en ese punto. Porque en ese sentido, añade la Ing. Carmona, ni a interventoría, ni al contratista, le compete este asunto de la reformulación, esto es cuestión del municipio y la empresa que hizo los diseños.

El Ing. Garzón insiste en que en este momento lo más importante es la reformulación, y que ya llego diciembre y aun no se tiene lista, así que solicita que quede en el acta, que el ministerio solicita que entregue la reformulación de manera inmediata.

El Ing. Preciado, pregunta por el acta de interventoría del mes de noviembre, que fue entregada ayer a la supervisión del municipio. La Ing. Carmona dice que la revisen y la pasen, que ella la revisa, pero que ya no entra para pago en este mes, pues ya se pasó el tiempo límite. El acta de obra ya se firmó y se debe estar entrando hoy antes del mediodía al FIA, dice la Ing. Viviana y cuando se termine con la rendición de cuentas, se procederá a la revisión del acta de interventoría.

El Ing. Garzón solicita se le envíen las últimas actas de comité de obra, firmadas y el balance del informe semanal que hace interventoría, que le sirve mucho, le da luces de cómo vamos. Se despiden de la reunión el Ing. Garzón y la Ing. Viviana.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018


El Ing. Preciado dice que el contratista puede terminar con todas las actividades, para el viernes 13, con la Instalación de la tubería, toda la que se tiene. El proceso con CORANTIOQUIA está en manos de ellos. Se debe hacer un recorrido para el martes 17 de diciembre, para que el Ing. Arroyave cite a la Ing. Carmona, y ver como quedaron las obras. Ese punto lo debemos de tocar el martes que este ella, dice el Ing. Arroyave, y no sé, si también invitar al supervisor del ministerio, si alcanzará a venir. El Ing. Preciado considera que se debe hacer un cerramiento alrededor del desarenador, para evitar que alguien se meta allá, y que pueda tener un accidente, considera que así sea en Sarán, hacer el cerramiento para que quede la evidencia, con una cinta alrededor, señalización de no ingresar al sitio y documentar todo esto, se debe hacer un acta de entorno, igualmente con los otros puntos donde hay intervención. Y también terminar con las 5 PQR que se tienen, trabajarle esta semana a eso y así quedaría todo cerrado.

No habiendo más temas que tratar el día de hoy, dice el Ing. Arroyave o alguien tiene alguna duda, observación. Entonces muchas gracias a todos y entonces damos por finalizado el comité del día de hoy, muchas gracias a todos termina el Ing. Arroyave.


Siendo las 9:00 am se da por terminado el comité de obra.


A continuación, los compromisos adquiridos,

No	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Entregar presupuesto completo de la reformulación con todos los requisitos	Municipio Contratista Interventoría	10/12/2024	El presupuesto con todo lo necesario para revisión previa del ministerio
2	Socialización 50% obra	Municipio Contratista Interventoría	13/12/2024	Evento en el teatro municipal


 Ing. Mauricio Jaramillo V.
 Residente de Interventoría
 Elaboró


 Ing. Carlos Preciado Suaza
 Director de Interventoría
 Revisó y aprobó


 Ing. Camilo Arroyave L.
 Supervisor de los contratos
 Revisó y aprobó


 Ing. Camilo Vergara P.
 Residente de Obra
 Revisó y aprobó

