



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de noviembre de 2024
HORA:	De 9:00 am a 9:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. Plan Departamental de Aguas- Ejecutor: Rubén Ely- Jefe Área Técnica PDA Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisión 2. Municipio Cereté- Getulio Padrón San Carlos- Cristian Sanchez Romero – Secretario de Planeación 3. Contratos Derivados: Consorcio Interacueducto- Coordinador Interventoría Camal Bejarano Consorcio Cereté San Carlos- Contratista de Obra Luis Guillermo Guzmán 4. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

1. Reporte ejecución de pruebas inherentes al Convenio CUR 1095-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
2. Documentación requerida para recibo de obras.
3. Proceso de entrega a Municipio y empresa Operadora.

DESARROLLO:

1. Reporte ejecución de pruebas.

Se relaciona por parte del PDA que se presentó novedad con el transformador que alimenta las bombas del sistema, lo cual ha imposibilitado el desarrollo de las mismas.

En comunicación telefónica con delegado de Aqualia, este indica que se está gestionando el cambio del transformador y normalización del servicio el viernes 29 de noviembre para retomar las pruebas el lunes 2 de diciembre

Así mismo, se informa la realización de pruebas en el sector Las Tinas, de la cual surgieron algunas fugas en las acometidas, las cuales quedarán cerradas el día de hoy según lo indicado por parte del contratista.

El delegado del municipio de Cereté solicita recibir información para realizar acompañamiento en la realización de las pruebas.

2. Complemento de certificados de Paz y Salvo de Parafiscales (Fondo de la Industria y la Construcción – FIC) que expide el SENA. – Documentación requerida para recibo de obras.

Por parte de la interventoría se confirma la entrega de los certificados a la supervisión.

Así mismo, MVCT solicita al ejecutor hacer entrega de certificado de funcionalidad en los términos establecidos la resolución 661 de 2019.

3. Proceso de entrega a municipio y empresa operadora.
MVCT recalca que ya han pasado dos (02) meses desde que se terminaron los plazos contractuales de los contratos derivados sin que a la fecha se hayan terminado las pruebas y se pueda hacer entrega del proyecto a los Municipios y respectivamente a la empresa operadora, por lo que, se solicita al ejecutor iniciar las acciones requeridas para cumplir con las actividades dentro de los plazos previstos.

Desde el MVCT se solicita a las partes informar si se tienen gestiones o actividades adicionales dentro del proceso de entrega y cierre del proyecto, a lo cual, las partes indican que no se tienen temas a tratar.

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Cierre de las fugas en las acometidas derivadas de las pruebas en el sector Las Tinas	Contratista	27/Nov/2024
2	Retomar desarrollo de pruebas de carga	Contratista-Interventoría Aqualia Municipio	02/Dic/2024
3	Presentar trazabilidad en gestiones de Pruebas	PDA	Dic/2024
4	Citar comité de seguimiento	MVCT	04/Dic/2024

Link de grabación: [Convenio 1095-2020 Cereté- San Carlos Mesa Técnica de Seguimiento-20241127 091201-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 30 de Noviembre de 2024