



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 4

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 13 de febrero de 2025
HORA:	De 15:00 a 17:00 horas
LUGAR:	Presencial – Cereté - Córdoba
ASISTENTES:	Daniela Díaz, Aqualia Oscar Gómez, Aqualia Andrés Sepúlveda, Aqualia Carlos Gámez, Interventoría del proyecto Carlos Solano, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba David González, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba Olga Tirado, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba Alejandro Mejía, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba Claudia Milena Castañeda Burgos, Subdirectora de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO, TRAMO CERETÉ A CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indicando el avance de la visita del día. Indica que se realizó la evaluación hidráulica y topográfica en terreno y se pudieron evaluar distintas situaciones con respecto al catastro y a los planos que se deben corregir. La visita fue muy satisfactoria. Indica que se deben realizar las correcciones topográficas y

entregar la hidráulica del proyecto. Hay pasos que son muy estrechos que se deben mirar en la parte de catastro. Igualmente, se debe seguir gestionando la parte de permisos de intervención vial con la ANI. Observa un proyecto maduro. De igual manera, indica que se debe madurar la parte hidráulica. Que espera los compromisos para la parte hidráulica, presupuestal, geotécnica y topográfica. Que se espera remitir la evaluación estructural prontamente.

- El Ingeniero Jesús Castro indica que entiende que el proyecto en su parte topográfica ha avanzado de buena manera.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que el 14 de febrero de 2025, remitirá las subsanaciones del componente hidráulico del proyecto. Va a adaptar el plano que se tiene. Y se va a realizar la implantación dentro del topográfico general.
- El Ingeniero Jaime Fuentes solicita compromisos reales de entrega de la información.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que del componente topográfico se van a detallar los cruces, cambio de tubería y convenciones. Dichas observaciones surgieron de la visita del 13 de febrero de 2025. Para entregar un producto revisado, avalado por la interventoría para el 18 de febrero de 2025.
- El Ingeniero Jesús Castro indica que el 20 de febrero de 2025 entrega sus observaciones topográficas.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que de acuerdo con el informe de geotecnia, se utilizará metodología PHD para zonas subterráneas, además de la firma de interventoría. Indica que remitirá subsanaciones de geotecnia para el 18 de febrero de 2025.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que para el 19 de febrero de 2025 remitirá observaciones geotécnicas del proyecto.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que subsanaciones presupuestales. Documentales e hidráulicas serán remitidas el 19 de febrero de 2025.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que para el 24 de febrero de 2025 remitirá subsanaciones hidráulicas del proyecto.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que las subsanaciones estructurales las remitirá el 19 de febrero de 2025.
- El Ingeniero Andrés Vargas indica que las evaluaciones presupuestales se remitirán el 20 de febrero de 2025.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que la evaluación estructural se remitirá el día 20 de febrero de 2025. Se espera terminar la evaluación del proyecto para el 27 de febrero de 2025.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que se tiene la proyección de población y una tabla construida por métodos.
- El Ingeniero Jaime Fuentes pide coherencia en la entrega de los documentos. Indica los cálculos de caudales.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que se realizó la elección del diámetro de la línea de impulsión. Expone las características de la bomba.
- El Ingeniero Jaime Fuentes solicita que se amplíe la información para el sistema de bombeo.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica los resultados de la modelación hidráulica, exponiendo presiones y velocidades, así mismo línea piezométrica.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que ve bien los resultados de la modelación.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones definitivas del proyecto	Daniela Díaz, Aqualia	19/02/2025
2	Entrega de observaciones topográficas	Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	20/02/2025
3	Entrega de observaciones geotécnicas	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	19/02/2025
4	Entrega de observaciones hidráulicas, documentales, legales y ambientales	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	24/02/2025
5	Entrega de presupuestales e hidráulicas	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	20/02/2025

FIRMAS:

aqualia		CONTROL DE ASISTENCIA		FPO-102-4-001 Page 1 of 1	
ENTIDAD ORGANIZADORA: Municipio de Villavieja		CIF:			
NOMBRE DE LA REUNIÓN: Evaluación Proyecto Ciénaga de Oro		CONTRATO/WORK:			
Fecha de Inicio: 13-02-25		Fecha de Finalización: 13-02-25			
Responsable de la Formación: Jaime Fuentes		Fecha:			
Mantenedor:		Horario de Asistencia:			
Tema de la reunión: Evaluación Proyecto Ciénaga de Oro					
DATOS DE LOS ASISTENTES			FIRMAS	OBSERVACIONES	
Nº	NOMBRES	CARGO	EMPRESA		
	Jaime Fuentes	Contratista	MVCT	Jaime Fuentes	
	Daniela Díaz M	Jeje de proyectos	Aqualia	Daniela Díaz	
	Jaime Gómez	Jeje técnico	Aqualia		
	Oscar Gómez	Gerente	Aqualia		
	Andrés Sepúlveda	JEFE DE SERVICIO	AQUALIA		
	Daniela Guzmán	Ger. planeación	alcaldía de Villavieja		
	Jenny A. Castro C	Contratista	MVCT - VASB		
	Rafael Salazar	Topógrafo	Medición Cienaga		
	Carlos Gametó	Ing Civil	Interventor		
	Oscar Trujillo	Asesor Proyecto	Alcalía Cienaga		
	Alfonso Moya	Alcalde	Alc. Cienaga		
	Orlando Castañeda	Procurador	MVCT		
OBSERVACIONES					

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 13-02-2025