

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de febrero de 2025
HORA:	De 9:00 pm a 1:30 pm
LUGAR:	Polideportivo Municipio de Apulo
ASISTENTES:	MARIA ALEJANDRA CASTRO, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda
	ALCALDE MUNICIPAL, EPC, EMPRESAS PUBLICAS DE APULO, COMUNIDAD MUNICIPIO DE APULO, CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Temas: Seguimiento al proyecto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I
2. Compromisos

DESARROLLO:

1. Temas.

Se realiza Visita al proyecto "Construcción de obras de los Sistemas del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del casco Urbano del Municipio de Apulo Fase I" - Convenio interadministrativo de uso de recursos 1108 de 2020; con el objeto de realizar seguimiento y verificación del estado actual de las obras, posterior al reinicio de las mismas, luego de la viabilización de la reformulación al proyecto, en dicha visita se socializa con la comunidad el reinicio de las obras.

A partir de la aprobación de la reformulación del proyecto, fueron superadas las causas que dieron origen a la suspensión del proyecto, por lo cual el 16 de febrero de 2025 se dio reinicio a las obras correspondientes.

En la para efectos del desarrollo y ejecución de la obra se requiere ampliar el plazo del convenio interadministrativo de uso de recursos 1108 de 2020, con el fin de desarrollar el alcance ajustado y aprobado, lo cual le permitirá al municipio de Apulo contar con una infraestructura de acueducto y alcantarillado que garantice mejorar las condiciones de operación y satisfacer las necesidades de la población actual y futura en el horizonte de diseño del proyecto.

Se socializa con la comunidad el alcance de la Reformulación No. 1 (inclusión de ítems no previstos, mayores cantidades de obra y actualización de los ítems representativos del proyecto, lo cual conlleva a una adición presupuestal y prórroga para los contratos de obra e interventoría.) Se requiere Incorporación de recursos para el contrato de obra y para el contrato de interventoría: \$6.415´620.433 para el contrato de Obra y \$ 230´888.522 para el contrato de interventoría.

Para la culminación de dichas actividades requiere una prórroga de 5 meses, con lo cual se totaliza un periodo de 14 meses para la ejecución de la totalidad de las obras.



Vivienda



*Polideportivo del Municipio de Apulo:
Lugar de socialización con la comunidad del reinicio de las obras*





Vivienda



Se anexa evidencia de la permanencia en el municipio de Apulo.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO
NIT: 890.680.236-7

CERTIFICADO PERMANENCIA

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que **MARIA ALEJANDRA CASTRO BOLAÑOS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.317.278, quien se desempeña como Apoyo a la Supervisión de la Subdirección de Proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ha permanecido en el Municipio de Apulo Cundinamarca, durante el veintiocho (28) de febrero de 2025, realizando diligencias de carácter oficial propias de su cargo.

Socialización reinicio de obras del proyecto "Construcción de obras de los sistemas del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del casco urbano del Municipio de Apulo Fase I".

Dada en la Secretaría de Desarrollo Sostenible de Apulo- Cundinamarca, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).

ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
Secretaria de Desarrollo Sostenible
alcaldia@apulo-cundinamarca.gov.co

Elaboró:	Francy Romero Sanabria - Secretaria	Fecha:	28-02-2025	Firma:	
Revisó:	Ing. Johana Paola Casallas Rodriguez - Secretaria Desarrollo Sostenible	Fecha:	28-02-2025	Firma:	
Aprobó:	Ing. Johana Paola Casallas Rodriguez - Secretaria Desarrollo Sostenible	Fecha:	28-02-2025	Firma:	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

www.apulo-cundinamarca.gov.co
Calle 9ª N° 5-43c Parque Principal de Apulo
Código Postal: 252650
Tel: 310 - 8821255

F5 Versión 04/ 22-01- 2024



Vivienda

Así mismo, se expone a los habitantes las actividades a desarrollar acorde con la programación de obra; de la misma manera, durante la sesión, se da claridad a la comunidad de aquellas inquietudes que se presentan en relación con el desarrollo del proyecto.

Para conocimiento se anexa cronograma actual:

ACTIVIDADES	PROYECCIÓN EJECUCIÓN OBRAS CONVENIO 1108-2020															
	2025											2026				
	Feb 8 - mar 7	mar 8 - abril 7	abril 8 - may 7	may 8 - jun 7	jun 8 - jul 7	jul 8 - ago 7	ago 8 - sep 7	sep 8 - oct 7	oct 8 - nov 7	nov 8 - dic 7	dic 8 - ene 7	ene 8 - feb 7	feb 8 - mar 7	mar 8 - abr 7	abr 8 - may 7	may 8 - jun 7
Consolidación de las	1															
Modificaciones contractuales respectivas.																
Reinicio de obra																
Ejecución de obras	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Consolidación de puesta en marcha, recibo final y entrega de obra e inicio de liquidación de contratos															15	16

Como compromisos, se fija reunión de seguimiento mensual para socialización de avance, logros con la comunidad.

FIRMA:

Maria Alejandra Castro B.

MARIA ALEJANDRA CASTRO BOLAÑOS
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: MARIA ALEJANDRA CASTRO BOLAÑOS
Revisó: MARIA ALEJANDRA CASTRO BOLAÑOS
Fecha: 28-02-2025