



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 8

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 18 de marzo de 2025
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Hugo Cadena, Consultoría del proyecto Andrea Ramos, Consultoría del proyecto Uri Acuña, Alcaldía de El Banco, Magdalena Naty Vanesa Rivero Galvis, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Andrés Fabián Vargas Fernández, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión cediendo la palabra al municipio.
 - El Ingeniero Uri Acuña, indica que se están trabajando las subsanaciones geotécnicas del proyecto. Y se respondieron con un párrafo de observaciones.
 - La Ingeniera Naty Rivero solicita una socialización de las subsanaciones geotécnicas del proyecto.
 - La Ingeniera Andrea Ramos, pregunta si la geotecnista alcanzó ha revisado el presupuesto.
 - El Ingeniero Andrés Vargas indica que en el presupuesto solamente se relacionan los apiques y ensayos de laboratorio. Hay una necesidad del presupuesto que abarca la

exploración y ensayos de laboratorio. El presupuesto tiene suministro e instalación de 111 tapas. Lo importante es que las cantidades que se presupuestan, tengan memoria de cantidades. Hay unos costos que no tienen ningún soporte, que siguen siendo la creencia del consultor. Lo preocupante es que estos temas ya se han tocado varias veces en las mesas de trabajo. Se necesitan soportes de cantidades y precios unitarios.

- El Ingeniero Jaime Fuentes, recalca que es necesario que participen de las mesas de trabajo las mismas personas que vienen desarrollando el proyecto, a fin de que no se realicen reprocesos en las mesas de trabajo.
- El Ingeniero Andrés Vargas indica que el presupuesto no debe tener valores y cantidades sin su respectivo análisis. El compromiso, es que el próximo producto y entrega, tenga el 100% de las subsanaciones. Se deben allegar cotizaciones.
- El Ingeniero Hugo Cadena, indica que se remitirán subsanaciones presupuestales para el 21 de marzo de 2025.
- El Ingeniero Andrés Vargas indica que la fecha de entrega de su evaluación será el 24 de marzo de 2025.
- El Ingeniero Jaime Fuentes aclara que como el proyecto no cuenta con CDP, se debe presentar para la modalidad de concepto favorable.
- La Ingeniera Naty Rivero indica que las cotizaciones son la base del presupuesto. Indica que remitirá sub observaciones a las subsanaciones para el 19 de marzo de 2025.
- El Ingeniero Hugo Cadena indica que las subsanaciones documentales las remitirán el 19 de marzo de 2025.


4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de evaluación geotécnica del proyecto	Naty Vanesa Rivero Galvis, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	19/03/2025
2	Entrega de subsanaciones documentales del proyecto	Hugo Cadena, Consultoría del proyecto	19/03/2025
3	Entrega de subsanaciones presupuestales del proyecto	Hugo Cadena, Consultoría del proyecto	21/03/2025

4	Entrega de evaluación presupuestal del proyecto	Andrés Fabián Vargas Fernández, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	24/03/2025
---	---	--	------------

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	3/18/25, 2:03:23 PM	3/18/25, 2:49:29 PM	46 min 5 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Andres Fabian Vargas Fernandez	3/18/25, 1:58:31 PM	3/18/25, 2:49:28 PM	50 min 56 s	AFVargas@minvivienda.gov.co	Moderador
Naty Vanesa Rivero Galvis	3/18/25, 2:00:33 PM	3/18/25, 2:34:15 PM	33 min 41 s	NRivero@minvivienda.gov.co	Moderador
Naty Vanesa Rivero Galvis	3/18/25, 2:39:29 PM	3/18/25, 2:49:29 PM	9 min 59 s	NRivero@minvivienda.gov.co	Moderador
Secretaría Planeación El Banco (No comprobado)	3/18/25, 2:03:45 PM	3/18/25, 2:49:33 PM	45 min 48 s		Moderador
Andrea Camila Ramos Araujo	3/18/25, 2:09:09 PM	3/18/25, 2:10:24 PM	1 min 14 s	aramos28@estudiantes.areandina.edu.co	Moderador
Andrea Camila Ramos Araujo	3/18/25, 2:12:44 PM	3/18/25, 2:22:31 PM	9 min 47 s	aramos28@estudiantes.areandina.edu.co	Moderador
Hugo Cadena (No comprobado)	3/18/25, 2:16:57 PM	3/18/25, 2:17:54 PM	56 s		Moderador
hugo cadena palomino	3/18/25, 2:19:23 PM	3/18/25, 2:49:30 PM	30 min 6 s		Moderador
Andrea Ramos (No comprobado)	3/18/25, 2:22:27 PM	3/18/25, 2:49:32 PM	27 min 5 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 18-03-2025