



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**ACTA REUNIÓN VIRTUAL COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO 983 DE
2024
PROYECTO BASURA CERO - INÍRIDA**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 25 de marzo de 2025
HORA:	De 3:00 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR:	Microsoft Teams ¹
ASISTENTES:	<u>Municipio de Inírida-Guainía</u> -Fabian Octavio Pérez Valencia – Jefe oficina jurídica -Ing. Brayan Zambrano – Secretario de Planeación y supervisor del convenio 983 de 2024 -Paola Ortiz – Coordinadora del sector de agua potable y saneamiento básico de la Secretaría de Planeación <u>MVCT-VASB-DPR</u> -Carlos Julián Flórez – Abogado profesional especializado- Supervisor convenio 983 de 2024 -Patricia León Botón – Ing. Civil -Contratista
INVITADOS:	

Objetivo:

-El objetivo de la reunión fue realizar seguimiento a las obligaciones establecidas en el convenio 983 de 2024 del proyecto Basura Cero denominado "*Construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), una planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos y fortalecimiento de las actividades de aprovechamiento y tratamiento en el marco del servicio público de aseo, en el municipio de Inírida – Guainía*", en específico el avance en los procesos precontractuales.

Agenda:

-Socialización por parte del Municipio de Inírida de las acciones que han venido adelantando para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el CUR 983 de 2024 respecto a los procesos precontractuales y a los compromisos establecidos en la reunión del 20 de marzo de 2025.
-Seguimiento al cronograma de las diferentes actividades que se requieren con el fin de lograr la contratación derivada del proyecto.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQyMzhmM2YtZmY1Ny00OGYzLWJmOGItOTQyNDRjNTg1MjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d

DESARROLLO:

- Presentación de asistentes
- **Patricia León** saluda y menciona que de acuerdo con los compromisos del 20 de marzo, se espera el reporte del municipio respecto al avance de los procesos de obra, interventoría y encargo fiduciario
- **Fabian Pérez Jefe Jurídico del municipio de Inírida** informa que el informe de evaluación de la interventoría se publica el día de hoy y el de la obra se publica el día de mañana. Respecto al proceso del encargo de fiduciario se recibieron dos (2) ofertas que están en proceso de evaluación.
- **Patricia León** menciona que lo mencionado por el municipio significa que hubo adendas adicionales al proceso de interventoría y de obra, toda vez que lo informado en la reunión de comité de la semana pasada, era que publicaban el viernes los dos informes.
- **Fabian Pérez** informa que en efecto si hubo más adendas, pues este fin de semana todo el equipo estuvo trabajando por la cantidad e información y documentación a evaluar. Por otro lado, se juntaron los procesos del proyecto de Acueducto razón por la cual no fue posible tener la evaluación para el viernes y por esto toco ajustar el cronograma.
- **Patricia León** menciona que ojalá lo mencionado por el municipio, no impacte en el cronograma general y sobre todo el de ejecución del proyecto, dados los compromisos que se adquirieron en la carta de viabilidad y por parte del alcalde hacia la Ministra en el lanzamiento del proyecto que hubo en Inírida. Es de buen recibo para el MVCT que al proceso del encargo fiduciario se hayan presentado dos (2) propuestas. Se pregunta si en lo que han evaluado ¿han podido identificar si se logra adjudicar o todavía no hemos llegado a vislumbrar ese ese tema?
- **Fabian Pérez** menciona que hasta el momento es tiene la entrega de propuestas y que se espera reunión con el área financiera para proceder a revisar la documentación presentada, por cuanto no se tiene información al respecto.
- **Carlos Julián Flórez supervisor del convenio por parte del MVCT**, pregunta ¿según cronograma hasta cuando hay plazo para la evaluación de propuestas?
- **Fabian Pérez** menciona que se tiene plazo hasta el día 27 de marzo.

- **Patricia León** menciona que el tema del cronograma sería muy sensible si se llegara a contemplar la posibilidad de que no se adjudique el encargo fiduciario; razón por la cual, se recomienda al municipio hacer una evaluación objetiva obviamente cumpliendo los requisitos establecidos, pero también teniendo presente la posibilidad de que se logre adjudicar, dado que si no se adjudica, habría que volver a licitar lo cual genera como mínimo un retraso de cuatro (4) meses lo que significa un impacto altísimo en la ejecución del proyecto, pues sin tener los recursos en el encargo fiduciario y con una obra e interventoría con acta de inicio pues retrasaría la ejecución financiera del proyecto.
- **Brayan Zambrano, supervisor del convenio por parte del municipio,** menciona que en efecto el municipio revisará los términos y que tanto se ajustaron las propuestas.
- **Patricia León** menciona la misma recomendación al municipio, respecto a los procesos de obra e interventoría, pues los tiempos avanzan y el cronograma se va alargando frente a lo que quedó viabilizado para la ejecución del proyecto, pues finalmente lo que se busca es que empiece a construir las dos (2) infraestructuras del proyecto lo más pronto posible. Se pregunta si ¿se logró hacer algún ajuste a los Estudios Previos de la consultoría?
- **Paola Ortiz** informa que no se ha podido avanzar y se está a la espera de tener la mesa técnica particular con el MVCT para el tema
- Se acuerda realizar la mesa particular para el tema de la consultoría el 28 de marzo a las 2:00 pm
- **Patricia León** pregunta ¿cómo están viendo el proceso de obra frente a los requisitos que son habilitantes? Dado que son los más preocupantes a la hora de adjudicar la obra para dar inicio a la misma.
- **Fabian Pérez** menciona que se hizo consulta al área técnica y en términos generales el oferente cumpliría con los requisitos habilitantes solicitados. Se están revisando otros requisitos, pero como son subsanables no hay inconvenientes.
- **Patricia León** menciona que es una buena noticia en términos del cronograma pues se requiere cuanto antes iniciar la construcción del proyecto.
- **Carlos Julián Flórez** pregunta si ¿el informe de evaluación de la obra quedaría para el día de mañana?
- **Fabian Pérez** menciona que en efecto el informe de evaluación de la obra sería para mañana y el de la interventoría para el día de hoy.

- **Patricia León** pregunta ¿cómo están viendo el proceso de interventoría frente a los requisitos que son habilitantes?
- **Fabian Pérez** informa que igual. Se encontraron unas omisiones en el formato de evaluación de la propuesta económica que es subsanable. Se va a enviar para subsanar y pues esperamos que se subsane para continuar.
- **Carlos Julián Flórez** solicita al municipio que cuando publiquen los informes de evaluación, sean remitidos al MVCT mediante correo electrónico.
- **Patricia León** menciona que el envío de informes de evaluación por parte del municipio al MVCT puede ser el jueves 27 de marzo, dado que para la fecha ya se han cumplido los plazos de publicación según lo informado por el municipio.
- El Municipio está de acuerdo con los compromisos y las solicitudes del MVCT.

COMPROMISOS


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar el acta de la reunión con los compromisos y remitirla al municipio	MVCT	03-2025
2	Reunión particular técnica tema el fortalecimiento aprovechamiento Coordinación interna	Municipio de Inírida	28-03-2025
3	Enviar al MVCT por correo electrónico los informes de evaluación de obra e interventoría	Municipio de Inírida	27-03-2025
4	Asistencia a reunión por parte de los miembros del comité de seguimiento del convenio 983 de 2024	Municipio de Inírida y MVCT	01-04-2025 3:00 pm

Elaboró: Patricia León – DPR-VASB
 Fecha: Marzo 25 de 2025

Soporte:

Link grabación reunión:

[Comité de seguimiento Convenio 983 de 2024 - Proyecto Basura Cero-20250325 150624-Grabación de la reunión \(1\).mp4](#)





FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Microsoft Teams FECHA: 25 de marzo de 2025 HORA: 3:00 pm -3:30 pm

TEMA: Seguimiento Convenio 983 de 2024 – Proyecto Basura Cero Inírida-Guainía PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcaldía de Inírida

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	FABIAN OCTAVIO PEREZ VALENCIA	JEFE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	ALCALDIA DE INIRIDA	3207204975	fapeva17@gmail.com	Convenio 983 de 2024	FABIAN OCTAVIO PEREZ VALENCIA
2	BRAYAN ZAMBRANO CASTAÑO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	ALCALDIA DE INIRIDA	3213869187	secreplaneacion@inirida-guainia.gov.co	Seguimiento Convenio 983 de 2024_	BRAYAN ZAMBRANO
3	JULIAN FLOREZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUPERVISOR CONVENIO	MVCT-VASB-DPR	3057896044	cflorez@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	
4	Paola Ortiz Villalba	Profesional apoyo SPDE	Inírida	3162519274	Pao1424j@gmail.com	Reunión de seguimiento	PAOLA ORTIZ
5	PATRICIA LEÓN BOTÓN	CONTRATISTA	MVCT-VASB-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	PLEON

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf