



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA REUNION No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de marzo de 2025
HORA:	De 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Adíela Reyes, Supervisora Secretaria de Planeación Cañasgordas
	Aicardo Urrego, Abogado Municipio de Cañasgordas. Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT.

Convenio CUR 0519-2025, Construcción de unidades sanitarias rurales en el municipio de Cañasgordas, departamento de Antioquia.

Objeto: Reunión de seguimiento avance en la contratación derivada de obra e interventoría.

DESARROLLO

La reunión contó con la participación de los representantes la administración municipal de Cañasgordas y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

El Ministerio solicitó a la administración municipal de Cañasgordas se informe sobre el avance en los siguientes temas:

1. Designación de Supervisión del Convenio.

El municipio de Cañasgordas informó que el designado como Supervisora del Convenio 0519 de 2025, por parte del ente territorial, es la Ingeniera Adíela Reyes Collazos, lo cual se informaría en la respuesta al oficio remitido por el MVCT a la administración municipal de Cañasgordas.

Se tomaron los datos de los asistentes a la capacitación del manejo de la plataforma de "Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico Seguimiento" _ SIGEVAS.

Adíela Reyes Collazos
Secretaria de Planeacion Cañasgordas Antioquia
C.C. 34.565.604
Correo: planeación@canasgordas-antioquia.gov.co

2. Permisos, servidumbres, autorizaciones para 104 unidades. (8 meses)

Señaló la administración municipal de Cañasgordas que en cuanto a las 104 autorizaciones de los beneficiarios del proyecto se confirmaran en dos semanas .

3. Proceso de contratación derivada de contrato de obra e Interventoría.

El Municipio de Cañasgordas informó que los documentos de la Licitación se elaboraron conforme pliegos tipo del Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

Publicación :	19 de marzo de 2025
Apertura :	25 de marzo de 2025
Cierre :	11 de abril de 2025
Observaciones:	13 de abril de 2025
Adjudicación:	15 de abril de 2025
Firma de contratación	30 de abril de 2025

4. Legalización de garantía única (Buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad y estabilidad de la obra, póliza responsabilidad extracontractual.

5. Firma de actas de inicio. El municipio de Cañasgordas manifestó que la fecha probable de firma de acta de inicio de las obras es el 15 mayo de 2025.

6. Contrato encargo fiduciario para administrar los recursos asignado por la Nación. Se debe instruir a la fiducia sobre los informes mensuales del recurso mensual

El Ministerio solicitó que se debe exigir a la Fiduciaria remitir al Municipio de Cañasgordas y esta al MVCT un informe financiero de los movimientos financieros que sucedan en el mes, de forma periódica los primeros 5 días de cada mes.

El Municipio de Cañasgordas informó que se realizó el proceso de licitación el cual se adjudicó a Fiduciaria Central y se espera que se tenga legalizado a mediados del mes de abril de 2025.

7. Desembolsos de los recursos.

El MVCT informó que para el primer desembolso de recursos se requiere entre otros los siguientes requisitos:

- Que este contratado el encargo fiduciario para el manejo, administración y pago de los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados, por el MVCT.

- Acta de Inicio debidamente suscritas por el contratista de obra y el contratista de Interventoría.
- Cuenta de cobro suscrita por parte del municipio teniendo en cuenta que máximo se debe solicitar el desembolso por el 30% del valor asignado en la resolución de asignación, acorde con la Clausula Novena "CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA NACIÓN", del anticipo del contrato de obra, la cual se girará dependiendo del PAC y de la radicación de la cuenta de cobro el primer día hábil de cada mes cumpliendo con los requisitos documentales que la soporten y su desembolso se realiza generalmente en el mes siguiente de radicación de la mencionada. Por lo anterior se solicita al Municipio que una vez aprobado el cronograma de ejecución de obras obra por parte de la Interventoría y la administración municipal de Cañasgordas, remita a esta cartera Ministerial el Plan Financiero del proyecto donde se indiquen las fechas en que se solicitaran los desembolsos de recursos, teniendo en cuenta el porcentaje de avance físico cumplido por el contratista de obra.

8. Plan de acción con las actividades a realizar hasta el inicio de las obras

El Ministerio manifestó que en el oficio remitido al Municipio el 20 de marzo se solicitó el cronograma de ejecución de actividades hasta la firma de los contratos derivados de obra e interventoría

9. Anticipo de máximo el 30%.

Se reiteró por parte del Ministerio que el primer desembolso de recursos Nación debe es de máximo el 30% de los recursos asignados.

10. Presentar informes mensuales de ejecución del proyecto dentro de los 5 primeros días de cada mes. un informe financiero de los recursos.

11. Veedurías y primera reunion con la comunidad beneficiaria.

El Ministerio informó que se requiere que una vez suscrita las actas de inicio de la contratación derivada de obra e interventoría, la administración municipal de Betania convocara una reunion presencial con los beneficiarios de las unidades sanitarias, con el fin de que se conforme la Veeduría para el proyecto, y se inicie el proceso de legalización.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

En ese contexto la reunion debe contar con la presencia del Personero Municipal, la comunidad beneficiaria, a la administración Municipal, el contratista de obra, la interventoría y el Ministerio.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Respuesta a oficio con radicado 2025EE0007658 10-03-2025	Municipio de Betania	15/04/2025
2	Cronograma de actividades contratación de obra e interventoría	Municipio de Betania	03/04/2025

Anexo: Asistencia a la reunión
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
Fecha: 27-3-2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01