



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 31 de marzo de 2025
HORA:	De 08:00 a 08:30 horas
LUGAR:	Sede administrativa MVCT, Bogotá
ASISTENTES:	Manuel Gutiérrez, ingeniero sanitario, consultoría. Lida Guerrero, apoyo a la secretaria de infraestructura del municipio de Sevilla, Valle, infraestructura@sevilla-valle.gov.co Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, VASB, MVCT, AACorcho@minvivienda.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de participantes.
2. Revisión del estado del proyecto 1-2023-91 OBRAS DE REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN JOSE Y ZONA DE INFLUENCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se reúne en la mesa técnica del 31 de marzo de 2025 para el seguimiento del proyecto **1-2023-91 OBRAS DE REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN JOSE Y ZONA DE INFLUENCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA**, se presenta el ingeniero Manuel Gutiérrez, consultor del proyecto y Lida Guerrero contratista y apoyo de la secretaría de infraestructura del municipio. Quien brinda la asistencia es el ingeniero Alvaro Corcho, contratista del grupo de evaluación y evaluador líder del proyecto.
2. El ingeniero Alvaro Corcho solicita al Ingeniero Manuel Gutiérrez el estado del proyecto.
3. El Ingeniero indica que en el componente hidráulico se ha venido subsanando los diferentes requerimientos solicitados en la última versión de los


documentos, indica que, toda esta información de este componente está básicamente, listo para radicar.

4. Sobre el componente de geotecnia, indica que a más tardar en dos o tres semanas se tendría la información radicada ante el mecanismo de viabilización del Ministerio.
5. Sobre el componente de topografía se indica que ya se tiene gran parte de la información.
6. De los componentes institucional, se indica que el municipio ha adelantado la actualización del componente.
7. Sobre el tema predial, se indicó que se requería la cesión del predio, actualmente, están en charlas con la gobernación quien es el propietario de ese predio.
8. De nuevo del componente de suelos menciona que se está revisando una metodología de excavación sin zanja, que en el momento se está evaluando, y que podría presentar una variación en el presupuesto.
9. Menciona que en total se tiene cerca del 60% del proyecto subsanado. Espera que el 40% restante se culmine en el mes de abril.
10. El Ingeniero Manuel Gutiérrez pregunta por la manera de radicar la información.
11. El Ingeniero Alvaro Corcho propone crear una carpeta en OneDrive, con el fin que puedan subir la información de los diferentes componentes, aclarando que, una vez se suba la información, se deberá remitir un correo en el que se indique el componente, el número de documentos y la ruta de esa información, para lo cual se solicitan los correos para dar acceso a la carpeta, esto tras aceptar este mecanismo.
12. Sobre los tiempos el ingeniero Alvaro Corcho menciona que solicitaría a los especialistas de apoyo del equipo de evaluación del Ministerio, que se pueda revisar en término de 2 a 3 semanas después de la radicación.
13. La mesa de trabajo finaliza a las 8:32 a.m.

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Revisó: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Fecha: 31/03/2025