



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 3 – MARZO DE 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 17 de Marzo 2025
HORA:	2:00 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

La Esant informa que se realizara reunión con el Contratista el miércoles 19 de marzo de 2025, para revisar la documentación referente a la reformulación No.3.

Pendiente reunión de servidumbres entre el Ministerio – ESANT y Municipio.

2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

El Municipio revisa acta de entrega y funcionalidad remitida por la Esant y se encuentra en trámite de firma para el 21 de marzo de 2025.

3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

El 14 de marzo de 2025 se realizó reunión con la contraloría, se informo que se debe realizar la pavimentación entre el 2 de marzo de 2025 al 2 de abril de 2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

La Esant informa que, se tiene un avance del 76,74% contra un programado del 86,77%, con informe al 15 de marzo de 2025 y avance financiero del 72,96% con pendiente de pago acta 35.

La fecha de terminación del 24 de agosto de 2025 no se va a cumplir por problemas sociales, la comunidad no deja avanzar hasta que se pavimente L= 184 ml que se demora aproximadamente un mes.

El contratista ejecuta instalación de tubería de 27" y 36" de sistema Pluvial y continua con instalación sanitaria de 8" con sus domiciliarias y red de acueducto en 4" con sus respectivas domiciliarias.

4. Proyecto Acueducto Lebrija

El 13 de marzo Findeter socializo presupuesto consultoría reformulación No. 3

Para la obra se necesitan 28.000.000 para Interventoría 1.050.000, no se tienen valor de adquisición de predio en la zona de la escalera de conecta a la estación de bombeo que es responsabilidad de 3l Municipio.

Se tienen 5.000.000 por parte del Ministerio, El Municipio indica que no tiene dinero. Se programa reunión de seguimiento con Findeter y todos los actores para finales de marzo del 2025 par escuchar propuesta de aporte a los dineros faltantes.

El 14 de marzo de 2025 se realizó reunión en Findeter con presencia del Ministerio y el Municipio con tema venta de agua en bloque.

El Municipio informo que no se ha llegado a ningún acuerdo con el AMB, teniendo en cuenta que el Municipio solicita un nuevo otrosí al convenio donde se involucre al Municipio de Girón y se cambien las condiciones de operación por AMB desde el tanque centro hasta el tanque de almacenamiento.

Reunión el 27 de marzo de 2025 a las 10:00 a.m. en el MVCT con Findeter y alcalde de Girón.

Reunión el 27 de marzo de 2025 a las 2:00 p.m. entre Ministerio – Findeter – AMB – Municipio- contratista obra e Interventoría, recursos adicionales, presupuesto consultoría reformulación 3.

5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

El 14 de marzo se realizó implementación de seguimiento por la Contraloría, se informó que la reformulación No. 1 fue aprobada en comité 03 del 28 de febrero de 2025.

El Ministerio presenta alerta en tiempo para la terminación del proyecto toda vez que el convenio 1373 de 2023 termina el 30 de junio de 2025 y para la terminación de obra queda 4 meses a partir del reinicio.

Se encuentra en trámite de firmas por el MVCT, el Oficio de aprobación de la reformulación No. 1, para ser remitida Municipio y la ESANT.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión reformulación No. 3 Vélez guayabos	Esant con contratista de obra e Interventoría	19-3-2025
2	Reunión Lebrija.	MVCT-Findeter-alcalde de Girón	27-3-2025 a las 10 a.m.
3	Reunión Lebrija.	MVCT-Findeter-Municipio-contratista obra e Interventoría	27-2-2025 a las 2:00 p.m.
4.	Reunión Lebrija. .	CGR-MVCT-Findeter-Municipio-contratista obra e Interventoría	28-3-2025 ^a las 10 a.m.
5.	Firma acta de funcionalidad acueducto socorro	Municipio Socorro	21-3-2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 17-3-25