



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 13 – MARZO DE 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de Marzo 2025
HORA:	11:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

Se realiza reunión de servidumbres solicitada por la ESANT, con presencia del DR. Camilo Bermeo Abogado apoyo a servidumbres del MVCT, Esant., Municipio, Contratista de Obra e Interventoría.

El Municipio informa Que las servidumbres de la señora Marlene Diaz y la servidumbre de la señora Maricela Morales ya fueron tramitadas por el Municipio.

La Esant informa:

Que se tiene nuevo trazado por existir cultivos en el trazado inicial.

Se realizo revisión en campo de 38 servidumbres correspondientes al trazado total por parte de la Ingeniera Ubaque del MVCT, Ing. Mayra del Municipio y Ingeniero Didier Serrano por parte de la ESANT.

El Dr. Camilo Bermeo indica que se debe tener para el componente predial:

- Cuadro en Excel de listado de servidumbres
- Carpeta por predio
- Plano predial – informe 2
- Formato 7 - permiso
- Formato 8 – firmado por el Municipio.

El Municipio entregara la información de servidumbres a la ESANT para su revisión y aprobación y remite la información al MVCT para revisión y aprobación.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

La ESANT inicia reunión de actualización de precios, solicitada por el contratista de obra porque el proyecto es del 2019.


La ESANT inicia con contratista de obra e Interventoría la organización de la documentación requerida para la presentación de la reformulación No. 3 al Ministerio.

Se programa reunión de seguimiento para el 28 de marzo de 2025.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de servidumbres Vélez guayabos	Municipio a Esant	28-3-2025
2	Reunión de seguimiento	Esant-MVCT-Municipio-contratista de obra e Interventoría	28-3-2025

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 21-3-25