



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C - 07 de marzo de 2025
HORA:	De 12:00 a 12:40 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramirez, Apoyo a la subdirección – subdirección de proyectos MVCT. Neil Cantillo – alcalde municipio de tiquisio. José ramiro pedrozo – secretario de planeación del municipio de tiquisio. Edison Javid Quintero – Subgerente técnico - PDA Ever José Anaya Suárez – Apoyo a la supervisión – PDA
INVITADOS:	Ninguno

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de las entidades participantes
2. Estado actual del convenio
3. Próxima cuenta de cobro
4. Avance del proyecto
5. Logros importantes y cierre de año 2024
6. Alertas y temas clave
7. Actualización social y predial
8. Requisitos y necesidades de las entidades participantes
9. Otros temas que requieran atención

DESARROLLO:

1. Se inició con la presentación de los participantes de las entidades involucradas en el PDA de Bolívar, la Secretaría de Planeación del municipio y el Ministerio (Subdirección de Proyectos y Subdirección de Programas).

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. El ingeniero Ever Anaya inició con la presentación del convenio, el convenio es el No 965 del 9 de septiembre de 2024 y este tiene un plazo de ejecución de 27 meses
3. La cuenta de cobro de se realizará en la segunda semana de marzo.
4. La fecha de firma de las actas de inicio tanto para obra como para interventoría fueron el 4 de marzo de 2025; también explicó los componentes del proyecto, los cuales son: Redes de distribución, acometidas domiciliarias, EBAR y línea de impulsión hacia la futura PTAR (se proyectan unas lagunas de oxidación).
5. Avances del proyecto:

AVANCE DEL PROYECTO: PLAN DE TRABAJO PACTADO CON CONTRATISTAS




6. Se realizó la socialización del proyecto el 11 de febrero, se contó con la presencia de la alcaldía, la personería y se conformó la veeduría ciudadana. Ese día se evidenció por parte del PDA que el predio donde está contemplada la EBAR, está invadido ilegalmente por habitantes del municipio.
7. La alcaldía indica que el día que se hizo el recorrido, se acordó que se iba a revisar si se puede construir en el lote invadido o a la mano izquierda o un terreno aledaño.
8. El ministerio explicó los parámetros para la ejecución del convenio y del proyecto, como se realiza el seguimiento al mismo y cuál es el rol de cada una de las partes, ministerio, PDA y alcaldía.

9. El alcalde Neil Cantillo realiza su intervención diciendo que desde la administración municipal estarán dispuestos a colaborar en lo que sea necesario para que el proyecto salga adelante. Además, pregunta que los impuestos que el contratista debe pagar por el contrato, a donde van dirigidos, si al departamento o al municipio. El PDA realizará las preguntas correspondientes para poder responder la pregunta del alcalde.
10. Se dio por terminado el comité y se pactó que el MVCT avisará por correo electrónico la fecha del próximo comité.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Preguntar hacia dónde van los impuestos que va a pagar el contratista por el proyecto	PDA	Semana del 11 al 14 de marzo.
2			

FIRMAS:

Vanessa Arias Ramirez, Apoyo a la subdirección – subdirección de proyectos MVCT.	
Neil Cantillo – alcalde municipio de tiquisio.	
José ramiro pedrozo – secretario de planeación del municipio de tiquisio.	
Edison Javid Quintero – Subgerente técnico - PDA	
Ever José Anaya Suárez – Apoyo a la supervisión – PDA	

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Vanessa Arias Ramirez
 Revisó:
 Fecha: 7/3/2025