



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 9

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá (Colombia), 21 de marzo de 2025
HORA:	De 03:00 pm a 04:00 pm
LUGAR:	Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Cristian David Demoya Garces, Ingeniero especialista en proyectos de desarrollo consultor del proyecto• Flor Ángela Novoa, Ingeniera civil del municipio• David Rojas, Secretario de infraestructura del municipio de San Bernardo del Viento• Sindy Puello, Ingeniera civil del componente estructural del equipo de consultoría• Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Grupo de Evaluación de Proyectos del MVCT.
INVITADOS:	Alcaldía municipal de San Bernardo del Viento (Córdoba)

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Validar el estado de avance del proceso de evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO CÓRDOBA.
3. Definir compromisos, fechas y plazos para las tareas pendientes.

DESARROLLO:

El Ing. Luis Carlos Garcés inició la reunión agradeciendo a todos los asistentes por su participación y asistencia al espacio programado para realizar seguimiento y definir compromisos en marco del proceso de evaluación del proyecto del alcantarillado sanitario del municipio de San Bernardo. El ingeniero explicó que el proyecto le fue asignado recientemente, debido a que la Ing. Ghisel González, quien anteriormente llevaba el proyecto como evaluadora del Ministerio, ya no continuaba en el MVCT.

El ingeniero señala que el objetivo de la mesa es validar el estado general del proyecto, definir compromisos, fechas y plazos para las tareas pendientes, y seguir



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

en la ruta de trabajo para el proceso de evaluación del proyecto. Propondré hacer un barrido por componentes, ya que entiendo que algunos están completos según lo discutido en la reunión presencial llevada a cabo en el mes de febrero.

El Ing. Cristian Demoya plantea que para el proyecto se tiene una carpeta de drive creada por el Ministerio, en la cual se aloja la documentación del proyecto. Sobre el componente documental se tiene el plano de localización del proyecto y los certificados de zona de riesgo, comunidades étnicas y reasentamiento poblacional. Se encuentra pendiente el ajuste de la ficha MGA. Sobre el componente ambiental el proyecto ya tiene permiso de vertimientos y PSMV, se encuentra pendiente el permiso de ocupación de cauces. Sobre el componente institucional se tiene el diagnóstico, fortalecimiento institucional y certificado de pago de subsidios, se encontraba pendiente el certificado de gestión y compromisos, el cual ya fue remitido al Ministerio.

El Ing. Luis Carlos informa que el componente institucional ya fue remitido para revisión del Ing. Carlos Castillo, de la subdirección de desarrollo empresarial.

El Ing. Cristian Demoya señala que el componente de topografía se encuentra completo y fue remitido desde junio del año 2024, pero que a la fecha no se tiene resultado de la revisión.

El Ing. Luis Carlos afirma que el componente de topografía ya fue remitido para la revisión de la Ing. Alix Gonzalez, para adelantar la revisión respectiva.

El Ing. Cristian plantea que se adelanta la complementación del componente estructural, se tendría la complementación para el día 25 de marzo de 2025.

La Ing. Sindy Puello ratifica que ya subsanaron las estructuras iniciales. Se está trabajando en la culminación del tema de la estructura metálica de descarga. El pozo de bombeo que ya está prácticamente terminado, el tema de ajuste de planos y unos cuartos eléctricos que son de las estaciones iniciales, la San Francisco, Floresta y Paraíso. Esos son los componentes que harían falta de la parte estructural, se espera enviar el entre mañana y el domingo al ingeniero Cristian, lo que es tema de lo que son archivos y todas las carpetas completas con planos y memorias.

Se plantea coordinar una mesa de trabajo del componente estructural para validar las diferentes observaciones de forma previa a la subsanación.

Sobre el componente eléctrico el Ing. Cristian plantea que ya se tiene la totalidad de las subsanaciones para la revisión realizada por el ingeniero del Ministerio, las cuales fueron cargadas en la carpeta drive. Se encuentra pendiente la revisión.

El Arq. David Rojas informa que ya tienen los documentos de los predios del proyecto.

El Ing. Cristian Demoya propone realizar una mesa de trabajo para validar los diferentes aspectos del componente predial.

En conclusión, el Ing. Luis Carlos hace un resumen del estado que se tiene para los diferentes componentes del proyecto:

1. DOCUMENTAL - ficha MGA se actualizará al final de tener el presupuesto avalado.
2. LEGAL – carpeta 2 se encuentran los certificados.
3. AMBIENTAL – ya se tiene permiso de vertimiento y PSMV emitidos por la CVS. Pendiente ocupación de cauce.
4. INSTITUCIONAL – en revisión por parte del Ing. Carlos Castillo.
5. TOPOGRAFIA – en revisión por parte de la Ing. Alix Gonzalez.
6. HIDRAULICA – en revisión por el Ing. Luis Garcés.
7. GEOTECNIA – pendiente complementar geotecnia de la línea de impulsión y vertimientos (entrega 04 de abril de 2025). En revisión de Diego Sorza.
8. ESTRUCTURAL – pendiente complementar estructuras de cuartos eléctricos, línea de impulsión y vertimientos (entrega 25 de marzo de 2025). En revisión Jairo Urbina. Pendiente coordinar mesa de trabajo para la próxima semana.
9. ELECTRICO – ya se tiene el componente completo. Pendiente de la revisión del MVCT.
10. PREDIAL – el municipio ya tiene la documentación predial completa. Se cargará 25 de marzo de 2025. Pendiente coordinar mesa de trabajo sobre el componente predial.
11. PRESUPUESTO – una vez se tenga el aval del componente técnico.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de San Bernardo del Viento (Córdoba), en cuanto a la formulación y evaluación de los proyectos, en marco de la resolución 0661 de 2019.

No siendo otro el particular, se procede con la definición de los compromisos y con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir la documentación complementaria del componente estructural, geotecnia y predial	Municipio de San Bernardo – Consultoría	04-04-2025
2	Coordinar mesas de trabajo del componente estructural y predial del proyecto	Municipio de San Bernardo – Consultoría - MVCT	Próxima semana



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3	Revisar documentación institucional, topografía, hidráulica y eléctrica del proyecto	MVCT	Abril de 2025
---	--	------	---------------

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández

Fecha: 21-03-2025

Convocatoria

Mesa técnica virtual proyecto alcantarillado San Bernardo del Viento (Córdoba)

 Luis Carlos Garcés Fernández ✓ Aceptar ? Provisional ✗ No aceptar ⌚ Proponer nueva hora 🗣️ ⋮

👤 Necesario 📧 contactenos@sanbernardodelviento-cordoba.gov.co 📧 cristliandemoya93@gmail.com 📧 infraestructura@sanbernardodelviento-cordoba.gov.co 📧 jose Manuel Vasquez Leal 📧 planeacion@sanbernardodelviento-cordoba.gov.co 🕒 jueves 20/03/2025 5:46 p. m.

🕒 viernes, 21 de marzo de 2025 3:00 p. m. - 4:00 p. m. 📍 Reunión de Microsoft Teams

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
San Bernardo del Viento - Córdoba

Cordial saludo,
De manera atenta citamos a mesa de trabajo virtual para validar el estado de evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO CÓRDOBA.

Fecha: viernes 21 de marzo de 2025
Hora: 11:00 am
Enlace de la reunión: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNI0GQwZDYyZyUyMi00NmE1LTg4OWUizmi4ODNhMjM0MDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%225c364347-08f6-43ed-91f6-2f2da9e6cd93%22%7d

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,



Profesional especializado
Luis Carlos Garcés Fernández
lgarces@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Carrera 6 # 8-77, Bogotá, Colombia

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 273 724 744 575
Código de acceso: Nf7TU24W



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Registro de asistencia

The screenshot shows a OneDrive web interface. The breadcrumb path is: Luis Carlos Garces Fernandez > 1-2022-234 PROYECTO SAN BERNARDO > 02-DOCUMENTOS LEGALES > 05- UBICACION. The main content area displays a table of folders:

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
01- REASENTAMIENTOS	3 de marzo	cristiandemoya93@	1 elemento	Compartida	
02- COMUNIDADES	3 de marzo	cristiandemoya93@	1 elemento	Compartida	
03- ZONAS_RIESGO	3 de marzo	cristiandemoya93@	1 elemento	Compartida	

On the right side, there is a vertical sidebar with a grid of user avatars, each with initials and a name: CG (CRISTIAN...), SC (SONIA C...), LA (luz Mari...), FA (FLOR AN...), DR (DAVID R...), SP (Sindy Pu...), and LF (Luis Carl...).

A grid of seven circular avatars, each with initials and a name below it:

- CG: CRISTIAN DAVID DEMOYA GARCES
- SC: SONIA CUADRADO
- FA: FLOR ANGELA
- DR: DAVID ROJAS
- LF: Luis Carlos Garces Fernandez
- RF: ROJAS GARCIA ANDRES FRANCISCO