



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Colombia, Bogotá, 2 de abril de 2025
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Aplicativo TEAMS
ASISTENTES:	Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, DIDE, VASB, MVCT, AACorcho@minvivienda.gov.co Néstor Romero, Ingeniero, equipo estructurador del proyecto. Natalia Ibáñez, asesora comercial de infraestructura, Dullman, Colombia. Mitchel Castillo, Jefe de soporte nacional, Dullman, Colombia. Jhon Flórez Carolina Cabrera, jefe de proyectos, Aguas de Buga S.A. E.S.P. Eliana Ospina, Ingeniera de infraestructura, Dullman, Colombia. Ismael Ocampo, Ingeniero consultor. Carlos Castillo

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Presentación de los requerimientos del componente documental e hidráulico del proyecto **1-2024-139 CONSTRUCCIÓN COLECTOR CALLE 19 SUR LADO NORTE Y EMISARIO SANITARIO ZONA SUR EN GUADALAJARA DE BUGA.**
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se presenta en la mesa de trabajo virtual del 2 de abril de 2025 por parte del equipo formulador del proyecto **1-2024-139 CONSTRUCCIÓN COLECTOR**

CALLE 19 SUR LADO NORTE Y EMISARIO SANITARIO ZONA SUR EN GUADALAJARA DE BUGA, el Ingeniero de apoyo Néstor Romero, y la ingeniera Carolina Cabrera, jefe de proyectos de Aguas de Buga S.A. E.S.P., por parte de Dullman, Colombia se presenta Natalia Ibáñez, Mitchel Castillo y Eliana Ospina, Por parte de la consultoría se encuentra Ismael Ocampo. En la mesa también hace presencia Jhon Flórez y Carlos Castillo, sin embargo, por problemas técnicos no pueden participar de manera activa en la mesa. Quien brinda la asistencia por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra el ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.

2. El Ingeniero Alvaro Corcho hace la presentación de los requerimientos documentales e hidráulicos del proyecto. En la parte documental, se indica que la carta de presentación se debe eliminar el valor del seguimiento del ministerio, al igual que en los formatos resumen. Se indica que no hay el certificado de funcionalidad e integralidad, manual de operación, permisos ambientales de la cantera y del sitio de disposición. Sobre el cronograma se indica que se encuentra un cronograma de 253 días pero que incluyen zonas que no se encuentran dentro del alcance del proyecto, por lo cual se debe ajustar. Lo mismo aplica con el presupuesto, ya que se presentan un documento con cerca de 5 zonas, además que, en la información soporte, se encuentran planos de una zona que se denomina "zanjón Maldonado".
3. La ingeniera Carolina Cabrera indica que ese tramo no hace parte del proyecto.
4. El ingeniero Alvaro Corcho solicita que se revise la información radicada y que se incluya lo que realmente se encuentra dentro del alcance del proyecto.
5. Continuando con el tema hidráulico, se indica que los informes que hacen parte de este componente no cuentan con firmas, al igual que las memorias y los planos. Se hace especial énfasis en que cada componente tiene diferentes informes, todos diferentes, por lo cual se solicita unificar la información y que se incluyan las memorias formuladas.
6. Del diseño hidráulico se muestra que el informe corresponde a varias imágenes con los resultados de la modelación en EPA SWMM, sin ningún tipo de análisis.
7. El Ingeniero Alvaro Corcho se disculpa ya que, en la presentación del documento pudo observar que, en efecto se presentaba el dimensionamiento hidráulico del alivio proyectado. Sin embargo, solicita que se envíe la memoria de diseño para corroborar los valores que se presentan.
8. Se muestra un listado de planos, y se solicita que se restrinjan únicamente a los que corresponden al alcance del proyecto, ya que se encuentran los del Zanjón Maldonado.
9. Finalmente queda como compromiso el envío de los requerimientos y que el formulador revisará a detalle la información radicada.
10. La mesa de trabajo finaliza a las 2:30 p.m.


COMPROMISOS



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de requerimientos	Alvaro Corcho	02/04/2025
2	Envío de la versión ajustada del proyecto	Aguas de Buga.	Por determinar.

FIRMAS:



Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Revisó: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Fecha: 03/04/2025