



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA REUNION No. 1

### DATOS GENERALES

FECHA:	11 de abril de 2025
HORA:	De 2:30 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Adíela, Reyes, Supervisora Secretaria de Planeación Cañasgordas Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT.

**Convenio CUR 0519-2025**, Construcción de unidades sanitarias rurales en el municipio de Cañasgordas, departamento de Antioquia.

**Objeto:** Reunión de seguimiento avance en la contratación derivada de obra e interventoría.

### DESARROLLO

La reunión contó con la participación de los representantes la administración municipal de Cañasgordas y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

El Ministerio solicitó a la administración municipal de Cañasgordas se informe sobre el avance en los siguientes temas:

1. Designación de Supervisión del Convenio.

Respuesta a oficio con radicado 2025EE0007658 10-03-2025.

La administración municipal de Cañasgordas manifestó que hoy dará respuesta al oficio mencionado, y recibió el acta de reunion virtual realizada el 28 de marzo de 2025.

2. Proceso de contratación derivada de contrato de obra e Interventoria.

El Municipio de Cañasgordas informó que el proceso de licitación ha tenido la programación que a continuación se relaciona:

Publicación :	19 de marzo de 2025
Apertura :	25 de marzo de 2025
Cierre :	11 de abril de 2025
Observaciones:	14 de abril de 2025
Adjudicación:	16 de abril de 2025
Firma de contratación	30 de abril de 2025
Suscripción acta inicio	15 de mayo de 2025.

La administración municipal de Cañasgordas también manifestó que se recibieron cuatro propuestas que están en el proceso de revisión. Agregó que el día 14 de abril de 2025 se abrirá la licitación para escoger el contratista que hará la interventoría de obra, cual se espera se cierre en dos semanas.

3. Contrato encargo fiduciario para administrar los recursos asignado por la Nación. Se debe instruir a la fiducia sobre los informes mensuales del recurso mensual

El Municipio de Cañasgordas informó que se realizó el proceso de licitación el cual se adjudicó a Fiduciaria Central y se espera que se tenga suscrito a finales del mes de abril de 2025. Así mismo señaló que se suscribirá acta de inicio cuando se tengan suscritas las actas de inicio de la contratación derivada de obra e interventoría.

4. Desembolsos de los recursos.

El Ministerio informó que acorde con la programación de las licitaciones de obra e Interventoria y teniendo en cuenta que se espera que los contratistas elegidos suscriban el acta de inicio a mediados de mayo de 2025 y si el Municipio de Cañasgordas aporta los documento a finales del mes de mayo, el 1er desembolso se haría a mediados del mes de julio de 2025.

5. Plan de acción con las actividades a realizar hasta el inicio de las obras

El Ministerio manifestó que en el oficio remitido al Municipio el 20 de marzo se solicitó el cronograma de ejecución de actividades hasta la firma de los contratos derivados de obra e interventoría

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Respuesta a oficio con radicado 2025EE0007658 10-03-2025	Municipio de Cañasgordas	11/04/2025
2	Plan de Acción y/o cronograma de actividades contratación de obra e interventoría	Municipio de Cañasgordas	11/04/2025

Anexo: Asistencia a la reunión  
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño  
Fecha: 11-04-2024.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01