

ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de abril de 2025
HORA:	De 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia Juan Carlos Castaño, Supervisor de Proyectos – EDESO. Veracruz Mosquera, Supervisora administración municipal Rionegro. Luisa Fernanda Duque, Apoyo a la Supervisión – EDESO. Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo supervisión proyecto – MVCT.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los convenios

- CUR 800 de 2022 - Vigencia 22 mayo 2025 (Suspendido)
- CUR 802 de 2022 - Vigencia 29 de mayo de 2025.
- CUR 1082 de 2022 - En liquidación del convenio (10 de febrero 2025)

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento y control que el Ministerio realiza a los Convenios Interadministrativos de Uso de Recursos Nos. 800, 802, y 1082 de 2022, se realizó reunión virtual, la cual contó con la participación de administración municipal de Rionegro, la EDESO y el MVCT, y en la que se analizó el estado de cada proyecto y las necesidades y soluciones plateadas.

1. CUR 800 DE 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

La EDESO informó que los indicadores continúan en los mismos valores.

- Avance físico programado 98 % Suspendido 10 de septiembre 2024
- Avance físico ejecutado 93.50 %
- Avance financiero programado 98.0 %
- Avance financiero ejecutado 92.00 %

En desarrollo de la reunion se verificaron las fechas de los compromisos que se adquirieron en la reunion anterior encontrado lo siguiente:

- Complementación de la información por parte de EDESO, con el concepto sobre el informe presentado por la Interventoria con datos de lo ocurrido en la fecha de instalación de la tubería.

La fecha del compromiso nuevamente se aplazó dado que la interventoría no ha presentado el informe final del contrato de obra. Esta fue conminada a entregar el informe final para 25 de abril de 2025.

- Informe formal del consultor SANEAR con los soportes planos y demás documentación que soporten la solución al imprevisto en la red.

El municipio de Rionegro informó que el informe fue complementado y solo queda que firmen los memoriales de responsabilidad por parte de los profesionales especializados en Geotecnia, Estructural e hidráulico

- Justificación de la Reformulación del proyecto soportada en la solicitud del contratista de obra, la aprobación de esta por parte de la interventoría, la validación y solicitud de reformulación de EDESOS y del municipio de Rionegro.

EDESOS informó que no cumpliría cronograma del proyecto el compromiso debido a que el presupuesto final solo se presentará por parte del contratista el 2 de mayo. Con el valor definido se gestionará el CDP, a partir de esa fecha.

Agregó la EDESOS que se aplazó nuevamente la entrega de la remisión de la reformulación debido a que el contratista de obra se ha tomado más tiempo del estimado para justificar la solicitud de reformulación como la estimación del presupuesto. Por parte de EDESOS se ha insistido a través de oficios de celeridad al proceso pero no ha logrado una mayor celeridad. La nueva fecha estimada por la contratante es 5 de mayo de 2025.

El municipio por su parte informó que dependiendo el valor del presupuesto se gestionarán los recursos para la terminación de las obras.

Por otra parte se las obras pendientes se relacionan a continuación:

Estación de Bombeo de Aguas Residuales

- | | |
|--|------------|
| - Protección tubería paso elevado y estabilización talud. | Pendiente. |
| - Pruebas de equipos de bombeo pruebas, pasamanos. | Pendientes |
| - Empradización parcial EBAR | Pendiente |
| - Certificado de aprobación obras eléctricas del Proyecto EPM. | Pendiente |
| - Canal de entrada: Instalación barandas, pasamanos, rejillas, vertedero triangular. | Pendiente |
| - Canales diente de sierra en tanque sedimentación secundaria | Pendiente |
| - Instalación equipo de dosificación de cloro. | Pendiente |
| - Planos récord y manual de operación. | Pendiente |

El MVCT reiteró a EDESOS y al Municipio que la fecha de terminación del plazo de suspensión del convenio es 22 de mayo de 2025, y a un mes de cumplirse no se ha

remitido a esta cartera Ministerial la solicitud de reformulación, no se tiene la certeza de la disponibilidad de los recursos por parte del municipio, por lo que se sugirió que se realice una reunión entre el Municipio y EDES, para definir el tiempo requerido para solucionar las situaciones planteadas, habida cuenta que solo para la revisión de la solicitud y aprobación de la reformulación se requiere de un mes y tener constituido el CDP.

El municipio y EDES se comprometieron a realizar el próximo 28 de abril de 2025 la mencionada reunión para definir si es necesario prorrogar la actual suspensión, y radicar la solicitud respectiva a más tardar próximo 2 de mayo de 2025, en el MVCT.

2. CUR 802 de 2022: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Estado de la contratación derivada: En liquidación del contrato de obra e interventoría por presunto incumplimiento del Contratista de Obras, que abandonó la obra.

Convenió: Se prorrogó hasta el 29 de mayo de 2024.

- | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------|
| • Avance físico programado | 100 % | |
| • Avance físico ejecutado | 74.0 % | 11 de octubre 2024 14% |
| • Avance financiero ejecutado | 71.74 % | |
| • Avance financiero programado | 71.74 % | |

EDES informó que continua pendiente el informe final de interventoría, documento fundamental para continuar con el incumplimiento ante la aseguradora y la expedición del acto administrativo. Se oficio a la Interventoria dando un plazo perentorio a hasta hoy viernes, y de no cumplirse también se tomarán las acciones legales del caso.

De otra parte el Ministerio reitero a EDES que se actualizara los datos y la información contractual del proyecto en la Plataforma SIGEVAS, cargando los documentos que a continuación se relacionan.

- Conclusiones de las reuniones de seguimiento preventivo con la Contraloría General de la Republica. Documentos oficios generados.
- Copia de la garantía única actualizada, que ampara el buen manejo de anticipo, el cumplimiento del contrato derivado, la estabilidad de las obras y la responsabilidad extracontractual, acorde con las modificaciones contractuales.
- Copia de las actas de reuniones de obra o interinstitucionales, comunicaciones con el contratista de obra y la interventoría.

3. CUR 1082 de 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

Indicadores de avance: Continúan sin modificación dado que se continua con la liquidación de los contratos derivados de obra e interventoría.

- Avance físico programado 100 %
- Avance físico ejecutado 100 %
- Avance financiero ejecutado 89.4 %
- Avance financiero programado 100 %

La EDESO informó que las actividades que se relaciona continuación continúan pendientes:

- Aprobación RETIE operador servicio de suministro de energía EPM

El contratista informó que el operador de suministro de energía EPM ESP, que una vez se realicen los trabajos en la línea de suministro esta entidad hará el trámite de la respuesta aprobación del RETIE.

- Conexión de intradomiciliarias por parte del municipio y operador:

La administración municipal suscribió acta de inicio con la empresa Aguas de Rionegro que operará la infraestructura construida, y se está realizando la designación del supervisor del contrato.

- Liquidaciones contratos derivados.

EDESO informó que continua con la revisión de la liquidación del Contrato de obra.

- Respuesta a oficio No. 2025EE004704 del 21 de febrero de 2025

EDESO manifestó con relación a la respuesta que está pendiente de que el municipio de Rionegro se pronuncie sobre la firma del Acta de Recibo de las Obras, lo cual hará a través de un acta de complementación y sustentación jurídica, documentos que remitirá a EDESO con el fin de que dé respuesta a la solicitud del MVCT.

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
	Convenio CUR 800 de 2022		
1	Complemento del concepto de EDESO a Informe de la Interventoria Filtraciones.	EDESO	28/02/2025 21/03/2025 28/03/2025 07/04/2025 25/04/2025

2	Respuesta formal del diseñador al municipio de Rionegro sobre la solución a las filtraciones.	SANEAR	28/12/2024 25/03/2025 04/04/2025
3	Definición del presupuesto para as obras complementarias o adicionales	EDESO M. Rionegro	17/03/2025 07/03/2025 28/04/2025
4	Gestion para expedición CDP que respalde recursos para el cierre financiero de la solicitud de reformulación No. 2.	Municipio de. Rionegro	10/04/2025 28/04/2025
5	Radicación solicitud novedad contractual convenio (Suspensión)	EDESO M. Rionegro	02/05/2025
6	Radicación solicitud de Reformulación No. 2 del proyecto.	EDESO M. Rionegro	10/04/2025 No definido
Convenio CUR 802 de 2022			
6	Informe Final de Interventoria contrato de obra	EDESO	25/04/2025
7	Informe Final de EDESO contrato de obra	EDESO	30/04/2025
8	Gestion ante la aseguradora por incumplimiento	EDESO	Pendiente
9	Acto administrativo por incumplimiento	EDESO	Pendiente
7	Solicitud de Suspensión del convenio	EDESO	04/04/2025 23/04/2025
Convenio CUR 1082 de 2022			
7	Inicio de operación de obras sector al YEE	M. Rionegro	25/03/ 2025 07/04/2025 2/05/2025
8	Liquidación contratación derivada obra e Interventoria	EDESO	10/02/2025 21/03/2025 Incumplido
9	Liquidación Convenio	EDESO- M Rionegro	Pendiente

Anexo: Asistencia a la reunión
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
Fecha: 04/04/2025.

Seguimiento CUR 800, 802, 1082 de 2022- Rionegro Antioquia

04:46

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Algunas personas son externas a la organizac...
No tienen acceso a algunas características de Teams. [Más información](#)

JR VV

Jairo Alberto Gomez Riano VERA CRUZ MOSQUERA VALOYES (No comprobado)

GA LP

Grupo Ambiental (No comprobado) Luisa Fernanda Duque Patiño (Externo)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (4)

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- GA Grupo Ambiental (No comproba...)
- LP Luisa Fernanda Duque ... (Externo)
- VV VERA CRUZ MOSQUERA VALOYE...

Otros invitados (1)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta

Búsqueda

ESP LAA 14:06 25/4/2025

Seguimiento CUR 800, 802, 1082 de 2022- Rionegro Antioquia

53:28

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

JR VV

Jairo Alberto Gomez Riano VERA CRUZ MOSQUERA VALOYES (No comprobado)

GA LP

Grupo Ambiental (No comprobado) Luisa Fernanda Duque Patiño (Externo)

LD

Luisa Duque (No comprobado)

Chat de la reunión

Algunas personas de este chat están fuera de su organización. Es posible que tengan directivas relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. [Más información](#)

- VERA CRUZ MOSQUERA VALOYES (No comprobado) fue invitado a la reunión.
- Grupo Ambiental (No comprobado) fue invitado a la reunión.
- Luisa Fernanda Duque Patiño (Externo) fue invitado a la reunión.
- VERA CRUZ MOSQUERA VALOYES (No con 14:06)
- VV Buenas tardes, que pena no me está funcionando el micrófono
- Luisa Duque (No comprobado) fue invitado a la reunión.
- 14:07 Jairo Alberto Gomez Riano comenzó la grabación en la nube

Escriba un mensaje

ESP LAA 14:54 25/4/2025