



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	24 de abril de 2024
HORA:	De 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT.
	Faber Restrepo Garcia, Supervisor , PDA de Antioquia
	Danilo Patiño, Apoyo Supervisión PDA de Antioquia. Luz Marina Serna Saldarriaga, Municipio de Venecia Verónica Sánchez, Apoyo Técnico Alcaldia

Convenio CUR 1142-2020, Proyecto Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Urbano del Municipio de Venecia

Objeto: Reunión de seguimiento etapa de diseños sistema de abastecimiento quebrada Galápagos, bocatoma, aducción, desarenador, conducción a la PTAP. Estructuración de la solicitud de reformulación No. 3 del proyecto

DESARROLLO

La reunión contó con la participación de los representantes la administración municipal de Venecia, Secretaria de Ambiente de la Gobernación de Antioquia (PDA de Antioquia), ASS S.A. consultor de diseños y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

El Ministerio solicito se informara sobre el avance en el ajuste del presupuesto y cierre financiero del proyecto. (23 de abril 2025)

Verificación de las carpetas con respecto a la lista de chequeo.

Por otra parte, se verificó el cumplimiento de actividades programadas encontrando que existen atrasos en su ejecución, por lo que el Ministerio reiteró nuevamente mayor celeridad a la ejecución de estas.

- Revisión final de diseños por parte del interventor de la consultoría y supervisor del Municipio para su aprobación y validación. Del 3 de febrero de 2025 al 2 de marzo de 2025.

El municipio de Venecia informó que se tuvo que reprogramar nuevamente la fecha de aprobación y validación de los nuevos diseños para el 28 de abril de 2025.

- Gestión, actualización y trámite de permisos y requerimientos ambientales (Concesión de aguas, ocupación de cauce, compensación forestal por tala de árboles, etc.). Del 3 de febrero de 2025 al 2 de mayo de 2025.

En desarrollo de esta actividad continua pendiente que la autoridad ambiental Corantioquia, realice la visita al nuevo sitio de la bocatoma.

- Consecución de servidumbres de paso de la red de conducción nueva quebrada Galápagos. Del 3 de febrero de 2025 al 2 de marzo del 2025.

El municipio informó que solo hace falta la suscripción de un permiso de paso, que se obtendrá una vez se lleve a cabo una reunión con el propietario que se realizará el 29 de abril de 2025 para obtener el permiso de paso.

- Estructuración y radicación en el MVCT de la Reformulación Nro. 3. Municipio y GSP de Antioquia. (2 meses). Del 3 de febrero de 2025 al 2 de mayo del 2025.
- Revisión y presentación de la Reformulación No. 3 del proyecto al comité técnico de proyectos del VASB (1 mes). Del 3 de mayo de 2025 al 2 de junio del 2025.
- Solicitud de Prorroga o Ampliación de la suspensión máximo el 5 de mayo de 2024.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Continuar con el desarrollo de las actividades programadas dando celeridad a su ejecución hasta radicación.	Municipio de Venecia	2 de mayo de 2025
2	Aprobación de productos por parte de la Interventoria	Municipio de Venecia	22 de abril de 2025
3	Reunion con propietario del predio para concretar el permiso de paso y servidumbre.	Municipio de Venecia	22 -04-2025
4	Reunión virtual de verificación y seguimiento.	Mpio. Venecia GSP Antioquia	24-04-2025
5	Entrega del presupuesto ajustado	Municipio de Venecia	28-04-2025

Anexo: Asistencia a la reunión
 Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
 Fecha: 24-4-2025.