

## ACTA REUNION

### DATOS GENERALES

FECHA:	9 de mayo de 2025
HORA:	De 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Astrid Lorena Montoya, <u>Supervisora</u> Secretaria de Planeación M. Venecia
	Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT.
	Luz Marina Serna, Municipio de Venecia
	Jorge Goetz, AASSA
Verónica Sánchez, Apoyo Técnico Alcaldía	

**Convenio CUR 1142-2020**, Proyecto Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Urbano del Municipio de Venecia

**Objeto:** Reunión de seguimiento etapa estructuración de la solicitud de Reformulación No. 3 – Alcance y Plan financiero, Requerimiento Legales y Contractuales.

### DESARROLLO

La reunión contó con la participación de los representantes la administración municipal de Venecia, Secretaria de Ambiente de la Gobernación de Antioquia (PDA de Antioquia), ASS S.A. consultor de diseños y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

El Ministerio solicitó se informara el estado de la solicitud de suspensión del Convenio y las entidades informaron que estaban pendientes las firmas de los representantes de las entidades y a as tardar el próximo 12 de mayo de 2025 se radicaría la solicitud al Ministerio.

En cuanto a la estructuración de la reformulación se continuó con la revisión del alcance, plan financiero y presupuesto.

### ALCANCE, PLAN FINANCIERO Y PRESUPUESTO

- Evaluar y certificar por parte de la interventoría de obra y la supervisión a cargo del Municipio que, dentro del alcance de las Especificaciones Técnicas iniciales, no se encuentren incluidas actividades o elementos que sean presentados como ítems No Previstos.

El Ministerio aclaro que los ítems aprobados en la reformulación No.2 no deben ser objeto de una nueva presentación y solo se presentaran los ítems nuevos.

- TRES (3) COTIZACIONES que permitan hacer un comparativo de los precios que se manejan en el mercado para los insumos, equipos, mano de obra.

Freten a este punto se requiere que los ítems presentados en cada cotización se tomen sus valores se registren en una tabla donde se puedan comparar y realizar el análisis para tomar los más adecuados o convenientes para el proyecto.

- Cronograma de ejecución de las obras, programa de inversión.
- COSTO DE INTERVENTORIA: Justificación económica desglose del costo Costos directos: Personal profesional y no profesional, dedicación mensual, costo mensual, IVA y otro impuesto, factor multiplicador, de la persona. Costos Indirectos Ensayos de Laboratorio, topografía, vehículo, oficinas.
- CDP Y RP RECURSOS ADICIONALES:

El Ministerio aclaró que para presentar la Reformulación No. 3, se debe aportar el Acta de Comité Directivo o el respectivo documento mediante la cual se llevará a cabo la protocolización e incorporación de los recursos adicionales a ser incluidos en el Plan Financiero para el caso expedido por el PDA de Antioquia.

- MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO: Revisar en detalle las condiciones pactadas y definidas en la matriz de riesgo que hace parte del contrato de obra, y con base en ello, determinar la conveniencia y pertinencia de incluir recursos adicionales al plan financiero del proyecto objeto de reformulación (anexar a la solicitud de reformulación una copia de la matriz de riesgos mencionada).

## **REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES**

El Ministerio señaló lo siguiente con respecto a los requerimientos legales y contractuales de la Reformulación.

- Los documentos presentados por la entidad contratante y el municipio beneficiario del proyecto deben estar suscritos en original.
- Póliza de calidad vigente de los diseños, vigencia 1 año. Ambientales: Concesión de aguas, permiso de vertimientos, ocupación de cauce autorización de canteras prediales: permiso de paso, servidumbre.
- FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS Manifestación del SOLICITANTE que las obras construidas hasta la fecha son funcionales, que el nuevo alcance reformulado es funcional y en conjunto lo componentes del proyecto armonizan hidráulicamente con el respeto del sistema.

A continuación se realizó la verificación del cumplimiento de la programación de actividades establecidas para ejecutar dentro de la suspensión.

- Revisión final de diseños por parte del interventor de la consultoría y supervisor del Municipio para su aprobación y validación. Del 3 de febrero de 2025 al 2 de marzo de 2025. Pendiente la revisión del presupuesto y el balance y cierre financiero del Proyecto.
- Gestión, actualización y trámite de permisos y requerimientos ambientales (Concesión de aguas, ocupación de cauce, compensación forestal por tala de árboles, etc.). Del 3 de febrero de 2025 al 2 de mayo de 2025. Se cumplió.
- Consecución de servidumbres de paso de la red de conducción nueva quebrada Galápagos. Del 3 de febrero de 2025 al 2 de marzo del 2025. Se cumplió.
- Estructuración y radicación en el MVCT de la Reformulación Nro. 3. Municipio y GSP de Antioquia. (2 meses). Del 3 de febrero de 2025 al 2 de abril del 2025. Pendiente hasta que se realice la aprobación del presupuesto y se realice el cierre financiero
- Revisión y presentación de la Reformulación No. 3 del proyecto al comité técnico de proyectos del VASB (1 mes). Del 3 de mayo de 2025 al 2 de julio del 2025.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Continuar con el desarrollo de las actividades programadas dando celeridad a su ejecución hasta radicación.	Municipio de Venecia	14 de mayo de 2025
2	Aprobación de productos por parte de la Interventoria	Municipio de Venecia	13 de mayo 2025
3	Presentación del presupuesto y cierre financiero	Mpio. Venecia GSP Antioquia	14-05-2025
4	Reunión virtual de verificación y resolución de dudas en desarrollo de la estructuración la reformulación.	Mpio. Venecia GSP Antioquia	14-05-2025

Anexo: Asistencia a la reunión  
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño  
Fecha: 9-5-2025.

36:56

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

**Participantes**

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (6)

- Jairo Alberto Gomez Riano (No comprobado) Organizador
- Daniilo (No comprobado)
- Goez (No comprobado)
- Juan Jose Jimenez (Externo)
- Luz Marina Serna (No comprobado)
- Veronica (No comprobado)

Otros invitados (1)

36:56

EUR/CNY +0,26%

ESP LAA 14:48 9/5/2025

24:49

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

**Participantes**

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

- Jairo Alberto Gomez Riano (No comprobado) Organizador
- Daniilo (No comprobado)
- Goez (No comprobado)
- Juan Jose Jimenez (Externo)
- Luz Marina Serna (No comprobado)

Otros invitados (1)

- Oscar Ivan Lopez Rodriguez Provisional

24:49

16°C Nublado

ESP LAA 14:36 9/5/2025

CUR 1142-2020- Seguimiento estructuración reformulación Nro. 3 del proyecto


10:05

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

LS

G

JR



**Participantes**

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

- JR
**Jairo Alberto Gomez Riano**  
Organizador
- G
**Goez (No comprobado)**
- LS
**Luz Marina Serna (No comprobado)**

Otros invitados (1)

- OR
**Oscar Ivan Lopez Rodriguez**  
Provisional

Luz Marina Serna (No comprobado) Estado de la línea Estado de la sincronización Última sincronización el 08/05/2025 8:00 a. m. ACUEDUCTIVO Y ALCANTARILLADO Equipamiento y servicios para visitas

Búsqueda 16°C Nublado ESP LAA 14:21 9/5/2025