

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

FECHA: 24 de septiembre de 2020

HORA: De 9:00 a 10:00 am y 4:00pm a 5:00pm horas

LUGAR: Teams

ASISTENTES:

Empresa	Nombre	Correo
MVCT	Juan Alejandro Garzón	jgarzon@minvivienda.gov.co
	Isabel Lopera	ilopera@minvivienda.gov.co
	Jorge Caro	jcaro@minvivienda.gov.co
	John Marroquin	jmarroquin@minvivienda.gov.co
	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
CONSULTOR	Jeison Benavides	topografia@inalcon.com
	Carlos Cruz	carlos212232@hotmail.com
	Roció Hernandez	ingrociohernandez@gmail.com
	Luis Chavarría	Luischavarria87@hotmail.com
MUNICIPIO	Piero Carreño	lemiesar2811@gmail.com

INVITADOS: N.A

ORDEN DEL DIA: Revisar el avance y socializar las mesas anteriores para la primera fase del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTAS DE TRATAMIENTO PAUJIL, BERLIN Y ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA-FASE 1”. La cual fue radicada en la plataforma del ministerio mediante el radicado 2020ER0050394.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo dando un informe detallado de las mesas anteriores y de la trazabilidad de proyecto desde que fue radicado en el ministerio por el ingeniero Luis Hernán Torres Suárez.

En seguida, toma la palabra el secretario de planeación de municipio de Inírida donde expresa que ha quedado claro el estado del proyecto y que procura a informar el señor alcalde el cual por motivos de fuerza mayor no pudo asistir a esta mesa y se compromete a apoyar los requerimientos del proyecto lo más pronto posible ya que es un compromiso de la administración el proyecto en mención.

Posteriormente toma la palabra el señor Carlos Cruz representando la consultoría donde informa del avance de los ajustes y de acuerdo a la mesa anterior las actividades que se dejaron para solucionar el componente de topografía han sido imposible de realizar ya que los mojes de la topografía realizada en el año 2013 ya no existen y presentan una nueva propuesta la cual es analizada por el profesional a cargo del ministerio la cual es aprobada y se espera que en menor tiempo posible sea solucionada.

De igual forma se informa que la geotecnia esta en ajustes y se espera que para el día 5 de octubre de 202 este resulta para lo cual se solicita que el día siguiente se celebre una mesa de trabajo con el fin de revisar los ajustes.


Los demás componentes como el caso de la parte estructural se aprobarán una vez el componente de geotecnia quede resuelto y la hidráulica esta pendiente de ser ajusta según los resultados de la topografía.

Conclusiones y recomendaciones:

- Realizar mesa el trabajo el día 6 de octubre para revisar el componente de geotecnia.
- Una mesa de trabajo la próxima semana para revisar los ajustes del tema hidráulico.
- Una mesa de trabajo en 15 días para ver los avances de la topografía.
- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Mesa de trabajo geotecnia	MVCT	06/10/2020
Mesa de trabajo avance topografía	MVCT	08/10/2020

FIRMAS:



Elaboró: LUIS HERNAN TORRES SUAREZ- Profesional especializado.
Fecha: 24/09/2020