

 GOBIERNO DE CALDAS	DEPARTAMENTO DE CALDAS	 La vivienda y el agua son de todos  Min Vivienda
 Plan Departamental de Agua de Caldas	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

Sesión de Comité Directivo No. 54

Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2020
Fecha de terminación: 8 de enero de 2021
Sesión: Virtual

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PARTICIPANTES

Entidad	Representante
Gobernación de Caldas	Luis Carlos Velásquez Cardona
Gobernación de Caldas	Jahír de Jesús Álvarez, Secretario Departamental de Vivienda y Territorio
Municipio de Aranzazu	José Lisímaco Amador Cuestas, alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.
Municipio de Palestina	Mauricio Jaramillo Martínez, alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Juan Pablo Serrano Castilla, Subdirector de Programas.
Departamento Nacional de Planeación.	Beatriz Eugenia Giraldo Castaño, Delegada.
Fiducia. Instrumento para el Manejo de los Recursos.	Fabiola Manjarrés Gómez, Representante del consorcio fiduciario FIA.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

Gestor	Jahír de Jesús Álvarez, Secretario
--------	------------------------------------

DESARROLLO

1. Convocatoria

El Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Caldas, mediante correo electrónico convocó el día 30 de diciembre de 2020 al Comité Directivo – Sesión No. 54.

2. Verificación del cuórum

El señor Gobernador, el representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la delegada del Departamento Nacional de Planeación, el alcalde del municipio de Aranzazu, y con voz pero sin voto el Secretario del vivienda y territorio y la delegada de la Fiducia participaron en la sesión No. 54 del Comité Directivo *remitiendo por correo electrónico su voto* sobre la agenda final presentada.

Teniendo en cuenta la participación del señor Gobernador, el delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de uno de los alcaldes miembros del Comité Directivo, según lo previsto en el Artículo 2.3.3.1.2.6 del Decreto 1425 de 2019, la sesión No. 54 del Comité Directivo del PDA de Caldas contó con cuórum deliberatorio y fue válida.

2.1. Presidente de la Sesión

--	--	--

	DEPARTAMENTO DE CALDAS	
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, el presidente del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Caldas es el señor Gobernador, Luis Carlos Velásquez Cardona.

2.2. Secretario Técnico de la Sesión

De acuerdo con el artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, Jahir de Jesús Álvarez, Secretario de vivienda y territorio, como representante del Gestor del PDA de Caldas, asiste a las sesiones del Comité Directivo, ejerciendo su función de Secretaría Técnica.

3. Informe de Cierre Capítulo 2020 PEI Caldas..

El Gestor del PDA presentó en el Anexo No 4 el Informe de cierre de la ejecución física y financiera del Capítulo 2020 del PEI, destacando lo siguiente:

Componente Aseguramiento:	Programado: \$ 890.723.860	Ejecutado: 100%.
Componente Social:	Programado: \$ 263.000.000	Ejecutado: 100%.
Componente Infraestructura:	Programado: \$ 46.612.504.163	Ejecutado: 2,5%.
Componente Ambiental:	Programado: \$ 750.000.000	Ejecutado: 0%.
Componente Gestión del Riesgo:	Programado: \$ 1.050.000.000	Ejecutado: 0%.
Componente Transversal Indígena:	Programado \$ 1.500.000.000	Ejecutado: 0%
TOTAL Capítulo 2020	Programado: \$51.066.228.023	Ejecutado: 4,6%.

El gestor explicó en el informe que la declaratoria de emergencia sanitaria a causa de COVID-19, influyó en la baja ejecución en el componente de infraestructura del PDA, no solo dada la cuarentena obligatoria que se tuvo gran parte del año, sino los protocolos de bioseguridad en las diferentes actividades que se desarrollan en el plan, los cuales retrasaron muchas de las proyecciones establecidas para este periodo.

En Infraestructura de acueducto, destacó que durante este periodo se ha logrado ejecutar obras de acueducto en el marco del PDA para mejorar los sistemas de: el corregimiento La Cristalina – Manizales, San Diego y El Congal en Samaná, San Pedro en Anserma y ampliación de la cobertura en la zona urbana de Chinchiná, sector Los Mangos; obras ejecutadas en un 100%.

De igual forma se cuenta con los siguientes proyectos en ejecución: Construcción del acueducto Santo Domingo – zona rural del municipio de Manzanares, Construcción del nuevo tanque de almacenamiento de agua potable del municipio de Manzanares (Caldas), y Construcción acueducto regional rural fase I, de los municipios de San José y Belalcázar. Finalmente con recursos propios del departamento, se realizaron obras menores de optimización de la infraestructura de varios acueductos de comunidades rurales.

En Infraestructura de alcantarillado, se ejecutaron obras para mejorar los siguientes sistemas de alcantarillado con recursos del Plan Departamental de Agua: Construcción sistema de alcantarillado vereda Santágueda, colector 2 fase 1 Municipio de Palestina, Construcción del box coulvert y mantenimiento desarenador El Vergel Municipio de Pácora, Construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado en la vereda El Congal Municipio de Samaná, y Optimización sistema de alcantarillado combinado box coulvert Gladys Guapacha fase III, sector calle 10 entre cras 3 – 4 Municipio de Riosucio.

De igual forma se cuenta con los siguientes proyectos en ejecución: Optimización del sistema de alcantarillado combinado en el municipio de Filadelfia, y Manejo integral de aguas y PTAR del corregimiento de Guarinocito municipio La Dorada del departamento de Caldas fase 1

--	--	--

 GOBIERNO DE CALDAS	DEPARTAMENTO DE CALDAS	 La vivienda y el agua son de todos  Minutienda
 Plan Departamental de Agua de Caldas	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

En Infraestructura de aseo, se formuló el proyecto para la adquisición de un vehículo compactador para el municipio de Supía, proceso que se encuentra en contratación.

4. Presentación y aprobación Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 2020 - 2023.

- Los miembros del Comité Directivo con facultades para votar en su Sesión No. 54, **APRUEBAN** el Plan de Gestión de Riesgo Sectorial relacionado en el Anexo No. 1, el cual hace parte integral de la presente Acta. Igualmente hace parte del Anexo No. 1 el Concepto favorable emitido por el Grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT mediante correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2020.
- A continuación se presenta el cierre financiero del plan, aclarando que para el capítulo 2021, los recursos son incluidos en el Plan de Inversiones capítulo 2021 y para los años posteriores, se incluirán en el PEI del periodo respectivo.


Fuente de financiación del Plan de Gestión de Riesgo Sectorial

Fuentes	2020	2021	2022	2023
SGP departamento	\$0	\$410.000.000	\$540.000.000	\$350.000.000
Total	\$0	\$410.000.000	\$540.000.000	\$350.000.000

5. Aprobación Capítulo 2021 Plan Estratégico de Inversiones (PEI).

- Los miembros del Comité Directivo con facultades para votar en su Sesión No. 54, **APRUEBAN** el capítulo 2021 del Plan Estratégico de Inversiones relacionado en el Anexo No. 2, el cual hace parte integral de la presente Acta. A continuación se presenta el cierre financiero del capítulo 2021, aclarando que los recursos del Plan Ambientale inversión en Infraestructura, se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al concepto favorable y/o carta de viabilidad respectiva.
- Para la asignación definitiva de los recursos, el gestor previo a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establecerá que el proyecto está incluido en el PEI y existen recursos para su financiación, discriminando a su vez el valor por fuente de recursos.
- Se podrán comprometer recursos desde el Subcomponente Infraestructura de AAA en caso de que se requiera surtir un proceso de reformulación de un proyecto de Infraestructura y para ello no será necesario convocar una sesión del comité directivo del PDA. No obstante lo anterior, para la asignación definitiva de los recursos, el gestor previo a surtir el respectivo proceso de reformulación de cada proyecto expedirá una certificación que establecerá que el proyecto cuenta con recursos disponibles para su financiación en el marco del PDA, discriminando a su vez el valor por fuente de recursos. (No aplica para recursos Nación). De igual manera solo se podrán expedir los respectivos CDRs una vez se apruebe la reformulación del proyecto a través del respectivo mecanismo de viabilización de proyectos de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.
- Igualmente los recursos asignados al subcomponente de Preinversión se asignan como una bolsa de recursos sujeta a que el Gestor del PDA presente en una nueva sesión del Comité Directivo del PDA los respectivos anexos 3 debidamente suscritos.
- Para Costos del Gestor se anexan las certificaciones “Cumplimiento Costos Gestor Enero de 2019 a Mayo de 2020”, “Cumplimiento Costos del Gestor Junio a Diciembre de 2020” y “Matriz de Costos Gestor 2021” por \$ 1.886.100.000


--	--	--

	DEPARTAMENTO DE CALDAS	
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

Fuente de recursos del PDA de Caldas.

FUENTES	DISPONIBILIDAD FIA A 15/12/2020	PROYECCION 2021	TOTAL RECURSOS PEI CAPITULO 2021
NACION – AUDIENCIAS PUBLICAS	\$ 4.091.710.268		\$ 4.091.710.268
SGP – DEPARTAMENTO	\$ 7.700.956.988	\$ 5.091.000.000	\$ 12.791.956.988
SGP MUNICIPIOS	\$ 29.585.280.323	\$11.458.056.934	\$ 41.043.337.257
OTROS - DEPARTAMENTO	\$ 587.836.742		\$ 587.836.742
REGALIAS MUNICIPIOS	\$ 24.946.686		\$ 24.946.686
RECURSOS PROPIOS MUNICIPIOS	\$ 483.605.665		\$ 483.605.665
RECURSOS PROPIOS - AUTORIDAD AMB.	\$ 38.476.732		\$ 38.476.732
TOTAL	\$ 42.512.813.404	\$ 16.549.056.934	\$ 59.061.870.339

GOBIERNO DE CALDAS




--	--	--

 GOBIERNO DE CALDAS	DEPARTAMENTO DE CALDAS	 Plan Departamental de Agua de Caldas
 La vivienda y el agua son de todos	 Viviendas	Versión 1.0 17/01/2020

Cierre Financiero del PDA de Caldas

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO		NACIÓN	OTROS		TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	SGP		RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN								
PLAN DE ASEGURAMIENTO								
COSTOS DEL GESTOR								
COMPONENTE SOCIAL								
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL								
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA								
PRE INVERSIÓN								
GESTIÓN PREDIAL								
VENTANILLA REGIONAL								
COMPONENTE AMBIENTAL								
PLAN AMBIENTAL								
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL								
CONOCIMIENTO								
REDUCCIÓN								
MANEJO DE DESASTRES								
COMPONENTES TRANSVERSALES DE DESARROLLO DEL SECTOR DE COMUNIDADES INDÍGENAS								
INFRAESTRUCTURA POBLACIÓN INDÍGENA								
TOTAL								

--	--

 GOBIERNO DE CALDAS	DEPARTAMENTO DE CALDAS	 La vivienda y el agua son de todos <small>Miravivanda</small>
 Plan Departamental de Agua de Caldas	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

6. Asignación de recursos a proyectos.

- Los miembros del Comité Directivo con facultades para votar en su Sesión No. 54, **APRUEBAN** la asignación de recursos para la reformulación No 2 del proyecto "Manejo integral de aguas y PTAR del corregimiento de Guarinocito municipio de La Dorada departamento de Caldas Fase 1", cuya información se relaciona en el Anexo No. 3, la cual quedará así:

Fuentes de financiación

Municipio	Proyecto	Valor
La Dorada	Manejo integral de aguas y PTAR del corregimiento de Guarinocito municipio de La Dorada departamento de Caldas Fase 1	Valor viabilizado: \$4.639.647.588 30.7% Recursos propios municipio 3.4% Regalías municipio 17.9% SGP departamento 30.1% Recursos propios departamento 17.9% CAR
		Valor reformulación No. 1: \$4.639.647.588 26% Recursos propios municipio 3.4% Regalías municipio 17.9% SGP departamento 34.5% Recursos propios departamento 18.2% CAR
		Valor reformulación No. 2: \$570.224.073,59 3,6% Regalías municipio (\$20.805.693) 56% Recursos propios municipio (319.151.496) 6,7% CAR (38.437.381) 16,4% SGP departamento (93.699.376) 17,2% Recursos propios departamento (98.130.128)

Componente	Regalías municipio	Recursos propios municipio	Recursos propios CAR	SGP Departamento	Recursos propios departamento	Total
Obra	20.805.693	319.151.496	38.437.381		71.829.504	450.224.074
Interventoría				93.699.376	26.300.624	120.000.000
Total	20.805.693	319.151.496	38.437.381	93.699.376	98.130.128	570.224.074
%	3,60%	56,00%	6,70%	16,40%	17,20%	100,00%

Nota: Se aclara que de la viabilidad correspondiente a la reformulación No. 1, se encuentra pendiente por expedir CDR por un valor de \$162.898.551 los cuales fueron girados por el municipio con recursos propios en una fecha posterior a la solicitud de los CDR que soportaron el proceso de contratación de la obra.

6. Votos de los miembros del Comité Directivo


- Los votos emitidos por los miembros del Comité Directivo, sobre las autorizaciones de asignación de recursos, aclaraciones y adiciones de proyectos forman parte integral de la presente Acta. (Anexo No. 5 - Votos)

RELACION DE VOTOS RECIBIDOS - ANEXO No 5	
A	Votación del Municipio de Aranzazu, suscrito por el Alcalde.

--	--	--

 GOBIERNO DE CALDAS	DEPARTAMENTO DE CALDAS	 La vivienda y el agua son de todos
 Plan Departamental de Agua de Caldas	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

RELACION DE VOTOS RECIBIDOS - ANEXO No 5	
B	Votación Departamento de Caldas, Suscrito por el Gobernador Luis Carlos Velasquez.
C	Votación MVCT suscrito por el Subdirector de Programas, Juan Pablo Serrano Castilla.
D	Votación DNP suscrito por la delegada Dra. Beatriz Eugenia Giraldo Castaño.



Luis Carlos Velásquez Cardona
 Gobernador de Caldas
 Presidente



Jahír de Jesús Álvarez
 Secretario de vivienda y territorio
 Secretario Técnico

Anexos:

- Anexo No. 1. Plan de Gestión de Riesgo Sectorial 2020 – 2023 y Concepto favorable.
- Anexo No. 2 Capítulo 2021 del PEI y anexos.
- Anexo No. 3. Soportes Reformulación No. 2 proyecto. Manejo integral de aguas y PTAR del corregimiento de Guarinocito municipio de La Dorada departamento de Caldas Fase 1
- Anexo No. 4. Informe cierre capítulo 2020 PEI y anexos.
- Anexo No. 5. Votos de los integrantes del comité

Revisó: Jahír de Jesús Álvarez – Gestor PDA de Caldas

Elaboró. Anyela Patricia Quintero Zuluaga – PDA de Caldas

GOBIERNO DE CALDAS
 MINISTERIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO

--	--	--

