

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 29

**FECHA:** 1 de septiembre de 2021.

**HORA:** De 10:00 pm. A

**LUGAR:** Virtual – Plataforma TEAMS

**ASISTENTES:** Ing. Carlos Andres Picon – Secretario de Planeación Municipios  
 Ing. Kevin – Secretario de Planeación Municipal  
 Ing. Julio Cesar Fajardo - Consultor  
 Milena Canchano A. – Profesional Especializado MVCT

**INVITADOS:** Se anexa lista de asistencia

**ORDEN DEL DIA:** Seguimiento Convenio 879 de 2019

### DESARROLLO:

Se inició la reunión virtual con el saludo de los asistentes en la plataforma digital el Secretario de planeación del Municipio, el Consultor del proyecto y el Ministerio.

Tomo la palabra la Ingeniera Milena canchano y pidió al Municipio un informe actualizado sobre el estado del proyecto.

El Ing. Carlos Andres Picon informó que la parte predial, estaba en trámite y que ya se habían tenido acercamientos con los dueños de los predios faltantes para el mismo.

En cuanto a las servidumbres, es de anotar que el Municipio, aun no ha legalizado las 3 servidumbres faltantes y se deberá presentar la sana posesión el día de hoy 6 de septiembre de 2021.

Adicionalmente, el Municipio informo que el día 3 de septiembre del año en curso, se radicaría el proyecto a la ventanilla del Ministerio para que inicie el proceso de evaluación y viabilización.

Finalmente, el Ing. Carlos Picon indico que el cronograma que ellos tenían para lograr el cumplimiento de requisitos solicitados por el MVCT era el siguiente:


- Se deben presentar ante el consejo municipal el acuerdo de voluntades para la compra de los predios faltantes.
- El trámite de la concesión está en curso y adelantado, se estima que se cuente con este en 15 días aproximadamente.
- La ocupación de cauce también está en trámite y se estima contar con ellos este 15 de septiembre.
- El permiso de vertimientos está en proceso, se estima contar con el este mismo mes.
- Los informes de la interventoría y los de seguimiento del Municipio se entregarán el 10 de septiembre de 2021.
- El cargue al sigevas, se realizará el día miércoles 8 de septiembre de 2021.
- El informe financiero, se enviará al MVCT, el 10 de septiembre de 2021.

Por último, la Ing. Milena Canchano, indico que esperaba que se cumpliera con las fechas indicadas anteriormente y el cargue de la información en el sistema de seguimiento del MVCT – SIGEVAS, y que programaría una nueva mesa de trabajo para el 14 de septiembre de 2021.

Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Programación de Mesa de trabajo para el seguimiento del convenio.	MVCT	14-09-2021
Envío de Informes finales de consultoría.	Municipio	10-09-2021
Cargue de información y envío de informes de supervisión del Municipio.	Municipio de Santa Helena	8-09-2021

**FIRMAS: Se adjunta lista de asistencia.**



Seguimiento Proyecto Santa Helena del Opon

55:14 Solicitar control



JB  
JULIO CESAR F...



PO  
Planeacion ...



Lizardo Ova...



MA

Editar un documento escaneado  
 Puedes editar el texto que se escaneó, pero no puedes editar el reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Usar OCR

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (4) Silenciar a todos

-  Milena Paola Canchano Almanza  
Organizador
-  JULIO CESAR FAJARDO B. (Invit...  
Invitado
-  Lizardo Ovalle
-  Planeacion Santa Helena del Op...  
Invitado

Advertencias de propietarios involucrados en la obra debidamente firmados por las partes.

- Documentación en medio magnético.
- Certificado COPNIA del profesional que diseña.


Se aclara que la documentación presentada, fue objeto de una verificación preliminar y por ende no constituye improbabación o aprobación.

Se advierte que, de no ser recibida la información solicitada durante el tiempo señalado, se devolverá la documentación presentada en aplicación de la figura del desistimiento lícito contemplada en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

Solo podrá prorrogarse por una sola vez, el término concedido siempre y cuando la solicitud sea presentada antes del vencimiento del lapso otorgado.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Con toda atención,



**CÁRLOS HUMBERTO SILVA PINZÓN**  
 Subdirector de Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Disponibles,  
 Educación Ambiental y Participación Ciudadana CAS.

Proyecto: Jorge Alexander Castillo Fonce  
 Revisó: Fabio Mojica Sierra


[contactenos@cas.gov.co](mailto:contactenos@cas.gov.co)
Línea Gratuita 01 8000 917600

<b>ST. PASCUAL - SAN GIL</b> Carrera 214 # 14 - 14 Tel: 728022 - 728023 - 728028 Calles 311 - 31109075 <a href="mailto:contactenos@cas.gov.co">contactenos@cas.gov.co</a>	<b>BUCARAMANGA</b> Carrera 214 # 14 - 14 Edificio Cas - Oficina 103 Calle 100 Tel: 728023 Ext. 4001 - 4002 Calle 100 - 72802370 <a href="mailto:contactenos@cas.gov.co">contactenos@cas.gov.co</a>	<b>SABANAYARA - BARRANCO</b> Calle 41 del Cas - Barranquilla Calle 100 Tel: 728023 Ext. 5001 - 5002 Calle 100 - 72802370 <a href="mailto:contactenos@cas.gov.co">contactenos@cas.gov.co</a>	<b>MILAGUA</b> Calle 134 # 14 - 14 Edificio Cas - Oficina 103 Calle 100 Tel: 728023 Ext. 4001 - 4002 Calle 100 - 72802370 <a href="mailto:contactenos@cas.gov.co">contactenos@cas.gov.co</a>	<b>SUCRE</b> Calle 134 # 14 - 14 Edificio Cas - Oficina 103 Calle 100 Tel: 728023 Ext. 4001 - 4002 Calle 100 - 72802370 <a href="mailto:contactenos@cas.gov.co">contactenos@cas.gov.co</a>	<b>VALLE</b> Carrera 41 # 14 - 14 Edificio Cas - Oficina 103 Calle 100 Tel: 728023 Ext. 4001 - 4002 Calle 100 - 72802370 <a href="mailto:contactenos@cas.gov.co">contactenos@cas.gov.co</a>
---	--	--	--	--	---

Escaneado con CamScanner

Elaboró: Milena Canchano A.  
 Fecha: 1/09/2021