



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

**FORMATO CUMPLIDO DE COMISIÓN Y
DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS**

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS
FÍSICOS.**

Versión: 1.0

Fecha: 17/09/2021

Código: GRF-F-54

Nombre:	Juan Pablo Serrano Castilla
Dependencia	Subdirección de Programas
Identificación:	77.094.276

Número de comisión:	
Número de comisión SIIF:	
Tipo vinculación:	FUNCIONARIO

Tipo Comisión: INTERIOR

EXTERIOR

De manera atenta informo, que cumplí con la comisión asignada entre las fechas:

			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
			27	10	21	Bogotá - Cúcuta - Bogotá

ANEXOS	
Pasabordos y/o certificación expedida por aerolínea	X
Certificado de permanencia y/o su equivalentes	X
Comprobantes, recibos de pago o facturas originales por gastos de viaje	

Juan Pablo Serrano C.

Firma

Juan Pablo Serrano Castilla

P. Serrano

Vo. Bo. Jefe Inmediato o Supervisor del contrato

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/gti-plt-01-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales-2.0.pdf>

FECHA: 28-oct-21

Avianca 

VUELO **AV9454**

BOGOTA  CUCUTA

BOG **CUC**

HORA EN SALA **08:05** GRUPO **Z** ASIENTO **2A** STATUS **AV*G**

PASAJERO **Serrano Castilla / Juan Pablo** FECHA **25 Oct** EL EQUIPAJE DE MANO **SI/YES**

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Avianca  **AV9454**

BOG → **CUC**

Pase de abordar Avianca

[Eliminar pase](#)

Origen
BOGOTA
 Lun, 25 Oct |09:05
 Bogota El Dorado Intl, T1

Destino
CUCUTA
 Lun, 25 Oct |10:21
 Cucuta Camilo Daza, T

Tu talla M incluye
 Equipaje de mano: SI/YES
 Equipaje en bodega: 3X23kg.

Código de reserva
2FQX7W

Tiquete electrónico
134923344444801

Avianca 

VUELO **AV8444**

CUCUTA  BOGOTA

CUC **BOG**

HORA EN SALA **14:01** GRUPO **Z** ASIENTO **1A** STATUS **AV*G**

PASAJERO **Serrano Castilla / Juan Pablo** FECHA **27 Oct** EL EQUIPAJE DE MANO **SI/YES**

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Avianca  **AV8444**

CUC → **BOG**

Pase de abordar Avianca

[Eliminar pase](#)


Origen
CUCUTA
 Mié, 27 Oct |15:01
 Cucuta Camilo Daza, T

Destino
BOGOTA
 Mié, 27 Oct |16:15
 Bogota El Dorado Intl, T1

Tu talla M incluye
 Equipaje de mano: SI/YES
 Equipaje en bodega: 3X23kg.

Código de reserva
2FQX7W

Tiquete electrónico
134923344444802

	FORMATO: CERTIFICADO DE PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-26

EL SUSCRITO: Gloria Patricia Tovar Alzate

CARGO: Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial **C. C. No.** 40381591

CERTIFICA QUE:

EL SEÑOR: Juan Pablo Serrano Castilla **C.C. No.** 77094276

CARGO: Subdirector de Programas **DEPENDENCIA:** DIDE

CON EL OBJETO DE:

Asistir al Comité de Gerencia y visita técnica del proyecto denominado "ACUEDUCTO METROPOLITANO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" Convenio de Uso de Recursos No. 055 de 2017 -OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA COLORADA, LA RAMPACHALA Y EL SALTO DEL MUNICIPIO EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" Convenio Uso de Recursos No. 862 de 2021 - "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" Convenio de Uso de Recursos No. 1129 de 2020.

PERMANECIÓ EN LA CIUDAD DE: Cúcuta.

DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DE: 25, 26 y 27 de octubre de 2021



FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

Bogotá, 28 de octubre de 2021

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

Comisión o Autorización: Interior Exterior

Nombre del Funcionario o Contratista:

Juan Pablo Serrano Castilla	
Inicio	Final

Fechas de Comisión o Autorización:

25	10	21	27	10	21
----	----	----	----	----	----

Rutas de Desplazamiento:

Bogotá – Cúcuta - Bogotá

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Asistir al Comité de Gerencia y visita técnica del proyecto denominado "ACUEDUCTO METROPOLITANO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" Convenio de Uso de Recursos No. 055 de 2017 -OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA COLORADA, LA RAMPACHALA Y EL SALTO DEL MUNICIPIO EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" Convenio Uso de Recursos No. 862 de 2021 - "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" Convenio de Uso de Recursos No. 1129 de 2020.

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

El día 25 de octubre de 2021 se realizó desplazamiento aéreo a la ciudad de Cúcuta, en horas de la mañana en las instalaciones del PDA Norte de Santander, se desarrolló el Comité Gerencial del Convenio CUR No. 862-2021 "Optimización Sistema Acueducto Veredas La Colorada, La Rampachala y El Salto Municipio El Zulia (Norte de Santander)".

Ejecutor: Secretaría de Aguas departamento de Norte de Santander – PDA Norte de Santander

Contratista de obra: Por Definir

Interventoría: Por Definir

La agenda desarrollada fue la siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Datos relevantes del Convenio y de los Contratos.
3. Estado de avance del convenio – Presupuesto de Obra.
4. Estado de avance del proyecto.
5. Temas relevantes.
6. Seguimiento compromisos pendientes.
7. Próxima reunión.

1. Verificación del Quórum.

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

Miembros del Comité	
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Subdirección de Programas y/o su delegado
Municipio del Zulia	Alcalde y/o su delegado
Gobernación de Norte de Santander	Gobernador y/o su delegado
Secretaría de Aguas del Departamento - PDA	Gerente
Invitados del Comité (Cuando se requiera)	
Contratista de Obra	Rep. Legal, Director de Obra
Contratista de Interventoría	Rep. Legal, Director de Interventoría
Secretaría Técnica de Comité Gerencial Convenio	
Secretaría Técnica	Secretaría de Aguas del Departamento - PDA

2. Datos relevantes del convenio y de los contratos.


Convenio No.	862-2021
Fecha de suscripción No.	11 de mayo de 2021
Valor del Proyecto	\$ 3.835.621.655 Componente Obra Civil - \$3.523.455.078 Nación PGN-2021 - \$2.099.592.582 Recursos Propios Departamento - \$1.129.811.353 SGP Departamento - \$144.051.143 SGP Municipio - \$150.000.000 Componente Interventoría - \$270.174.725 Recursos Propios Departamento - \$269.917.035 SGP Departamento - \$257.690 Seguimiento MVCT (2%) - \$41.991.852 Nación PGN-2021 - \$41.991.852
Fecha Acta de Inicio No.	13 de mayo de 2021
Plazo Inicial	Doce (12) meses
Fecha de Terminación Inicial	12 de mayo de 2022

3. Estado de avance del convenio – Presupuesto de obra.

Presupuesto de Obra:

ENTIDAD	VALOR VIABILIDAD MCOP	VALOR CONTRATADO MCOP	DESEMBOLSOS DE APORTES MCOP	EJECUTADO @ Septiembre 2021
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	\$2.099.592.582	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Recursos Propios Departamento	\$1.129.811.353	\$0,00	\$0,00	\$0,00
SGP Departamento	\$144.051.143	\$0,00	\$0,00	\$0,00
SGP Municipio	\$150.000.000	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total	\$ 3.523.455.078	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Presupuesto de Interventoría:

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

ENTIDAD	VALOR VIABILIDAD MCOP	VALOR CONTRATADO MCOP	DESEMBOLSOS DE APORTES MCOP	EJECUTADO @ Septiembre 2021
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	\$2.099.592.582	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Recursos Propios Departamento	\$1.129.811.353	\$0,00	\$0,00	\$0,00
SGP Departamento	\$144.051.143	\$0,00	\$0,00	\$0,00
SGP Municipio	\$150.000.000	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total	\$ 3.523.455.078	\$0,00	\$0,00	\$0,00


4. Estado de Avance del Proyecto:

Hitos del Proyecto:

- x Construcción de captación
- x Suministro e instalación de 333 m de línea de aducción
- x Construcción de PTAP tipo FIME Q = 3.5 litros / seg
- x Construcción de tanque de almacenamiento semienterrado,
- x Suministro e instalación de 1.140m de línea de conducción
- x Suministro e instalación de 8.992m de redes de distribución
- x Construcción de 7 pasos elevados
- x Construcción de 242 conexiones domiciliarias
- x Suministro e instalación sistema de desinfección PTAP

5. Temas Relevantes:

- ☞ Definir los delegados de los miembros del comité: Municipio de Zulia, Gobernación de Norte de Santander y Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander).
- ☞ Cronograma precontractual y contractual: Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander).
- ☞ Cierre del proceso (obra e interventoría): Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander).
- ☞ Adjudicación proceso (obra e interventoría): Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander).
- ☞ Firma de contratos (obra e interventoría): Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander).
- ☞ Acta de Inicio de contratos: Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander)
- ☞ Solicitud giro de recursos Nación: Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander) y Municipio de Zulia.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

6. Seguimiento a Compromisos Pendientes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CIERRE	ESTADO
1	Definir los delegados de los miembros del comité.	MVCT- Municipio Gobernación	25/10/2021	EN DESARROLLO
2	Cronograma precontractual y contractual interventoría	PDA	26/10/2021	EN DESARROLLO
3	Acta de Inicio del Convenio (En firma de la Gobernación)	Gobernación	29/10/2021	EN DESARROLLO
4	Adjudicación del contrato de obra civil (2 oferentes presentaron oferta) – CONSORCIO ZULIA (Multintec SAS – 40%; Cuadros Aguirre Constructores S.A.S. – 20% y Biotecnología Colombia S.A.S. – 40%	PDA	22/10/2021	CERRADO
5	Firma de contrato obra	PDA	17/11/2021	EN DESARROLLO
6	Adjudicación Proceso de Interventoría	PDA	18/11/2021	EN DESARROLLO
7	Firma de contrato de interventoría	PDA	25/11/2021	EN DESARROLLO
8	Acta de Inicio de contratos obra civil e interventoría	PDA	06/12/2021	EN DESARROLLO
9	Solicitud de giro de recursos Nación	PDA y Municipio	08/11/2021	EN DESARROLLO
10	Informe Convenio CUR	PDA y Municipio	08/11/2021	EN DESARROLLO

7. Próxima Reunión.

El 22 noviembre 2021, en San José de Cúcuta a las 2:00pm.

En horas de la tarde, se efectuó el Comité Gerencial del Convenio CUR No. 1129-2020 Proyecto Optimización redes de distribución existentes en los Municipios de Villa del Rosario y Los Patios (Norte De Santander).

Ejecutor: Secretaría de Aguas departamento de Norte de Santander – PDA Norte de Santander
 Contratista de obra: Por Definir
 Interventoría: Por Definir

La agenda desarrollada fue la siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Datos relevantes del Convenio y de los Contratos.
3. Estado de avance del convenio – Presupuesto de Obra.
4. Estado de avance del proyecto.
5. Temas relevantes.
6. Seguimiento compromisos pendientes.
7. Próxima reunión.

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

1. Verificación del Quórum.

Miembros del Comité	
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Subdirección de Programas y/o su delegado
Municipio de Villa del Rosario	Alcalde y/o su delegado
Municipio de Los Patios	Alcalde y/o su delegado
Gobernación de Norte de Santander	Gobernador y/o su delegado
Secretaría de Aguas del Departamento - PDA	Gerente
Invitados del Comité (Cuando se requiera)	
Contratista de Obra	Rep. Legal, Director de Obra
Contratista de Interventoría	Rep. Legal, Director de Interventoría
Secretaría Técnica de Comité Gerencial Convenio	
Secretaría Técnica	Secretaría de Aguas del Departamento - PDA

2. Datos relevantes del Convenio y de los Contratos.

Convenio No. 1129-2020	
Fecha de suscripción No.	31 de diciembre de 2020
Valor del Proyecto	\$ 40.463.623.655 Elaboración de estudios de interferencias y cruces viales - \$ 292.717.033 Recursos Propios Departamento - \$ 292.717.033 Interventoría elaboración de estudios de interferencias y cruces viales - \$ 61.874.348 Recursos Propios Departamento - \$ 61.874.348 Componente Obra Civil - \$37.135.860.240 Nación PGN-2020 - \$98.039.216 Nación PGN-2021 - \$17.647.058.824 Nación PGN-2022 - \$17.897.805.125 Recursos Propios Departamento - \$385.094.648 Recursos Propios Municipio de Los Patios - \$507.862.427 Recursos Propios Municipio de Villa del Rosario - \$600.000.000 Componente Interventoría - \$2.260.313.971 Recursos Propios Departamento - \$2.260.313.971 Seguimiento MVCT (2%) - \$712.858.063 Nación PGN-2020 - \$1.960.784 Nación PGN-2021 - \$352.941.176 Nación PGN-2022 - \$357.956.103
Fecha Acta de Inicio No.	10 de mayo de 2021
Plazo Inicial	Dieciséis (16) meses
Fecha de Terminación Inicial	09 en septiembre de 2022

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

3. Estado de avance del convenio – Presupuesto de Obra.

Presupuesto de Obra:

ENTIDAD	VALOR VIABILIDAD MCOP	VALOR CONTRATADO MCOP	DESEMBOLSOS DE APORTES MCOP	EJECUTADO @ Septiembre 2021
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	\$35.642.903.165	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Recursos Propios Departamento	\$677.811.681	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Recursos Propios Municipio de Los Patios	\$507.862.427	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Recursos Propios Municipio de Villa del Rosario	\$600.000.000	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total	\$ 37.428.577.273	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Presupuesto de Interventoría:

ENTIDAD	VALOR VIABILIDAD MCOP	VALOR CONTRATADO MCOP	DESEMBOLSOS DE APORTES MCOP	EJECUTADO @ Septiembre 2021
Recursos Propios Departamento	\$ 2.322.188.319	\$0	\$0	\$0
Total	\$ 2.322.188.319	\$0	\$0	\$0

4. Estado de avance del proyecto.

Hitos del Proyecto:

- x Elaboración de estudios de interferencias y cruces viales.
- x Suministro e instalación de 16.373 metros lineales de redes de distribución.

5. Temas relevantes.

- ☞ Definir los delegados de los miembros del comité: Municipio de Villa del Rosario, Municipio de Los Patios, Gobernación de Norte de Santander y Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander).
- ☞ Cronograma precontractual y contractual: Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander).
- ☞ Cierre del proceso (obra e interventoría): Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander).

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22


- ☞ Adjudicación proceso (obra e interventoría): Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander).
- ☞ Firma de contratos (obra e interventoría): Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander).
- ☞ Acta de Inicio de contratos: Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander)
- ☞ Solicitud giro de recursos Nación: Secretaria de Aguas del Departamento (PDA de Norte de Santander) y Municipios de Villa del Rosario y Los Patios.

6. Seguimiento compromisos pendientes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CIERRE	ESTADO
1	Definir los delegados de los miembros del comité.	MVCT- Municipio y Gobernación	25/10/2021	CERRADO
2	Cronograma precontractual y contractual Interventoría	PDA	02/11/2021	EN DESARROLLO
3	Adjudicación componente obra civil	PDA	08/11/2021	EN DESARROLLO
4	Adjudicación componente interventoría	PDA	22/11/2021	EN DESARROLLO
5	Firma de contrato obra	PDA	19/11/2021	EN DESARROLLO
6	Firma contrato de interventoría	PDA	23/11/2021	EN DESARROLLO
7	Acta de Inicio de contratos obra civil e interventoría	PDA	06/12/2021	EN DESARROLLO
8	Solicitud de giro de recursos Nación	PDA y Municipios	08/11/2021	EN DESARROLLO
9	Informes mensuales de acuerdo con lo establecido en el convenio	PDA y Municipios	05/11/2021	EN DESARROLLO

7. Próxima Reunión.

El 22 noviembre 2021, en San José de Cúcuta a las 2:00pm.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

	
Fecha: 25/10/2021. Comité de Gerencia PDA Norte de Santander.	Fecha: 25/10/2021. Comité de Gerencia PDA Norte de Santander.

Por otra parte, el día 26 de octubre se llevó a cabo la reunión con el alcalde de Tibú, Nelson Leal, con el objetivo de socializar el convenio que permitirá finalizar las obras del acueducto interveredal en Tibú Norte.

	
Fecha: 26/10/2021. Reunión con el alcalde Tibú.	Fecha: 26/10/2021. Reunión con el alcalde Tibú.

Ese mismo día, se realizó el comité de seguimiento No. 41 de la construcción del Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander, proyecto que beneficiará a los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios en Norte de Santander.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22



El día 27 de octubre, se llevó a cabo la visita de obra donde se revisó en campo el avance del subproyecto No. 1 del Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander, obra que supera el 82% de avance en su ejecución.

También se visitó el subproyecto No. 4 en el municipio de Los Patios, donde se construyen los dos nuevos tanques de almacenamiento de agua potable que garantizan la disponibilidad del preciado líquido para todos sus habitantes.





La vivienda y el agua
son de todos

Minvienda

**FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O
AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO**

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS
FÍSICOS**

Versión: 6.0

Fecha: 17/09/2021

Código: GRF-F-22



Fecha: 27/10/2021.
Visitas de obra AMFPS.



Fecha: 27/10/2021.
Visitas de obra AMFPS.



Fecha: 27/10/2021.
Visitas de obra AMFPS.



Fecha: 27/10/2021.
Visitas de obra AMFPS.



Fecha: 27/10/2021.
Visitas de obra AMFPS.



Fecha: 27/10/2021.
Visitas de obra AMFPS.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

	
<p>Fecha: 27/10/2021. Visitas de obra AMFPS.</p>	<p>Fecha: 27/10/2021. Visitas de obra AMFPS.</p>

Conclusiones y recomendaciones:

El agua y el saneamiento son una prioridad en Norte de Santander, por ello, con soluciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, seguiremos trabajando de manera articulada con el departamento de Norte de Santander para mejorar la calidad de vida de los nortesantandereanos.

NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

Juan Pablo Serrano C.

Juan Pablo Serrano Castilla.
C.C. 77.094.276 de Valledupar.

Gloria Patricia Tovar Alzate

Gloria Patricia Tovar Alzate
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial.