	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 07 de febrero de 2022
HORA:	De 15:00 a 16:16 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Eliecer Abril, Consultor del Proyecto Jaime Narváez, Consultor del Proyecto (Diseño Hidráulico) Mauricio Enrique Villamizar Cruz, Consultoría del Proyecto (Geotecnia) Valentina Gutiérrez Ramírez, Consultoría del Proyecto (Arquitecta) Paola Andrés González Lozano, Secretaria Obras Públicas Municipio de Natagaima Sergio A. Rodríguez Olaya, Contratista DP-SDP VASB MVCT
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Objetivo de la reunión: Mesa técnica – seguimiento a los ajustes correspondientes al proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA. Se hace exposición y presentación de los ajustes radicados por parte del formulador del proyecto mediante radicado de referencia 2021ER0015612.
3. Comentarios de los asistentes
4. Consideraciones finales y compromisos

DESARROLLO:

1. **Presentación de los asistentes:** Se realiza presentación de los participantes; hay participación de parte del Municipio de Natagaima, la consultoría del proyecto y del grupo de evaluación de proyectos del MVCT-VASB.
2. **Objetivo de la reunión:** seguimiento a los ajustes requeridos media listas de chequeo, mesas de trabajo y correos electrónicos. El proyecto cuenta con

observaciones de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnicos, financiero y predial.

3. Intervención de los asistentes:

- Interviene el Ing. Sergio Rodríguez Olaya (Evaluador líder MVCT) quien realiza recuento del proceso del proyecto en el mecanismo de viabilización del VASB-MVCT.

- El Proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA, cuenta con las siguientes observaciones y características a la fecha:

a. Valor del proyecto \$7.683.000.748 estimado con la radicación inicial del mismo.

b. Resumen de observaciones:

Documentales y legales: Ajustes en carta de presentación y ficha MGA. Pendiente presentación de certificaciones.

Ambientales: Pendiente presentación de concesión de aguas vigente y ocupación de cauce por viaductos.

Institucionales: Actualización de formatos Resolución 0661/2019, y pendiente presentación del prestador. No se cuenta con documentación sobre el prestador. Se indicó

Técnicas: Presenta observaciones en estudios de topografía, suelos, estructuras, hidráulico. Debe ajustar y presentar diagnóstico situacional de los sistemas existentes y análisis de alternativas, cronograma de obra, memorias de cálculo, planos, manuales, especificaciones técnicas, entre las principales. También deberá presentarse documentación de soporte (certificaciones) y formatos. NO presenta aprobación de interventoría.

Financieras: El presupuesto cuenta con observaciones en su presentación y de sus soportes. Por observaciones técnicas, puede presentarse variaciones.

Pediales: Se requiere de ajustes en los planos prediales, certificaciones de servidumbre y/o autorizaciones y acreditación de titularidad de predio (estructura tanque).

c. A la fecha se han realizado las siguientes mesas de trabajo: Son 4 reuniones – 20 agosto/2020, 11 septiembre/2020, 23 febrero/2021 y 8 marzo/2021. En las mesas se contó con representación del municipio y consultoría.

d. Gestiones: Con oficio de referencia 2020ER0069214 se radican ajustes al proyecto. Se realiza evaluación de los mismos, y a nivel general, se evidencia que muchos de estos persistentes, no son atendidos integralmente o la nueva documentación aportada presenta requerimientos. Se remitió mediante correo electrónico lista de chequeo actualizada el 12 de marzo de 2021. El 30 de abril fue remitida la lista consolidada y complementada con observaciones al componente estructural.

El 6 y 7 de agosto de 2021 se remitieron ajustes parciales (estudio de suelos, diseño estructural, diseño hidráulico, y presupuesto) de parte de representante de la consultoría mediante correo electrónico sobre los cuales se han realizado observaciones que persisten.


- Respecto al resumen de observaciones enunciadas, el Ing. Jaime Narváez (Representante de la consultoría), manifiesta que frente a la proyección de población y las inquietudes planteadas frente a la fuente de información utilizada con base, esta fue válida en los últimos ajustes presentados. Igualmente hay atención frente al análisis de alternativas y diseño hidráulico.
 - Frente a lo anterior, el Ing. Sergio A. Rodríguez (MVCT) menciona que cuenta con varias versiones del proyecto y que se ha dificultado la verificación de los documentos por esa razón. Por lo anterior solicita se realice entrega de los documentos del proyecto actualizados (última versión) con la finalidad de evitar reprocesos y que se evidencien atención a los requerimientos. Una vez con los documentos completos se realizará nueva lista de chequeo verificando sobre lo requerido.
 - El Ing. Narváez (Consultoría) propone al evaluador líder que se vayan realizando mesas de trabajo por temática y en orden de prioridades con la finalidad de que se ajusten las documentaciones en caso que por efecto de las observaciones y se eviten reprocesos; las temáticas a tratar inicialmente serán proyección de población, análisis de alternativas y los diseños hidráulico y topográfico.
 - Sobre lo anterior, el evaluador líder manifiesta que se pueden realizar las mesas de trabajo verificando sobre cada uno de los pendientes, sin embargo recuerda que los proyectos presentados al MVCT deben venir completos, con la verificación y aprobación de la interventoría y en cumplimiento de la normativa técnica vigente.
- 4. Conclusiones y comentarios finales:** El proyecto cuenta a la fecha con pendientes de tipo legal, documental, ambiental, institucional técnico, financiero y predial.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo para presentación de ajustes: Diagnóstico situacional, análisis de alternativas y diseño hidráulico.	Municipio de Natagaima Consultoría e interventoría del proyecto Evaluador del MVCT	15/02/2022
2			
3			

FIRMAS (se realizó mesa técnica virtual – se adjunta registro fotográfico):

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	2/7/2022, 3:00:42 PM
Paola Andrea Gonzalez Lozano	Se unió antes	2/7/2022, 3:00:42 PM
Paola Andrea Gonzalez Lozano	Abandonó	2/7/2022, 3:55:30 PM
Paola Andrea Gonzalez Lozano	Unido	2/7/2022, 3:56:05 PM
Paola Andrea Gonzalez Lozano	Abandonó	2/7/2022, 3:57:21 PM
Paola Andrea Gonzalez Lozano	Unido	2/7/2022, 3:57:45 PM
Paola Andrea Gonzalez Lozano	Abandonó	2/7/2022, 4:00:31 PM
Paola Andrea Gonzalez Lozano	Unido	2/7/2022, 4:01:41 PM
Paola Andrea Gonzalez Lozano	Abandonó	2/7/2022, 4:16:45 PM
Laura Valentina Gutierrez Ramirez	Se unió antes	2/7/2022, 3:00:42 PM
Laura Valentina Gutierrez Ramirez	Abandonó	2/7/2022, 4:16:18 PM
Mauricio Villar (Invitado)	Se unió antes	2/7/2022, 3:00:42 PM
Mauricio Villar (Invitado)	Abandonó	2/7/2022, 3:21:56 PM
JAIME NARVAEZ (Invitado)	Unido	2/7/2022, 3:16:18 PM
JAIME NARVAEZ (Invitado)	Abandonó	2/7/2022, 4:16:22 PM
Ing. Eliecer Abril (Invitado)	Unido	2/7/2022, 3:21:01 PM
Ing. Eliecer Abril (Invitado)	Abandonó	2/7/2022, 4:16:34 PM
Mauricio Villar (Invitado)	Unido	2/7/2022, 3:24:38 PM
Mauricio Villar (Invitado)	Abandonó	2/7/2022, 3:26:39 PM
Victor Hugo Gomez Rodriguez (Invitado)	Unido	2/7/2022, 3:26:57 PM
Victor Hugo Gomez Rodriguez (Invitado)	Abandonó	2/7/2022, 3:46:26 PM
Mauricio Enrique Villar Cruz	Unido	2/7/2022, 3:28:55 PM
Mauricio Enrique Villar Cruz	Abandonó	2/7/2022, 4:08:19 PM
Mauricio Enrique Villar Cruz	Unido	2/7/2022, 4:16:15 PM
Mauricio Enrique Villar Cruz	Abandonó	2/7/2022, 4:16:19 PM
Mauricio Enrique Villar Cruz	Unido	2/7/2022, 4:16:21 PM
Mauricio Enrique Villar Cruz	Abandonó	2/7/2022, 4:16:26 PM



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista DP-SDP MVCT-VASB
Fecha: 07-02-2022