	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de junio de 2022
HORA:	De 02:30 a 03:00 pm horas
LUGAR:	Teams (Bogotá y Chimichagua)
ASISTENTES:	Jose Manuel Vásquez Leal - Evaluador Líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT Móvil. 3012193806 jvasquez@minvivienda.gov.co
INVITADOS Y AUSENTES:	Dr. Celso Moreno Borrero, Alcalde de Chimichagua. despachocalcalde@chimichagua-cesar.gov.co Ing. María Concepción Fernández Lima, Secretaria de Planeación Municipal Móvil. 3136510444- Secretariadeplaneacion@chimichagua-cesar.gov.co María Fernández – Diseñador Hidráulico Proyecto de Alcantarillado. mfdez868@gmail.com Hugo Cadena Paolomino – Diseñador cadenapalomino@hotmail.com

ORDEN DEL DIA:


1. Asistencia: Se evidenció que asistió el diseñador, la Secretaria de Planeación Municipal y el evaluador líder del Grupo de evaluación de Proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Por parte de la Interventoría, no asistieron.

ANTECEDENTE:

PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

ESTADO: En Requerimiento VALOR: \$4.509.171.851

El 24 de febrero del corriente el Ing. Líder de evaluación recibió la comunicación escrita por parte de la Ing. María Concepción Fernández Lima, Secretaria de Planeación Municipal, solicitando una mesa de trabajo, la cual atendí el 25 de febrero, convocando a una mesa de trabajo para el martes 01 de marzo, en la fecha y hora acordada. La Mesa de trabajo se llevó a cabo ese día y surgieron varias observaciones y compromisos. Entre ellos resolver el componente predial y ambiental, y algunos aspectos técnicos, que le tomaría al municipio

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

tres meses, de acuerdo como lo manifestó el Municipio en dicha reunión. El 25 de mayo, pasados los tres meses remití un correo consultando el estado de avance de las observaciones, pero sin recibir atención a esa consulta.

Posteriormente, convoqué a una mesa de trabajo para el día 06 de junio a las 4pm, atendiendo la solicitud del Alcalde manifestada ese mismo día en horas de la mañana en oficinas del Viceministerio de Agua, de dar prioridad a este proyecto "OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR" presentado por 9.531.498.581.

La Ing. María Concepción, el 06 de junio, amablemente me informó que el Municipio y el diseñador continúan adelantaron los ajustes a los documentos técnicos y de la misma forma se está adelantando el tema predial. Por tanto, mediante correo electrónico, nuevamente convoqué a reunión, para el 21 de junio a fin de conocer en qué se ha avanzado durante estos días.

El 21 de junio se esperó por más de una hora que se unieran los grupos de trabajo de la Alcaldía, diseños e interventoría. Sin embargo, no llegaron.

Por tanto, nuevamente se convocó a mesa de trabajo para la siguiente semana, el 28 de junio a las 10:00 am, sin embargo el ing. Hugo Palomino solicitó mediante conversación telefónica, esta fuera reprogramada para las 2:30pm.


DESARROLLO:

El Ing. Diseñador manifestó que el pozo de inspección se construyó de 8" y de este se determinó que la capacidad del pozo es de 96lps. Suficiente para la demanda. Desde la mesa de trabajo de marzo se evidenció que no se contaba y se necesitaba adquirir el predio y solicitar la concesión de agua ante CorpoCesar.

El diseñador, Ing. Hugo, manifiesta que no ha adelantado los ajustes al diseño debido a que el Alcalde no ha culminado el proceso predial, el cual se encuentra en sucesión debido al fallecimiento reciente del propietario del predio.

El Ing. Hugo Palomino, manifiesta que el propietario del predio falleció y el Alcalde está a la espera y atento a que se adelante el proceso de sucesión con los herederos. Lo cual fue confirmado por la Secretaria de Planeación, Ing. María Concepción. Sin embargo, a la fecha no se tiene claridad del estado del componente predial. La Ing. María Concepción manifiesta que buscará tener para el 5 de julio información, sobre cómo avanza la sucesión.

El evaluador líder reitero su disposición y la de sus compañeros especialistas del Grupo de evaluación, para recibir y evaluar el producto o conocer si existen dudas durante el proceso para así, poder contribuir a su solución.

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Convocar a una nueva mesa de trabajo para el 6 de julio y continuar con el seguimiento y el apoyo hacia el Municipio.	Ing. José Manuel Vásquez Leal, Evaluador líder.	29/Junio/2022
2	Envío de los ajustes técnicos atendiendo la organización sugerida por el evaluador líder.	Hugo Palomino, Diseñador.	05/Julio/2022
3	La Ing. María Concepción buscará tener para el 5 de julio información, sobre cómo avanza la sucesión.	Ing., María Concepción, Sec. de Planeación.	05/Julio/2022


ANEXOS:

Sin anexos

FIRMAS: Ver Imagen de Asistencia.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal

Fecha: 28-06-2022

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Convocatoria:

Editar
Cancelar
Responder a todos
Ocupado
Categorizar

Chimichagua - Nuevamente se convoca a mesa de trabajo.

Mar 28/06/2022, 'de' 14:30 a 15:30

Unirse a la reunión de Teams

Calendario

15 minutos antes

Buen día,
Dr. Celso Moreno Borrero,
Alcalde de Chimichagua,

Mediante el presente, nuevamente convoco a mesa de trabajo, a fin de conocer en qué se ha avanzado desde el martes 01 de marzo, por tanto, que el proyecto casi completa cuatro (4) meses sin atención a las observaciones.

El 24 de febrero del corriente recibí comunicación escrita por parte de la Ing. María Concepción Fernández Lima, Secretaria de Planeación Municipal, solicitando una mesa de trabajo, la cual atendí el 25 de febrero, convocando a una mesa de trabajo para el martes 01 de marzo, en la fecha y hora acordada. La Mesa de trabajo se llevó a cabo ese día y surgieron varias observaciones y compromisos. Entre ellos resolver el componente predial y ambiental, y algunos aspectos técnicos, que le tomaría al municipio tres meses, de acuerdo como lo manifestó el Municipio en dicha reunión. El 25 de mayo, pasados los tres meses remití un correo consultando el estado de avance de las observaciones, pero sin recibir atención a esa consulta.

La Ing. María Concepción, Secretaria de Planeación, el 06 de junio, amablemente me informó que el Municipio y el diseñador continúan adelantando los ajustes a los documentos técnicos y de la misma forma se está adelantando el tema predial. Por tanto, se convocó a una mesa de trabajo para acompañar este ejercicio y conocer el estado de avance, sin embargo, a esta mesa no asistió el Municipio, ni el diseñador, ni el interventor.

Reitero mi disposición y la de mis compañeros especialistas del Grupo de evaluación, para recibir y evaluar el producto o conocer si existen dudas para así, poder contribuir a su solución.

Muchas gracias.

José Manuel Vázquez Leal
Contratista
MVCT, Grupo de Evaluación de Proyectos.
3012193806

Seguimiento

Organizador

José Manuel Vázquez ...

Asistentes

Sin respuesta: 6

cadenapalomino@ho...
Obligatorio

despachocalcede@chi...
Obligatorio

secretariadeplaneacio...
Obligatorio

mfdez868
Obligatorio

Eduardo Enrique Car...
Opcional

Gloria Patricia Tovar A...
Opcional

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su PC o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Asistencia:

