

 	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de julio de 2022
HORA:	De 4:00 p.m. a 4:30 p.m.
LUGAR:	Teleconferencia
ASISTENTES:	<u>Acuasan</u> - Diana Ballesteros. <u>MVCT-VASB-DPR</u> -Bibiana Pedraza Se anexa lista de asistencia
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Estado de avance ampliación celda Relleno El Cucharó - San Gil, Santander.

El MVCT solicita se informe el avance en la solución de la contingencia presentada en junio de 2021 con la disposición final de residuos en el relleno El Cucharó cuando se llenó la capacidad de la celda 7A del mismo.

ANTECEDENTES

Acuasan es el prestador del servicio público de aseo (recolección, transporte y disposición final) de San Gil desde el 2005 y es titular del Relleno Sanitario El Cucharó, el cual cuenta con una capacidad licenciada para aproximadamente 20 años.

En 2019, debido a la ya pronta terminación de la capacidad de la celda 7A, Acuasan solicitó apoyo a la Gobernación de Santander para extender la celda 7 (adecuar celda 7B). La Gobernación apoyó estas inversiones a través de la ESANT, la cual contrató con el Consorcio San Gil 2020 la adecuación de la celda 7B mediante el contrato No.077 de enero de 2021 por aproximadamente \$1.161 millones de pesos en un plazo de 3 meses, adecuación que aumentaría la vida útil de la celda por aproximadamente 4 años adicionales. No ha sido posible dar inicio al contrato de adecuación de la celda 7B por inconvenientes presentados por parte del contratista respecto a la estabilidad de un muro que separa la celda 7A de la celda 7B. Acuasan puso los estudios técnicos a disposición del contratista, pero este dice que hay riesgos de estabilidad de los que no está dispuesto a hacerse cargo.

La disposición final se presta de manera adecuada por parte del operador (desde junio de 2021) en Relleno Sanitario Emsacol, vecino del frente de El Cucharó en San Gil.

DESARROLLO:

Acuasan informa que a la fecha no se han iniciado las obras de adecuación de la celda 7B del relleno El Cucharó contratadas por la ESSANT, por lo que, dado que la celda 6 del mismo aún cuenta con 6928 m³ de capacidad, el 11 de julio se recibió visita de la

Autoridad Ambiental CAS donde se le informó del reinicio de operación de disposición final en El Cucharo, de ser posible desde el 18 de julio. Acuasan realiza en el momento rutas selectivas y tiene un contrato con la empresa Ecosangil para el tratamiento del material orgánico, aprox. un 60% del total de los residuos. Por lo anterior, la capacidad disponible en la Celda 6 permitiría la disposición final del 40% de residuos remanentes por aproximadamente 7 meses.

Respecto al cronograma de obras de adecuación de la celda 7B, Acuasan informó que en próximos días se realizará reunión con la ESSANT donde se socializará el cronograma previsto.

FIRMAS: No aplica. Se realiza por teleconferencia. Se anexa lista de asistencia virtual.

Elaboró: Bibiana Pedraza, Contratista Grupo Residuos Sólidos
Fecha: Julio 12 de 2022

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: Teleconferencia FECHA: Julio 12 de 2022 HORA: 4:00 p.m.

TEMA: Avance ampliación celda PRESIDE: MVCT- Acuasan

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Bibiana Pedraza	Contratista	MVCT	3118103097	cpedraza@minvivienda.gov.co	Avance ampliación celda	Bibiana Pedraza
2	Diana Ballesteros	Jefe Aseo	Acuasan	3118229943	jefeaseo@acuasan.gov.co	Avance ampliación celda	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>