	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 31 de enero de 2023
HORA:	De 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams ¹
ASISTENTES:	<u>Empopamplona</u> -Alexander Araque – Jefe de Planeación -Ing. Mauricio Flórez -Jefe de Obras <u>Contratista de Obra</u> -William Arias – Ing. Director Proyecto de Obra -Kelly Parada – Ing. Residente de obra <u>Contratista de Interventoría</u> -Guillermo Rojas – Representante Legal Interventoría <u>MVCT</u> -Patricia León Botón – DPR-VASB Se anexa lista de asistencia
INVITADOS:	-----

ORDEN DEL DIA:


- Presentación Empopamplona ESP avance ejecución Convenio 1122 de 2021
- Presentación con el detalle de las actividades que se han ejecutado en el último mes del proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA FASE II”
- Comparación entre lo programado y lo ejecutado
- Avance por componentes del proyecto (Obra y suministros)
- Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

- ✓ Se realiza presentación de cada uno de los asistentes.
- ✓ La Ing. Patricia León expone el contexto de la reunión en relación con conocer el estado del proyecto, los resultados de avance, obligaciones del convenio y pagos a terceros.

¹ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzljOGJkNjYtOGM5ZC00Njk2LTgyZTctOWY1NmMwYjMyYjc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

- ✓ La Ing. Kelly Parada presenta el avance de la obra y las actividades desarrolladas durante los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023:

-Fecha de terminación 27 de enero de 2023

En el mes de diciembre se desarrollaron las siguientes actividades:

- Avance en la instalación del paquete de impermeabilización
- Manejo de Lixiviados: Espina de pescado, se presenta esquema y registro fotográfico
- Construcción del sistema de aguas lluvias de canales rectangulares de 50 x 50 cm, construcción de alcantarillas y retiro de material. Se presenta registro fotográfico
- Actividades complementarias (cerramiento de fachada y en alambre de púas y poste de concreto).
- Con fecha al 9 de diciembre de 2023 se tenía un avance del 93%, el cual corresponde al 31 de diciembre de 2023, toda vez que los contratos de obra e interventoría se suspendieron por condiciones climáticas de la región que impidieron el normal desarrollo.

En el mes de enero se desarrollaron las siguientes actividades:

- Paquete de impermeabilización y se presenta registro fotográfico
- Construcción y adecuación de vías de acceso: corte-nivelación-perfilado y fondo
- Instrumentación geotécnica: instalación de pozos de monitoreo (incluye piezómetros), inclinómetros. Se presenta registro fotográfico.
- Se presenta registro fotográfico y vistas aéreas del antes y después. Las fotos corresponden al sábado 21 de enero de 2023.
- Se presenta el cuadro de ejecución con corte al 27 de enero de 2023.
- Se ilustra diapositiva con el avance financiero con los pagos al contratista a la fecha que corresponde al 83%.

- ✓ Patricia León, informa que los anexos del informe de interventoría del mes de diciembre de 2022 no se adjuntaron al respectivo informe. Se solicita la presentación de los anexos 7 (diseño de mezcla) y 8 (certificación de calidad de los materiales)

-La ing. Kelly Parada presenta los certificados expedidos por Geomatrix de la malla, filtros, geotextil y del terratrack. Quedan pendientes los resultados de laboratorio de las pruebas realizadas al material de lleno del muro de contención para las últimas secciones de construcción.

- ✓ El Ing. Guillermo Rojas informa el avance de los contratos:


-Respecto al contrato MVCT 01 de 2022, referente a la obra se encuentra en un 100% de ejecución y las partes están en proceso de revisión de la documentación final (memorias, planos récords, manual operativo, etc.)

-Está pendiente un pago por 19% para la liquidación del contrato.

-Respecto al contrato de interventoría está en proceso de terminación al 100%

Para el avance financiero se han hecho dos (2) pagos:

-Acta parcial No. 1 por valor de \$40.017.191,99 presentada en julio de 2022 y se pagó en noviembre de 2022

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

-Acta parcial No. 2 por valor de \$226.214.947,58 presentada en diciembre y se volvió a presentar en enero por solicitud de la Fiducia, la cual fue pagada hasta el 30 de enero de 2023.

-Pendiente de pago un 40%

-Respecto al contrato MVCT 03 de 2022 para suministro de tubería, se terminó el 29 de agosto de 2022 se ejecutó al 100% y a la fecha se tiene un pago al 100%

-En relación al contrato MVCT 04 de 2022 de suministro del Bulldozer, se terminó el 6 de enero de 2023. La interventoría contrató un ing. Electromecánico para verificación de las especificaciones técnicas de la máquina, cuya acta fue remitida al MVCT con el respectivo informe de interventoría. Se tienen todas las actas de recibo final, terminación y acta de entrega al municipio.

-El Ing. Alexander Araque y el ing. Mauricio Flórez informan que el Bulldozer está operando desde diciembre de 2022, una vez obtenidas las pólizas de todo riesgo. Se tiene documento con el municipio de Pamplona para la operación por parte de EMPOPAMPLONA.

-El Ing. Guillermo Rojas continúa informando que el Contrato de Suministro MVCT No. 4 tiene acta de recibo final del 22 noviembre de 2022.

- ✓ Patricia León manifiesta que en el marco de las revisiones de los informes financieros del Convenio 1122 de 2021 se hace necesario revisar los gravámenes financieros del mes de octubre pues al parecer hay diferencias y por lo tanto, ajustar el informe financiero del mes de noviembre y diciembre de 2022.

- Patricia León pregunta ¿Ya se hizo el giro de los recursos del Departamento de Norte de Santander a la Fiducia por valor de \$1.000.000.000 con ocasión del otrosí No. 1 del Convenio 1122 de 2021 que se firmó el 30 de diciembre de 2022?


-El Ing. Alexander Araque informa que el giro por parte del Departamento de Norte de Santander se hizo a la Fiducia el jueves 26 de enero de 2023.

-Patricia León informa que es necesario la actualización del SIGEVAS, en especial las novedades de los contratos de obra e interventoría y las pólizas. Así mismo, se debe actualizar la información de las especificaciones técnicas y el personal.

- ✓ Patricia León manifiesta que es necesario, remitir toda la documentación final (memorias, planos récord de la obra, manual de operación) y que es necesario programar una visita técnica a campo para verificación de las obras.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir resultados de laboratorio del material del lleno de las últimas capas del muro de contención (Densidad de compactación y las caracterizaciones) realizados en octubre y noviembre	Contratista de obra Ing. William Vera	1-02-2023
2	Remitir resultados de laboratorio de las	Contratista de	1-02-2023

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01


	contramuestras del material del lleno de las últimas capas del muro de contención (Densidad de compactación y las caracterizaciones) realizados en octubre y noviembre	interventoría Ing. Guillermo Rojas	
3	Remitir tarjeta de propiedad del Bulldozer, póliza todo riesgo y documento de comodato entre el municipio de Pamplona y EMPOPAMPLONA.	EMPOPAMPLONA SA ESP	7-2-2023
4	Actualización del proyecto en SIGEVAS	EMPOPAMPLONA SA ESP	3-2-2022
5	Visita técnica para verificación en campo del proyecto	Todas las partes	9 y 10 de febrero de 2023
6	Entrega documentación final (memorias, planos récord, etc.) con los avales o firma de la interventoría	Contratista de obra	9 y 10 de febrero de 2023


FIRMAS: Se anexa lista de asistencia

Elaboró: Patricia León – MVCT-VASB-DPR

Fecha: 31 de enero de 2023

Soporte reunión virtual:



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: Virtual-Plataforma Teams FECHA: Enero 31 de 2023 HORA: 8:00 am-9:00 am

TEMA: Seguimiento proyecto Optimización Relleno Sanitario “La Cortada” Pamplona-Fase II PRESIDE: MVCT-EMPOPAMPLONA

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Empopamplona ESP, Municipio de Pamplona, Contratistas y residentes de obra e Interventoría

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática
1	MAURICIO FLOREZ ACEVEDO	JEFE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE REDES	EMPOPAMPLONA	3158081876	rmauricioflorez@gmail.com	Detalles Constructivos Relleno Sanitario la Cortada
2	WILLIAM VERA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA	3154707095	williamvera@hotmail.com	comité de seguimiento
3	Guillermo Rojas Rodríguez	Director de interventoría	Interventoría	3153984613	inguirojas@hotmail.com	Comité de obra
4	KELLY YOHANNA PARADA ARIZA	RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA	3156135532	Kellyta_302@hotmail.com	Reunión de seguimiento
5	Alexander Araque Leal	Jefe de planeación	EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.	3153713287	planeacionempopamplona@gmail.com	Seguimiento proyecto CUR 1122
6	Patricia León	Contratista	MVCT-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Seguimiento ejecución proyecto Relleno Sanitario Pamplona

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>