

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN

### DATOS GENERALES:

FECHA:	23 de febrero de 2023
HORA:	De 09:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual MS Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jesús Eduardo Manzano Portillo Secretario de Planeación y Obras del municipio de Curumani e-mail: <a href="mailto:planeacion@curumani-cesar.gov.co">planeacion@curumani-cesar.gov.co</a></li> <li>- Fabian Andrés Jacome Pallares Gerente Acuacur ESP e-mail: <a href="mailto:acuacur@hotmail.com">acuacur@hotmail.com</a></li> <li>- Orlando Oliveros Urieta Consultor del proyecto e-mail: <a href="mailto:orlandoliveros@hotmail.com">orlandoliveros@hotmail.com</a></li> <li>- Libeth Sarabia Interventor de los estudios y diseños del proyecto e-mail: <a href="mailto:interventoriasa@gmail.com">interventoriasa@gmail.com</a>, <a href="mailto:libethsarabia2018@gmail.com">libethsarabia2018@gmail.com</a></li> <li>- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: <a href="mailto:DEMoreno@minvivienda.gov.co">DEMoreno@minvivienda.gov.co</a></li> </ul>

### OBJETO:

Socialización del alcance propuesto por la Entidad Formuladora para el proyecto denominado "CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-DEPARTAMENTO DEL CESAR" (Radicado: 2020ER0087888) conforme a lo establecido en el RAS y en la resolución MVCT 661/2019.

### ORDEN DEL DIA:

1. Socialización del alcance propuesto del proyecto por parte de la Entidad Formuladora (municipio de Curumani, Acuacur ESP).
2. Revisión de observaciones y requisitos pendientes por subsanar conforme a la última evaluación realizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (revisión documental preliminar, radicado 2020EE0073715 del 24/sep/2020).
3. Observaciones y comentarios finales.

### DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Seguidamente se indicó que el 24/sep/2020 esta cartera envió a la Entidad Formuladora del proyecto los resultados de la "revisión documental preliminar" llevada a cabo por el Ingeniero Rafael Clavijo; con fundamento en ello el 26/feb/2021 el municipio de Curumani envió

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

información complementaria al MVCT para efectos de ser evaluada a profundidad en el marco de la modalidad “por requerimientos” establecida en la Res MVCT 661/2019.

Entendiendo que han transcurrido dos años desde la última entrega de información y adicionalmente el funcionario de este Ministerio que en su momento tenía a cargo el proyecto ya no labora en la entidad, se hace necesario retomar el proceso de evaluación partiendo de la lista de revisión elaborada en su momento por el Ingeniero Clavijo. En ese orden de ideas y con la finalidad de tener mayor claridad sobre el alcance del proyecto por parte del Evaluador Líder del MVCT y así mismo revisar los temas pendientes referentes al proceso de evaluación, se acordó con la Gerencia de Acuacur celebrar esta mesa de trabajo.

La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El Formulator del proyecto realizó una descripción general de la problemática asociada, alcances, costos, tiempos, impactos y riesgos del proyecto presentado al MVCT; los aspectos más relevantes de su exposición se indican a continuación:
  - **Problemática:** Con frecuencia la conducción existente en tubería PVC Ø8” presenta fallas mecánicas que se traducen en fugas o pérdidas de agua, adicionalmente esta conducción supera los 30 años de antigüedad y conforme a los modelos hidráulicos del sistema de acueducto elaborados por el Consultor, ya no tiene la capacidad de transportar el caudal de agua que requiere la población actual, tanto así que la continuidad del servicio por esta situación, oscila entre las 22 y 23 horas/días; se comenta que en 2020 se registraron 5 días sin el servicio de acueducto en algunos barrios de la cabecera municipal. La conducción existente es objeto de conexiones ilegales.
  - **Alcance:** Construir una nueva línea de conducción de 4031m de longitud aproximadamente para transportar agua potable desde la planta de potabilización a la red de distribución en la cabecera municipal. La población a beneficiar con este proyecto se estima en 31401 habitantes al año 2023 y 50847 habitantes al año 2045 (horizonte de diseño).
  - **Costos:** COP\$ 3.406.001.717.
  - **Tiempos de ejecución:** 8 meses (contrato obra civil + suministros).
  - **Impactos:** Con este proyecto se espera incrementar la continuidad del servicio de acueducto a 24 horas/día en la cabecera municipal.
  - **Riesgos:** El proyecto no se encuentra en zona de alto riesgo no mitigable.
  - **Predios y servidumbres:** No requiere.
  - **Otros:** El proyecto no afecta comunidades indígenas y/o afrodescendientes, tampoco requiere de autorizaciones ambientales (e.g.: concesión aguas, ocupación de cauce, aprovechamiento forestal).
  
2. Respecto a las observaciones y requisitos pendientes por subsanar según la última evaluación realizada al proyecto por el MVCT, el Gerente de ACUACUR manifestó que se tienen algunos avances en materia de actualización, ajuste y complemento de la documentación que se presentó al MVCT; así mismo señaló que el municipio de Curumaní tiene la expectativa de lograr la viabilización del proyecto lo antes posible, toda vez que una de las metas de la actual administración municipal es iniciar y terminar la construcción de este proyecto en 2023, construcción que según el cronograma de obra dura 8 meses.

Sobre este último punto, el MVCT precisó que la meta de la administración municipal es bastante ambiciosa conociendo que estamos finalizando el mes de febrero/2023 y en ese sentido se dispondrían de 2 meses para lograr la viabilización del proyecto por parte este Ministerio y ejecutar la etapa precontractual de la obra civil y la interventoría. Se sugiere revisar dicha meta habida cuenta que los tiempos para surtir los procesos de contratación pueden afectar el cumplimiento de las fechas

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

previstas. Sin embargo, en lo que compete a esta cartera, se precisa que existe toda la disposición para viabilizar el proyecto lo antes posible, no obstante, también se aclara que ante la premura que expresa la Entidad Territorial, no es posible omitir o soslayar el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del mecanismo de viabilización (Res. MVCT 661/2019).

- Como anexo a la presente acta se incluye la ficha de “revisión documental preliminar” elaborada por este Ministerio en el virtud del mecanismo de viabilización consagrado en la Res. MVCT 661/2019; esta ficha en su momento fue dada a conocer al municipio de Curumaní mediante oficio con radicado 2020EE0073715 del 24/sep/2020.

Entre los asistentes se acuerda celebrar una nueva mesa de trabajo virtual el próximo jueves 02/mar/2023 de 9am a 12pm, con el objeto de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en esta mesa de trabajo, revisar la información actualizada del proyecto al año 2023 y así mismo continuar con el proceso de asistencia técnica a la Entidad Formuladora por parte del MVCT en lo concerniente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Res MVCT 661/2019.

Finalmente, el MVCT recuerda que pone a disposición del municipio de Curumaní su conocimiento y experticia en materia de gestión de proyectos de inversión para asistir técnicamente al Formador en la concepción de un proyecto que responda de forma adecuada a las necesidades de la población de la cabecera municipal. Así mismo se recuerda que la asistencia técnica que brinda el MVCT no tiene ningún costo monetario.

**COMPROMISOS:** (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar y socializar las evidencias y avances que ha logrado el Formador del proyecto en cuanto a la subsanación de las observaciones y cumplimiento de los requisitos señalados en la ficha de “Revisión Documental Preliminar” del 24/sep/2020.	Municipio de Curumaní, Acuacur ESP	02 de marzo de 2023

**EVIDENCIA DE ASISTENCIA:**



1. Summary

Meeting title Mesa de Trabajo 01 - Conducción acueducto cabecera urbana Curumani, Cesar

Attended 5

Start time 2/23/23, 9:00:19 AM

End time 2/23/23, 10:30:33 AM

Meeting duration 1h 30m 14s

Average attendance time 1h 17m 1s

2. Participants

Name	First join	Last leave	In-meeting durati	Email	Participant ID
Daniel Emilio Moreno Montenegro	2/23/23, 9:00:23 AM	2/23/23, 10:28:15 AM	1h 27m 51s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@i
orlando oliveros (Invitado)	2/23/23, 9:04:59 AM	2/23/23, 10:30:33 AM	1h 25m 33s		
GERENTE ACUACUR	2/23/23, 9:07:28 AM	2/23/23, 10:29:17 AM	1h 21m 48s		
SARABIA	2/23/23, 9:09:38 AM	2/23/23, 10:28:00 AM	1h 18m 22s		
SECRETARIO DE PLANEACION	2/23/23, 9:19:34 AM	2/23/23, 10:11:06 AM	51m 32s		

3. In-Meeting Activities

Name	Join time	Leave time	Duration	Email	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	2/23/23, 9:00:23 AM	2/23/23, 10:28:15 AM	1h 27m 51s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
orlando oliveros (Invitado)	2/23/23, 9:04:59 AM	2/23/23, 10:30:33 AM	1h 25m 33s		Presenter
GERENTE ACUACUR	2/23/23, 9:07:28 AM	2/23/23, 10:29:17 AM	1h 21m 48s		Presenter
SARABIA	2/23/23, 9:09:38 AM	2/23/23, 10:28:00 AM	1h 18m 22s		Presenter
SECRETARIO DE PLANEACION	2/23/23, 9:19:34 AM	2/23/23, 10:11:06 AM	51m 32s		Presenter

Elaboró: Daniel Moreno.