

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA REUNIÓN PRESENCIAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Sincelejo, Colombia, 07 de septiembre de 2023
HORA:	De 9:30 a.m. a 17:30 p.m.
LUGAR:	Instalaciones de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P.
ASISTENTES:	Tomas Oliveros, Subgerente Técnico ADS Juan Pablo Chávez, Profesional universitario especializado ADS Jaime Vergara, Subgerente Aseguramiento ADS Jorge Velosa B, Profesional universitario especializado ADS Leslie Gómez, contratista Líder PDA Sucre, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Asistencia técnica al PDA de Sucre - Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. y seguimiento a los instrumentos de planeación.
3. Avance de PEI.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión a las 9.30 a.m. con la presentación de los asistentes en las instalaciones de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P.
2. Asistencia técnica al PDA de Sucre - Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. y seguimiento a los instrumentos de planeación.

La ingeniera Leslie Gómez inició realizando el seguimiento a la ejecución de las inversiones por componente – PEI Capítulo 2023.

En el componente de aseguramiento de la prestación, se indicó por parte del profesional Jaime Vergara que, a la fecha tiene un porcentaje de avance del 100%. Sobre el plan de aseguramiento se informó que se encuentre en ejecución, con un porcentaje general del 60%.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

En el componente social, se informó por parte del profesional Jaime Vergara que a la fecha tiene un porcentaje de avance del capítulo 2023 es del 100%. No obstante, el plan de gestión social se encuentra en ejecución, con un porcentaje de avance del 65%, discriminados en sus actividades así: capacitación 67%, en participación ciudadana 58% y en comunicación 70%.

En el componente de inversión en infraestructura AAA, se solicitó al subgerente técnico informar sobre el estado de la ejecución en los diferentes subcomponentes del PEI capítulo 2023, así:

- Subcomponente de inversión en infraestructura AAA:

El ingeniero Tomas Oliveros y Juan Pablo Chavez informaron el estado de los proyectos que se encuentran proyectados en las metas y proyectos del PEI capítulo 2023. El porcentaje de ejecución es del 59% de avance.

Proyecto	Estado
Ampliación y Optimización del sistema de acueducto de los Corregimientos de Mateo Pérez y Mata de Caña en el municipio de Sampués -Sucre.	Viabilizado en el mecanismo de nacional, en proceso de contratación.
Ampliación del sistema de acueducto segunda etapa de la cabecera municipal de Sampués, departamento de Sucre	Viabilizado en el mecanismo de nacional, en proceso de contratación.
Optimización del sistema de alcantarillado del municipio de San Luis de Sincé	Viabilizado en el mecanismo de nacional, en proceso de contratación.
Ampliación y Optimización del sistema de acueducto rural de las comunidades La Mejía y Aguilar, municipio de Caimito departamento de Sucre	Con concepto técnico / presentado en el mecanismo de nacional
Construcción de la segunda etapa del alcantarillado del Corregimiento de Santiago Apóstol, municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre.	Viabilizado en el mecanismo de nacional, en proceso de contratación.
Ampliación y Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Santiago apóstol en el municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre.	Con concepto técnico / presentado en el mecanismo de nacional.
Construcción del sistema de acueducto de la comunidad de San José Vereda, Municipio de Sampués, departamento de Sucre	Se encuentra en formulación.
Construcción del sistema de acueducto de la comunidad de Mirabel, Municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre	Se encuentra en formulación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Proyecto	Estado
Ampliación y Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento Las Piedras, municipio de Tolúviejo, departamento de Sucre	Se encuentra en formulación, presenta dificultades en temas prediales.
Ampliación y Optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de Buenavista, departamento de Sucre	Se encuentra en formulación, presenta dificultades por falta de recursos.
Ampliación y Optimización de la cuarta etapa del sistema de acueducto urbano del municipio de Sucre, departamento de Sucre	Se tiene previsto en 15 días presentar para viabilidad al mecanismo departamental.
Ampliación y Optimización de la segunda etapa del sistema de acueducto urbano del municipio de Majagual, departamento de Sucre	Se encuentra en formulación, presenta dificultades por falta de recursos.
Ampliación y Optimización de la segunda etapa del sistema de acueducto urbano del municipio de Caimito, departamento de Sucre	Se encuentra en formulación, presenta dificultades por falta de recursos.
Optimización del sistema de alcantarillado urbano del municipio de Caimito, departamento de Sucre	Se encuentra en formulación, presenta dificultades por falta de recursos.
Optimización del colector final y sistema de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de Galeras, departamento de Sucre	Se encuentra en formulación, presenta dificultades por falta de recursos.
Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento Siete Palmas del municipio de Caimito, departamento de Sucre	Se encuentra en formulación.
Optimización del sistema de alcantarillado del Corregimiento Las Piedras, municipio de Tolúviejo, departamento de Sucre	Se radicó el 1 de septiembre de 2023 al mecanismo departamental.
Reformulación del proyecto construcción del sistema de alcantarillado de la cabecera municipal de San Benito Abad fase II departamento de Sucre	Se radicó ante el mecanismo de viabilización nacional y se encuentra aprobada.
Ampliación y optimización del sistema de acueducto rural en los corregimientos de Segovia y Los Perez en el municipio de Sampués - Sucre.	Presentado ante el mecanismo de viabilización nacional.
Ampliación y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Cayo de la Cruz, municipio de San Marcos, departamento de Sucre	Viabilizado en el mecanismo de nacional, en proceso de contratación.

- Subcomponente de mecanismo departamental de viabilización de proyectos:

El ingeniero Tomas Olivero informó que se encuentran formulando la propuesta para ejecutar este subcomponente, teniendo en cuenta las necesidades de mobiliario, equipos y software que presenta el mecanismo de viabilización departamental.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Subcomponente de gestión predial:

Se informó por parte del profesional Jaime Vergara que del presupuesto comprometido para esta vigencia se ha ejecutado un 56%.

En el componente Ambiental, se informó por parte del profesional Jaime Vergara, que se presentará para aprobación del comité directivo la modificación del Plan Ambiental PEI Capítulo 2023 de acuerdo al concepto favorable emitido por la Dirección de Política y Regulación – Grupo de Desarrollo Sostenible emitido a través de correo electrónico del día 06 de julio de 2023, lo anterior, para incorporar los siguientes proyectos: *"Elaboración de los estudios soportes (pruebas de bombeo, toma de muestras para el análisis físico, químico y bacteriológico del agua y formulación del programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA) para tramitar ante CARSUCRE la obtención de las concesiones de agua subterránea de los catorce (14) pozos profundos que abastecen actualmente los acueductos urbanos de los municipios de San Onofre y Santiago de Tolú, departamento de Sucre"* y *"Erradicación de los cinco (5) basureros a cielo abierto presentes en el corregimiento de Chinulito, municipio de Colosó, departamento de Sucre"*.

En el componente de gestión del riesgo sectorial, el profesional Jorge Velosa informó que se encuentra realizando el diagnóstico para la formulación del plan de gestión del riesgo.

La ingeniera Leslie Gómez llamo la atención sobre este componente, pues no se presenta avance en la estructuración del plan de gestión, por lo tanto, solicitó al PDA implementar las acciones necesarias para avanzar en el diagnóstico que permita formular dicho plan. Así mismo, les compartió el contacto telefónico de Beatriz Elena Rojas – contratista de la Dirección de Política de Regulación del MVCT, encargada de los temas de gestión de riesgo para el departamento de Sucre, para que, en caso de requerir asistencia técnica, se contacten con ella y puedan aclarar las dudas o inquietudes sobre la formulación del plan de gestión del riesgo.

De todos modos, se indicó que se solicitará una mesa de trabajo para realizar seguimiento al avance de este instrumento de planeación.

El profesional Jorge Velosa se comprometió a presentar un primer avance de la fase diagnóstica, en la última semana de octubre de 2023.

Adicionalmente, se informó que en los próximos días se realizará una mesa de trabajo virtual, en la cual se realizará la socialización de la estrategia del sector

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

de agua y saneamiento básico frente a impactos del fenómeno El Niño 2023-2024. La invitación fue remitida en días pasados y tendrá lugar de manera virtual, el día 13 de septiembre del presente, a las 9:00 am.

De acuerdo con lo anterior, se informó por parte del equipo del PDA de Sucre que a la fecha tienen un porcentaje de ejecución del PEI capítulo 2023 aproximadamente es del 61%, como se evidencia en la imagen:

Inversiones por Componente - PEI Capítulo 2023 (julio - agosto 2023)			
COMPONENTE	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 4.482.150.810,57	\$ 4.482.150.811	100%
PLAN DE ASEGURAMIENTO	\$ -	\$ -	
COSTOS DEL GESTOR	\$ 4.482.150.810,57	\$ 4.482.150.811	100%
COMPONENTE SOCIAL	\$ 588.100.000	\$ 588.100.000	100%
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	\$ 588.100.000	\$ 588.100.000	100%
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 81.276.604.902,66	\$ 47.592.579.474	59%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$ 80.148.480.573	\$ 46.923.523.345,14	59%
PRE INVERSIÓN			
MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS	\$ 84.300.000	\$ 84.300.000	100%
GESTIÓN PREDIAL	\$ 1.043.824.330	\$ 584.756.129	56%
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ -	\$ -	
PLAN AMBIENTAL			
COMPONENTE GESTION DEL RIESGO	\$ 249.067.000,00	\$ -	0%
CONOCIMIENTO	\$ 99.626.800		0%
REDUCCION	\$ 74.720.100		0%
MANEJO DE DESASTRES	\$ 74.720.100		0%
TOTAL	\$ 86.595.922.713,23	\$ 52.662.830.284,71	61%

Al respecto, la líder del PDA de Sucre solicitó cumplir con lo propuesto en las metas y proyectos trazados y adelantar las acciones para generar un avance en el componente de gestión del riesgo.

Adicionalmente, el subgerente de aseguramiento del PDA de Sucre indicó que tiene proyectado someter a consideración del Comité Directivo la modificación en el PEI capítulo 2023, incluyendo lo siguiente:

- Traslados de recursos financieros para los proyectos de pre inversión e inversión entre diferentes componentes y subcomponentes.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Reajuste de valores y fuentes de financiación de 4 proyectos, asignación de recursos e incorporación de recursos al PEI capítulo 2023 de \$2.423.560.133 en la fuente Nación PGN 2023 - subcomponente de infraestructura de la AAA.
- La modificación de metas y proyectos del capítulo 2023 para la incorporación de recursos de cuatro (4) proyectos de pre inversión e inversión.
- Incorporación y asignación de recursos para financiar la reformulación del "proyecto de optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Buenavista en la empresa Aguas de Sucre SA ESP de San Marcos departamento de Sucre".
- Presentación y aprobación de la modificación del plan ambiental PEI Capítulo 2023.

Con relación a lo requerido, la líder prestó la asistencia técnica para la agenda que tiene prevista el PDA de Sucre, solicitando que se revisen los planes de acción municipal, en razón a que se evidencia inconsistencias en la información presentada en el mes de mayo sobre los aportes al patrimonio FIA de los municipios vinculados al PDA. Por otro lado, se comprometió a consultar con el Subdirector de Programas (E) sobre la propuesta de modificación de las metas y proyectos del PEI capítulo 2023, toda vez que no se ha logrado estructurar los diseños de algunos proyectos por dificultades de tipo predial, técnico y financiero, razón por la cual el PDA solicitó actualizar algunos de ellos, eliminando e incluyendo cuatro (4) proyectos, dos de ellos en el marco de la modificación del plan ambiental, una consultoría y una reformulación. Adicionalmente, se evidenciaron proyectos que aún no cuentan con la fuente de financiación definida por el PDA de Sucre y su estado actual es: en formulación o con dificultades de tipo predial, técnico y financiero. De igual manera, existen proyectos con fuente de recursos por gestionar y cuyo su valor estimado en las metas y proyectos no coincide con el cierre financiero del PEI, por lo que, se hace necesario aclarar esta situación.

3. Avance de PEI.

Se informa por parte del subgerente de aseguramiento que a la fecha se han radicado ante el mecanismo departamental varios proyectos, lo cual generará un avance importante en la ejecución de las metas y proyectos planeados en el PEI Capítulo 2023.

Por otro lado, con la incorporación de los cuatro proyectos de pre inversión e inversión, se mejorará la ejecución en el componente de inversión en infraestructura AAA y componente Ambiental del PEI.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Articular reunión entre el equipo del PDA de Sucre y la profesional Beatriz Elena Rojas – contratista de la Dirección de Política de Regulación del MVCT	Leslie A. Gómez, contratista líder PDA Sucre VASB.	Por definir de acuerdo con las agendas.
2	Avanzar con las metas del componente de gestión del riesgo.	Jorge Velosa B, Profesional universitario especializado ADS - PDA Sucre	En la última semana octubre de 2023
3	Presentar propuesta subcomponente del mecanismo de viabilización de proyectos	Tomas Oliveros, Subgerente Técnico ADS- PDA Sucre	14 de septiembre de 2023

FIRMAS: (se anexa listado de asistencia)

Anexos: Lista de asistencia.

Elaboró: Leslie Gómez – Líder PDA Sucre
Revisó: Jaime Vergara, Subgerente Aseguramiento PDA Sucre
Fecha: 07 de septiembre de 2023

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Empresa Aguas de Sucre SA ESP FECHA: 7-septiembre 2023 HORA: 9:30 am - 5:30 pm.

TEMA: Seguimiento a los instrumentos de Planeación, revisión estado y avance PEI PRESIDE: Jaime Vergara - Subgerente Aseguramiento.

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Equipo PDA Sucre y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Tomás Oliveros T.	Subgerente Técnico	Aguas de Sucre.	3006689229	subgerentetecnico@aguasdesucre.com		
2	JUAN PABLO CHANCE	P.U. E	AGUAS DE SUCRE	3137150811	jchavez@aguasdesucre.com		
3	Jaime Vergara	Subgerente Aseguramiento	ADS	3017564323	subgerenteaseguramiento@aguasdesucre.com		
4	Jorge Velosa B	P.U.E	ADS.	3013590616	JorgeVelosaingeniero@gmail.com		
5	Lede A. Gomez	Contratista MUCT	MUCT Sub. Programas	3208947810	lagomez@hotmail.com		
6							
7							
8							