

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

FECHA	3 de agosto/ 23	N° DE COMISIÓN		N° DE COMISIÓN SIIF	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:			GABRIEL ENRIQUE BONETT SOLANO		
TIPO DE VINCULACIÓN:			CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS - MVCT		
DEPENDENCIA:			SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL		

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:						
COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO			INTERIOR	X	EXTERIOR	
RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:						
DESDE		HASTA			RUTA	
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
02	08	2023	02	08	2023	Bogotá -Arauca-Arauquita- Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Realizar visita técnica y revisión de estado ejecución del proyecto CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: GRF-F-59

Desarrollo de la vista:

El 02 de agosto de 2023.

Traslado aéreo Bogotá – Arauquita en vuelo comercial programado a las 05:30 a.m. hora de llegada 6:30 am. Recorrido terrestre hasta Arauquita.

El 02 de agosto 2023, se llevó a cabo reunión con líderes sindicales representantes de 3 sindicatos que participan de manera activa en la ejecución del proyecto construcción y ampliación de la planta de tratamiento de agua potable y tanque de almacenamiento del sistema de acueducto en el municipio de Arauquita.

Donde se abordaron los requerimientos laborales exigidos por los sindicatos que existen en el municipio de Arauquita y que tienen trabajadores en el proyecto, donde se indicó el cumplimiento de los acuerdos exigidos, informando que el contratista de obra ha realizado la rotación del personal cada 2 meses, ha realizado el pago puntual de seguridad social y cumple con el pago de salarios de manera cumplida cada 14 días.

Así, los líderes sindicales mencionaron estar de acuerdo con lo mencionado e indicaron que no tienen queja del cumplimiento de estas solicitudes.

Reunión con líderes Sindicales del Municipio de Arauquita.



 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

Posterior a dicha reunión, se realizó recorrido de obra, donde se evidencio que la ejecución reportada por la interventoría no corresponde a la ejecución encontrada en obra.

El proyecto presenta un avance de obra física reportado del 78 %, pero en la visita del 02 de agosto 2023 el apoyo a la supervisión conjunta con la supervisión del FINDETER y los contratistas de obra e interventoría, el avance físico no corresponde al registrado.

De los siguientes capítulos que hacen parte del alcance definido de la reformulación No 3 se evidencio los siguientes avances por componente:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

CIMENTACIÓN

Esta componente se encuentra ejecutado al 100%

FLOCULADOR

Esta componente se encuentra ejecutado al 50%, pendiente fundida de muros en concreto e instalaciones hidráulicas.

FLOCULADOR AVANCE DE OBRA 02 DE AGOSTO 2023





SEDIMENTADOR

Esta componente se encuentra ejecutado al 50%, pendiente fundida de muros en concreto e instalaciones hidráulicas.

AVANCE DE OBRA 02 DE AGOSTO 2023



 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

FILTROS

Esta componente se encuentra ejecutado al 50%, pendiente fundida de muros en concreto e instalaciones hidráulicas.



SISTEMA DE FILTRACIÓN

Esta componente se encuentra ejecutado al 50%, pendiente fundida de muros en concreto e instalaciones hidráulicas.

BARANDA –

Esta componente se encuentra ejecutado al 0%,

CASETA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN.

Esta componente se encuentra ejecutado al 50%, falta acabados e instalaciones hidráulicas.

CONEXIÓN DE DESARENADOR EXISTENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO.

Esta actividad se encuentra pendiente de ejecutar 0% de ejecución.

TANQUE DE CONTACTO DE CLORO

Esta componente se encuentra ejecutado al 50%, pendiente fundida de muros en concreto e instalaciones hidráulicas.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

CONSTRUCCION RESERVORIO SEMIENTERRADO

Esta componente se encuentra ejecutado al 70%, pendiente fundida de muros en concreto e instalaciones hidráulicas.



ESTACIONES DE BOMBEO ESTACIÓN DE BOMBEO A TANQUE ELEVADO – ESTACIÓN DE BOMBEO A TANQUE ELEVADO EXISTENTE.

Esta actividad se encuentra con un avance del 0% pendientes la intervención al cuarto de instalación de bombas y sus conexiones hidráulicas.

TANQUE DE LODOS

Esta componente se encuentra ejecutado al 70%, pendiente fundida de muros en concreto e instalaciones hidráulicas.



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE
COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS
FÍSICOS**

Versión: 1.0

Fecha:14/03/2022

Código: GRF-F-59

AVANCE DE OBRA 02 DE AGOSTO 2023



 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 1.0	
		PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 14/03/2022
			Código: GRF-F-59

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO

Esta componente se encuentra ejecutado al 0%, pendiente fundida de columnas, vigas y muros en concreto e instalaciones hidráulicas.



SISTEMA ELECTRICO RED DE MEDIA TENSIÓN A 13200 VOLTIOS – RED DE MEDIA INDIRECTA EN MT – RED DE BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA 600 VOLTIOS.

Esta actividad se encuentra con un avance del 0%.

De esta forma, es importante verificar los reportes del avance físico que está reportando la interventoría, donde se compruebe el avance real del proyecto, verificando el avance real del proyecto, el tiempo estimado requerido para la terminación del proyecto.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

Para lo cual se solicitó a FINDETER requerir a los contratistas de obra e interventoría, verificar el avance físico real del proyecto.

Conclusiones:

El proyecto presenta un avance físico menor al reportado por la interventoría, se debe revisar para identificar el avance físico real y determinar el tiempo necesario para terminarlo.

FINDETER deberá accionar mecanismos jurídicos como el apremio para culminar al contratista de obra a cumplir el cronograma y flujo de inversión.

Compromisos:

- Implementación de plan de contingencia con frentes de obra determinados para disminuir el atraso.
- FINDETER según recomendación de la interventoría deberá abrir proceso de apremio al contratista de obra.


EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD

JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	JACKELINE MENESES OLARTE	NOMBRE	GABRIEL ENRIQUE BONETT SOLANO

ANEXOS	
PASABORDOS	Si
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	NA
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	NA

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha:14/03/2022
		Código: GRF-F-59

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:<https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/gti-plt-01-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales-2.0.pdf>

	FORMATO: CERTIFICADO DE PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-26

EL SUSCRITO: JOSE LUIS RUIZ BARRIOS

CARGO: Secretario de Infraestructura **C. C. No.** 79.526.316 de Bogotá

CERTIFICA QUE:

EL SEÑOR: Gabriel Enrique Bonett Solano **C.C. No.** 1.979.530 de ocaña


CARGO: Profesional Apoyo a la Supervisión **DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

CON EL OBJETO DE:

Visita técnica de Supervisión, Coordinación y Seguimiento del del proyecto: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA*.

PERMANECIÓ EN LA CIUDAD DE: Municipio de Arauquita, Departamento del Arauca.

DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DE: 02 de agosto de 2023



FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

Arauquita 02 de agosto de 2023

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Tarjeta de Embarque / Boarding pass

011

Nombre del pasajero/Passenger name

BONETT SOLANO/GABRIEL ENRIQUE

NI1979530

Vuelo/Flight

9R 8710

Fecha/Date

02AUG

Salida/Departure

0535

Desde/From

BOGOTA

Hacia/To

ARAUCA

Puerta/Gate

A CONFIRMAR

Hora Embarque/Boarding Time

04:50

Asiento/Seat

18A

No. Ticket

192462262709



counter de SATENA una hora antes de tu vuelo.

Para pasaje electrónico, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya, el cual regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como por pérdida o averías del equipaje. / For passengers with electronic ticket, this is your travel ticket as per requested by Warsaw/The Hague conventions, regulation international air transportation. Such conventions in most of the cases limit the carrier's liability in the event of death or injuries as well as lost or damage of luggage.

- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada. / The passenger acknowledges the validity and conditions of the fare paid.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje. / The passenger acknowledges the documentation required for the trip.

www.satena.com

APRECIADO PASAJERO

RECUERDA QUE NUESTRO PROCESO

DE ABORDAJE CIERRA

45 MINUTOS

ANTES

DE LA SALIDA DEL VUELO

Después de este tiempo, no se permitirá el ingreso de más pasajeros.

CUANDO VUELAS CON NOSOTROS

NO PAGAS MÁS POR

	SATENA	Otras*
Selección de silla	✓	✗
Niño recomendado	✓	✗
Equipaje incluido	✓	✗
Web Check-in	✓	✗

CON SATENA
NO PAGAS MÁS

Equipaje de Mano Permitido / Carry-on Baggage Allowance - Cada pasajero puede llevar / Each passenger may take

1 Pieza de Equipaje
1 Piece of Baggage

1 Vuelos regionales **5 Kg equipaje de mano.**
1 Regional Flights **Hasta 15 Kg de equipaje de bodega MAX***

1 Artículo Personal
1 Personal Item

Cartera, mochila pequeña, laptop, cámara de video o bolso de bebé (si viaja con infante)
Purse, small backpack, laptop, video camera or diaper bag (when traveling with infant)



Tu equipaje de mano no tendrá costo si cumple con las medidas requeridas




Recuerda

Al llevar equipaje de Bodega, debes registrarlo en el counter de SATENA una hora antes de tu vuelo.

*Hasta 10kg en bodega para las rutas operadas en aeronaves con capacidad para 19 pasajeros o menos: LET410 - B1900 - JETSTREAM

"Si su equipaje de mano no cumple con el peso o volumen permitido, será enviado como equipaje condicional, previa cancelación del valor correspondiente por exceso de equipaje / If your hand luggage does not meet the weight or volume allowed, it will be sent as conditional luggage, pay for over weight before
Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano en cabina / Due to operational reasons some flights may enforce carry-on baggage restrictions
Si requiere asistencia favor contáctenos en la puerta de embarque de su vuelo / If you need any assistance please contact our staff at your boarding gate.



SATENA

ES COLOMBIA

NIT. 899999143-4
Av. Calle 26 No. 103-8 Entrada 1 Interior 11
Bogotá - Colombia
Web Site: www.satena.com
Call Center 57+1+8052222
Linea Nat. Gratuita 019003317100

TARJETA DE EMBARQUE BOARDING PASS

NOMBRE DE PASAJERO
PASSENGER NAME

BONETT SOLANO/GABRIEL EN+

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION/ID
NI1979530

VUELO FLIGHT	FECHA DATE	HORA TIME	CLASE CLASS
9R 8715	02AUG	2041	P

DE(FROM)/A(TO)
ARAUCA / BOGOTA

E-TICKET 0192462262709	EQUIPAJE/BAGGAGE 00/000 KG
---------------------------	-------------------------------

PASAJERO FRECUENTE
FREQUENT FLYER

PUERTA
GATE

HORA DE EMBARQUE
BOARDING TIME

1956



CONTROL
046

ASIENTO
SEAT
18B

GATE CONTROL

AGENTE
AUC009RCJ