

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA REUNIÓN PRESENCIAL**

### **DATOS GENERALES**

<b>FECHA:</b>	Sincelejo, Colombia, 09 de noviembre de 2023
<b>HORA:</b>	De 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
<b>LUGAR:</b>	Instalaciones de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P.
<b>ASISTENTES:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eduardo Pérez, Gerente general Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P.</li><li>• Andrés Ramos, Subgerente Aseguramiento de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P.</li><li>• Victor Montes, Profesional universitario de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. - área aseguramiento.</li><li>• Alfonso Bueno, Profesional universitario de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. - área aseguramiento.</li><li>• Anibal Acosta, Profesional universitario de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. - apoyo financiero.</li><li>• Johana Romero, Profesional universitario de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. - área social.</li><li>• Mariela Montiel, Contratista de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. - área gestión predial.</li><li>• Tomas Oliveros, Subgerente Técnico de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P.</li><li>• Jorge Velosa B, Profesional universitario especializado de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. - área ambiental.</li><li>• Leslie Gómez, contratista Líder PDA Sucre, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio</li></ul>
<b>INVITADOS:</b>	N.A.

### **ORDEN DEL DIA:**

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

1. Seguimiento a los instrumentos de planeación, estado y avance PEI capítulo 2023.

## **DESARROLLO:**

Se inició la reunión a las 10.30 a.m. con el seguimiento a los instrumentos de planeación, revisión del estado y avance del Plan Estratégico de Inversiones - PEI capítulo 2023 con el equipo de la Empresa Aguas de Sucre SA ESP, concluyéndose que, con corte a octubre tiene el mismo porcentaje reportado en para el mes de agosto del presente año, lo que representa un atraso significativo frente al cronograma y a las metas establecidas en el plan estratégico de inversiones PEI capítulo 2023.

Se inició con el seguimiento a la ejecución de las inversiones por componente – PEI Capítulo 2023, así:

1. Componente de aseguramiento

El profesional Alfonso Bueno informó que, el componente de aseguramiento de la vigencia 2023, presenta un avance de ejecución del 100%. Sobre el plan de gestión de aseguramiento cuenta con un avance de ejecución del 63% a corte 30 de septiembre, con fecha de finalización del 9 de diciembre de 2023, indicándose que están trabajando en la actualización del informe con corte 30 de octubre de 2023, el cual será enviado a la profesional Lucia Vergara de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a más tardar el 15 de noviembre de 2023.

De igual manera, se mencionó que tienen programado realizar visita de campo los días 21 y 22 de noviembre del presente, con la participación de la profesional Lucia Vergara del MVCT, con el propósito de hacer seguimiento al avance presentado en el plan de aseguramiento. El ingeniero Andrés se comprometió a coordinar el cronograma de visitas para el recorrido previsto.

Con referencia al avance del plan de aseguramiento se indicó que cuentan con un avance en la línea No. 1 del 80%, en la línea No. 2 del 80% y en la línea No. 3 del 30%; está última con un bajo porcentaje, debido a que no se había aportado la información suficiente para iniciar con el

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

fortalecimiento de la empresa de servicios públicos del municipio de San Benito Abad.

- **Costos gestor:** el profesional David Cerro mencionó que se requiere la aprobación de costos del gestor para terminar el año, pues se ya se ha ejecutado el 100% de los recursos aprobados en comité directivo del PDA de Sucre.

Se recomendó al equipo gestor verificar si ya se cumplió con la totalidad de las actividades aprobadas en el PEI capítulo 2023, realizar la gestión de los recursos para la adición, y socializar con la gobernación sobre la adición que se pretende realizar.

## 2. Componente social

En el componente social, se informa por parte del profesional Víctor Montes que a la fecha tiene un porcentaje de avance del capítulo 2023 es del 100%.

Sobre el avance de ejecución del plan de gestión social, la profesional Johana Romero informó que, con corte a 31 octubre de 2023 se cuenta con un avance de ejecución general del 75% aprox., discriminados de la siguiente manera:

- Línea de Capacitación: 73%
- Línea de comunicación: 90%
- Línea de Participación ciudadana: 62%

No obstante, se indicó que dichos porcentajes serán verificados con la profesional Ruby Montoya del MVCT, en la visita de seguimiento que se realizará el 15 de septiembre del 2023, en la cual realizarán el evento de Expoclubes.

Por otro lado, se informó que la baja ejecución de la última línea del plan, se debe a que, los cuatro proyectos viabilizados por el mecanismo nacional en el primer semestre del año, se encontraban en proceso de contratación, motivo por el cual no se había logrado realizar las socializaciones, conformación de veedurías y suscripción de actas de inicio. Dichas actividades ya se encuentran programadas para la semana del 20 al 24 de septiembre del presente.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Componente de inversión en infraestructura de AAA

3.1. Subcomponente de inversión en infraestructura de AAA:

El ingeniero Tomas Oliveros informó que el subcomponente de inversión en infraestructura de AAA continua a la fecha con un porcentaje ejecución del 59%. Sin embargo, informó que en la tercer semana del mes de noviembre de 2023, se realizará con la participación de profesionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las socializaciones, constitución de veedurías y suscripción de actas de inicio de los proyectos:

- Ampliación y Optimización del sistema de acueducto de los Corregimientos de Mateo Pérez y Mata de Caña en el municipio de Sampués -Sucre.
- Optimización del sistema de alcantarillado del municipio de San Luis de Sincé.
- Construcción de la segunda etapa del alcantarillado del Corregimiento de Santiago Apóstol, municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre.
- Ampliación y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Cayo de la Cruz, municipio de San Marcos, departamento de Sucre.

De acuerdo con lo anterior, el equipo técnico informó que a la fecha el PDA de Sucre ha avanzado en las actividades que tienen que ver con la estructuración y radicación de proyectos ante el mecanismo de viabilización nacional y departamental, en la contratación y ejecución de los proyectos y en diferentes tramites de gestión para la compra de predios; pero ha sido complicado contar un mayor avance de ejecución en este subcomponente, dado que se tenían planeadas la aprobación de las modificaciones en el PEI, pero debido a la falta de quórum no se pudo realizar. Además, no ha sido posible el cierre financiero de algunos proyectos radicados en el mecanismo de viabilización departamental, los cuales hacen parte de las metas proyectadas.

3.2. Mecanismo departamental de viabilización de proyectos:

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En el subcomponente de mecanismo departamental de viabilización de proyectos, el profesional Tomas Oliveros informó que a la fecha tiene un porcentaje de avance del capítulo 2023 es del 100%.

El profesional Tomas Oliveros informó que, se encuentra trabajando en el presupuesto para adelantar el proceso de contratación de este subcomponente y que, a más tardar el miércoles, 15 de noviembre de 2023, se contará con dicho insumo.

La ingeniera Leslie Gómez recomendó adelantar las acciones necesarias que garanticen la ejecución de los recursos comprometidos en este subcomponente, teniendo en cuenta que la presente vigencia está por terminar y se requiere el cumplimiento de las metas propuestas en el PEI.

3.3. Gestión predial:

Se informa por parte de Mariela Montiel el avance del subcomponente de gestión predial, así:

Proyectos /actividades	Valor inversión (\$)	Avance ejecución financiera (%)	Estado
Compra de predio Las Huertas, en el municipio de San Onofre, para el proyecto "Construcción de la primera etapa del sistema de alcantarillado Sanitario del corregimiento de Rincón del Mar, municipio de San Onofre Sucre"	\$103.385.377	10%	Se informa que ya se expidió el CDR por parte FIA, se encuentra en proceso la compra del predio, teniendo en cuenta que el propietario lo vendió y se tuvo que iniciar el proceso para la compra del predio con el nuevo propietario.
Compra de predio en el municipio de San Onofre, para el proyecto "Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de San Onofre departamento de Sucre"	\$46.370.752	4%	Se informa que ya se expidió el CDR por parte FIA.  Se cuenta con las escrituras de los pozos No. 13 y 14, pero sigue pendiente el pago para la inscripción de las mismas ante la oficina de Instrumentos Públicos, para finalizar con el proceso de legalización.  El pozo No. 9 se encuentra legalizado a nombre del municipio.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

<b>Proyectos /actividades</b>	<b>Valor inversión (\$)</b>	<b>Avance ejecución financiera (%)</b>	<b>Estado</b>
Compra de predio Villa María, en el municipio de Majagual, para el proyecto "Relleno Sanitario Regional Mojana"	\$435.000.000	42%	Se informa que ya se expidió el CDR por parte FIA. Se encuentra pendiente las facultades ante la alcaldía de Majagual y el Concejo Municipal.
Legalización de la compra de servidumbres para el desarrollo del proyecto "Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales e interceptor del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Corozal"	\$459.068.201	0%	No se ha expedido el CDR, se encuentra pendiente la expedición del Registro Presupuestal por parte de la Gobernación de Sucre.
<b>Valor subcomponente gestión predial</b>	<b>\$1.043.824.330</b>	<b>56%</b>	

#### 4. Componente gestión del riesgo

En el componente de gestión del riesgo sectorial, el profesional Jorge Velosa informó que continúa adelantando el diagnóstico para la formulación del plan de gestión del riesgo y se comprometió a presentar un primer avance del subcomponente de conocimiento de este instrumento de planeación a más tardar el 15 de diciembre de 2023.

La ingeniera Leslie Gómez llama la atención sobre la ejecución del componente de gestión riesgo, teniendo en cuenta que se va a terminar vigencia 2023 y no se presenta avance en la estructuración del plan de gestión, por lo tanto, solicitó al PDA de Sucre, que se implementen las acciones necesarias para avanzar en el diagnóstico que permita formular dicho plan.

#### **Avance PEI:**

De acuerdo con lo anterior, el equipo del PDA de Sucre informa que el porcentaje de ejecución del PEI capítulo 2023 es del 61%, como se evidencia en la imagen:

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Inversiones por Componente - PEI Capítulo 2023 (SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2023)			
COMPONENTE	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 4.482.150.810,57	\$ 4.482.150.811	100%
PLAN DE ASEGURAMIENTO	\$ -	\$ -	
COSTOS DEL GESTOR	\$ 4.482.150.810,57	\$ 4.482.150.811	100%
COMPONENTE SOCIAL	\$ 588.100.000	\$ 588.100.000	100%
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	\$ 588.100.000	\$ 588.100.000	100%
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 81.276.604.902,66	\$ 47.599.901.137	59%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$ 80.148.480.573	\$ 46.930.845.008,00	59%
PRE INVERSIÓN			
MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS	\$ 84.300.000	\$ 84.300.000	100%
GESTIÓN PREDIAL	\$ 1.043.824.330	\$ 584.756.129	56%
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ -	\$ -	
PLAN AMBIENTAL			
COMPONENTE GESTION DEL RIESGO	\$ 249.067.000,00	\$ -	0%
CONOCIMIENTO	\$ 99.626.800		0%
REDUCCION	\$ 74.720.100		0%
MANEJO DE DESASTRES	\$ 74.720.100		0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 86.595.922.713,23</b>	<b>\$ 52.670.151.947,57</b>	<b>61%</b>

Fuente: Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. (2023). Inversiones por componente – PEI capítulo 2023 (septiembre – octubre 2023). Imagen.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisar el estado de ejecución de los recursos comprometidos en el subcomponente del mecanismo de viabilización de proyectos, dado que la vigencia está por terminarse y se debe cumplir con las metas propuestas.	Tomas Oliveros, Subgerente Técnico ADS	Sin definir
2	Remitir a la profesional Lucia Vergara de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT, el informe de avance en la ejecución del plan de aseguramiento con corte a octubre de 2023.	Andrés Ramos, Subgerente Aseguramiento ADS	15 de noviembre de 2023

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
3	Coordinar con la profesional Lucía Vergara de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT, el cronograma de visitas para el recorrido que se va a realizar el día 20 de noviembre de 2023.	Andrés Ramos, Subgerente Aseguramiento ADS	Sin definir
4	Realizar la entrega de los avances del subcomponente de conocimiento del plan de gestión del riesgo sectorial a Beatriz Rojas - profesional de la Dirección de Política y Regulación del MVCT para su revisión y asistencia técnica.	Jorge Velosa B, Profesional universitario especializado ADS - PDA Sucre	15 de diciembre de 2023.
5	Coordinar una reunión con el Subdirector de Programas y el gestor del PDA de Sucre, con el fin de tratar temas referentes al cierre del PEI capítulo 2023 y los costos del gestor para la finalización del año.	Leslie Gómez - Líder PDA Sucre MVCT	Sin definir.

**Conclusiones y recomendaciones:**

- Se evidencia que al corte el porcentaje de ejecución del PEI capítulo 2023 es del 61%, no obstante, a pesar de que se han adelantado diferentes actividades para el cumplimiento de las metas establecidas en el PEI, la situación presentada entre el Gobernador y Gestor, ha incidido en la ejecución y el cumplimiento del cronograma y metas establecidas en el PEI capítulo 2023.
- En este orden de ideas, se recomienda llevar a cabo los planes y actuaciones de contingencia a que haya lugar, en aras de garantizar el cumplimiento del PEI capítulo 2023, teniendo en cuenta que resta mes y medio para culminar la presente vigencia.

**FIRMAS:** (se anexa listado de asistencia)





Anexos: Lista de asistencia.  
 Elaboró: Leslie Gómez – Líder PDA Sucre  
 Revisó: Andrés Ramos, Subgerente Aseguramiento PDA Sucre  
 Fecha: 9 de noviembre de 2023

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**

LUGAR: \_\_EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.\_\_\_\_FECHA: NOVIEMBRE 9 DE 2023\_\_HORA: \_ 10.30 AM\_\_\_\_\_

TEMA: \_\_SEGUIMIENTO INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y AVANCE DEL PEI 2023\_\_ PRESIDE: LESLIE GÓMEZ BURGOS\_

EQUIPO ACOMPAÑANTE: \_SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO\_\_\_\_\_

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Andrés Ramos Orozco	Subgerente	ADS SA ESP/	3004416539	<a href="mailto:subgerenteaseguramiento@aguasdesucre.com">subgerenteaseguramiento@aguasdesucre.com</a>		
2	Víctor Montes Madrid	PUE Ingeniero Industrial	ADS SA ESP	3103632910	<a href="mailto:subgerenciaaseguramiento@aguasdesucre.com">subgerenciaaseguramiento@aguasdesucre.com</a>		
3	Alfonsa Bueno	Profesional Universitario	ADS SA ESP	3217462877	<a href="mailto:Bueno.alfonso@gmail.com">Bueno.alfonso@gmail.com</a>		
4	Anibal Acosta Aicardy	PUE – Apoyo Financiero	ADS SA ESP	3012863043	<a href="mailto:apoyofinanciero@aguasdesucre.com">apoyofinanciero@aguasdesucre.com</a>		
5	Johana Romero	Profesional Universitario	ADS SA ESP	3182062200	<a href="mailto:jromero@aguasdesucre.com">jromero@aguasdesucre.com</a>		
6	Leslie Gómez Burgos	Líder PDA Sucre	MVCT	3208947840	<a href="mailto:lagomez@minvivienda.gov.co">lagomez@minvivienda.gov.co</a>		

Página 1 de 4





**Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia**  
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
7	Mariela Montiel	Contratista	ADS SA ESP	3145157425	<a href="mailto:marielamontielz232@gmail.com">marielamontielz232@gmail.com</a>		
8	Tomás Oliveros Torrenegra	Subgerente Técnico	ADS SA ESP	3006689229	<a href="mailto:subgerentecnico@aguasdesucre.com">subgerentecnico@aguasdesucre.com</a>		
9	Jorge Velosa	PUE Ingeniero Ambiental	ADS SA ESP	3013590616	<del>jorgevelosa@aguasdesucre.com</del> JorgeVelosaingeniero@gmail.com		
10	Éduardo Pérez Sotelo	Gerente	ADSSAESP	313 5459329	Gerente@aguasdesucre.com		
11							
12							
13							
14							
15							
16							