

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
 Versión: 2, Fecha: 19/07/2023, Código: GRF-F-59

FECHA	30/10/2023	Nº DE COMISIÓN	2023-2522	Nº DE COMISIÓN SIIF	
-------	------------	----------------	-----------	---------------------	--

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	OSWALDO CHAPARRO FUENTES
TIPO DE VINCULACIÓN:	CONTRATISTA
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR	
--	----------	----------	----------	--

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
25	Oct.	2023	26	Oct.	2023	BOGOTA – RIOHACHA – FONSECA – VALLEDUPAR – BOGOTÁ

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

VISITA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL ACUEDUCTO DE RIOHACHA Y SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA DEL ALCANTARILLADO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

En horas de la mañana del día **25 de octubre**, se realizó el desplazamiento aéreo hasta la ciudad de Riohacha.

1) Reunión con el operador – AQUALIA Riohacha S.A.S. E.S.P.

A las 11:00 am, en las instalaciones del operador especializado de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado del municipio de Riohacha, se dio inicio a la reunión programada, con la participación de Aqualia, a través del Gerente Técnico de la Unidad, Manuel Olivella y del Coord. Técnico, Fernando Rodríguez, la GIP a través

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 19/07/2023, Código: GRF-F-59

del Gerente, Carlos Giraldo, Gestor Técnico, Odair Mercado, profesionales Marla Zúñiga y Antonio Nieto, y por parte de la UCP del Ministerio, a través del coordinador Oscar Cortés y los profesionales Pedro Serrano y Oswaldo Chaparro F.

Temas tratados:

- Plantas desalinizadoras La Luchita y Sena
- Redes de distribución
- Conducción principal desde la PTAP Tapias
- Otros

Plantas desalinizadoras La Luchita y Sena

Por parte de Aqualia, se informa que la planta localizada en el sector Sena, se encuentra en operación sin inconvenientes y respecto a la planta de La Luchita, se encuentra en proceso para la reposición de equipos eléctricos para su puesta en marcha. Se estima que la Luchita se pueda poner en funcionamiento a finales del mes de noviembre de 2023.

En este sentido, se prevé a corto plazo también, la optimización de los dos (2) pozos de aguas subterráneas que alimentan a las PTAP La Luchita y El Sena.

Redes de distribución

Se informa por parte del operador que se adelanta acompañamiento a la instalación de redes de acueducto sobre la Av. Francisco el Hombre donde se implementa la pavimentación con recursos del municipio. Esta vía quedará con todas las tuberías proyectadas según los planos de diseño entregados por la GIP – Ministerio y quedará en su totalidad con la renovación de redes correspondiente.

Se informa también, que actualmente el sector 2 en sus 3 subsectores se tienen solamente 1 día de servicio de acueducto, que en promedio semanal se tiene servicio de 6 a 7 horas por día. El sector 1 actualmente se suministra en promedio 5.5 días por semana.

Se precisa que la necesidad actual de acueducto para la población del casco urbano es de aprox. 1000 lps y que el caudal que realmente está a la entrada del mismo casco urbano es solamente de 370 lps y que al ser complementado con la PTAP desalinizadora que está en funcionamiento, se complementarían 420 lps.

Conducción principal – Tapias – AC 30"

Por parte de Aqualia, se adelantan acciones encaminadas a la recuperación de caudal conducido y que sale con agua potable desde la PTAP Tapias, donde se tratan aproximadamente 600 lps, mediante:

- Identificación de pérdidas en la conducción donde se estima existen aproximadamente 200 acometidas domiciliarias fraudulentas de 3" y 4" que suman unos 150 lps
- Identificación de un posible tramo instalado de conducción de 30" que en su construcción fue instalado con fisuras y lo cual estaría generando algunas pérdidas técnicas adicionales.

Otros

El operador informa que, en el marco de su plan de inversiones previsto para el primer año de ejecución del contrato, se debe adelantar la contratación del plan maestro de acueducto, donde se dará énfasis e importancia a la búsqueda

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 19/07/2023, Código: GRF-F-59

y definición de nuevas fuentes de abastecimiento que puedan garantizar el suministro de agua para el consumo humano actual y futuro de las necesidades del distrito de Riohacha.

De otra parte, se recomendó a Aqualia que, en el marco del plan maestro por ejecutar, se cuente con los insumos suficientes para formular y estructural el proyecto correspondiente para nuevas fuentes de abastecimiento, donde además también se considere la evaluación y necesidades reales para la implementación de tanques de compensación, considerando además la infraestructura de tanques elevados existentes.

Compromisos:

- Por parte de la GIP, entregar la programación de actividades para la ejecución de las líneas de refuerzo que están por iniciar, tanto de manera general como detallada semanalmente identificando los sitios objeto de intervención.
- Por parte de la GIP, entregar las especificaciones técnicas o fichas técnicas de los equipos de macromedición que se prevé implementar en la sectorización proyectada, para identificar la compatibilidad de los software que existen en Aqualia.
- Por parte de la GIP, entregar los protocolos que se han identificado en reuniones anteriores, dentro de los cuales están: Empalmes, Intervención de redes matrices, entrega y recibo parcial de obras, etc.

2) Comité de seguimiento presencial – PROYECTO DE ACUEDUCTO RIOHACHA FASE III

Siendo las **3:00 pm**, se dio inicio a la reunión de seguimiento en modalidad presencial y virtual, presidia Estudios Técnicos y Construcciones como Interventor, con el acompañamiento de la GIP en calidad de entidad contratante, Consorcio Aguas Riohacha como contratista, la UCP – MVCT como supervisores del contrato de préstamo BID 5193 OC/CO, que entre otros aspectos se trataron los siguientes temas:

1. COMPONENTE SOCIAL
2. COMPONENTE SST
3. COMPONENTE AMBIENTAL
4. COMPONENTE TÉCNICO
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

De los temas antes mencionados, se resumen los siguientes con mayor relevancia:

Componente social

A la fecha se tienen adelantadas 1029 actas de vecindad, distribuidas así: 543 en las líneas de refuerzo proyectadas, 471 en las redes de distribución proyectadas en el sector 5 y 15 en las estaciones de macromedición.

Respecto a la población migrante, se registran 203 personas migrantes provenientes de Venezuela y Ecuador, los cuales se encuentran distribuidos en los barrios que conforman los sectores hidráulicos 6 (S6, S7, S8).

De la mano de obra que se ha generado con la ejecución del proyecto, se tienen 31 personas: MdeObra – No calificada: 9 personas; MdeObra – calificada: 22, de los cuales 21 hombres y 10 mujeres.

Componente SST

Por parte del contratista se adelanta: Entrega de dotaciones; visitas a los frentes de obra; y capacitaciones y actualizaciones al personal vinculado.

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO**

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 2, Fecha: 19/07/2023, Código: GRF-F-59

Componente ambiental

A la fecha se cuenta con las autorizaciones por parte del municipio, para la disposición de residuos provenientes de las excavaciones. El PGA está aprobado por la interventoría y pendiente de visto bueno de la GIP.

Se adelanta el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de residuos sólidos y líquidos, lineamientos del PMA, nombramiento de la comisión del GAGAS, entre otras actividades transversales.

En relación con las obras en ejecución, se adelanta las adecuaciones de las respectivas zonas de trabajo.

Componente técnico

Se informó nuevamente que el estado de los productos de la Etapa 1 de diseño, es el siguiente:

ESTADO DE PRODUCTOS			
PRODUCTO / VERSIÓN		CHECK LIST	ESTADO
PRODUCTO 1. PLAN DE TRABAJO INICIAL		PLANIFICACIÓN, METODOLOGIAS, CATASTRO DE REDES	APROBADO
PRODUCTO 2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PROYECCIÓN DE POBLACIÓN Y DEMANDA		ACTUALIZACIÓN DE DIAGNOSTICO, ACTUALIZACIÓN MODELO HIDRAULICO.	APROBADO
PRODUCTO 3. ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS		TOPOGRAFIA	APROBADO
		ALTERNATIVAS (HIDRAULICO)	APROBADO
PRODUCTO 4. DISEÑO DETALLADO FASE I	SECTORES 6,5,4,3	HIDRAULICO	APROBADO
		GEOTECNIA	APROBADO
		ESTRUCTURAL	APROBADO
PRODUCTO 4. DISEÑO DETALLADO FASE II	MACROMEDICIÓN	HIDRAULICO	APROBADO
		GEOTECNIA	APROBADO
		ESTRUCTURAL	APROBADO
	SECTORIZACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN	MODELO DE SECTORIZACIÓN	APROBADO
		DEFINICIÓN DE REFUERZOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	APROBADO
		DEFINICIÓN DE VCPs	Pendiente
		MANUAL DE OPERACIÓN	Pendiente

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 19/07/2023, Código: GRF-F-59

A la fecha, la interventoría se encuentra adelantando observaciones al presupuesto de la etapa 3, de los No Previstos y precios unitarios contractuales para que el contratista adelante los respectivos ajustes, acorde con los resultados de las mesas de trabajo realizadas entre Interventoría y GIP, con el acompañamiento de la UCP - MVCT.

Se programa para el 1 de noviembre de 2023, la revisión conjunta del modelo simple de redes de distribución para renovación sencilla, su alcance y posibles ajustes, como parte del análisis de alternativas que debe complementar el contratista e interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales.

En horas de la mañana del día **26 de octubre de 2023**, después del traslado de Riohacha a Fonseca, se realizaron las siguientes actividades:

3) Comité de seguimiento presencial – PROYECTO DE ALCANTARILLADO FONSECA

Siendo **las 11:00 am**, se realizó el segundo comité de seguimiento del proyecto, en aras de informar sobre el avance de entre otros, los siguientes temas:

- COMPROMISOS
- INICIO DE LAS OBRAS – El 17 de octubre de 2023 se firmó acta de inicio del contrato de obras y a la fecha se adelantan trabajos preliminares de revisión para apropiación de los diseños, localización y replanteo del proyecto, etc.
- PREPARACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO – Se confirma que las 2:00 pm es la hora programada y de convocatoria para realizar dicha actividad en el parque donde se construirá el tanque de tormentas, localizado en el barrio El Carmen, con logística lista.
- PERMISOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO – Avalúo comercial adelantado a través del IGAS, permiso de ocupación de cauce para la construcción del cabezal de descarga en el río Ranchería y permisos de cruce de vía nacional ante el INVIAS.

4) Socialización – inicio de obras proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial, barrios El Carmen y El Cerrejón

En horas de la tarde, **2:00 pm** y acorde con la programación, preparación y coordinación con los diferentes entes y comunidad para realizar la primera convocatoria de socialización del proyecto, se llevó a cabo dicha actividad con la participación y acompañamiento del señor alcalde del municipio, los líderes de los barrios El Carmen y El Cerrejón, la comunidad en general de estos barrios, los contratistas de obra e interventoría, la GIP como entidad contratante y la UCP de MVCT, con el siguiente orden del día:

- Presentación de inicio / e información de las entidades y comunidad participante
- Himnos protocolarios
- Palabras del alcalde de Fonseca
- Palabras del Gerente de la GIP
- Presentación del alcance contractual por parte de la Interventoría
- Presentación técnica por parte del contratista de obra
- Intervención por parte de los líderes de la comunidad de los dos barrios
- Preguntas por parte de la comunidad y sus respuestas

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
 DESPLAZAMIENTO**

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
 Versión: 2, Fecha: 19/07/2023, Código: GRF-F-59



Socialización proyecto en barrio El Carmen



Socialización proyecto en barrio El Carmen



Socialización proyecto en barrio El Carmen



Socialización proyecto en barrio El Carmen

Conclusiones y recomendaciones:

De la reunión con Aqualia

- Por parte de la GIP, entregar a Aqualia la programación de actividades para la ejecución de las líneas de refuerzo que están por iniciar, tanto de manera general como detallada semanalmente identificando los sitios objeto de intervención. Por definir fecha.
- Por parte de la GIP, entregar a Aqualia las especificaciones técnicas o fichas técnicas de los equipos de macromedición que se prevé implementar en la sectorización proyectada, para identificar la compatibilidad de los software que existen en la empresa. Por definir fecha.
- Por parte de la GIP, entregar a Aqualia los protocolos que se han identificado en reuniones anteriores, dentro de los cuales están: Empalmes, Intervención de redes matrices, entrega y recibo parcial de obras, normalización de acometidas domiciliarias, etc. Por definir fecha.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS



Versión: 2, Fecha: 19/07/2023, Código: GRF-F-59

Del comité de seguimiento Riohacha

- Por parte de la GIP, enviar oficio a la interventoría con las observaciones, recomendaciones y aprobación a los APU's contractuales, revisados conjuntamente en mesa de trabajo en las oficinas de la GIP. Antes del 27 de octubre de 2023.
- Por parte de la interventoría, entregar a la GIP la aprobación de los precios No Previstos y precio para revisión y visto bueno de la GIP. Antes del 2 de noviembre de 2023.
- Por parte de la interventoría, entregar a la GIP los protocolos de intervención que han sido solicitados por el operador, dentro de los cuales están: Empalmes, Intervención de redes matrices, entrega y recibo parcial de obras, normalización de acometidas domiciliarias, etc. Antes del 26 de octubre de 2023 y por definir fecha de los protocolos en elaboración por parte del contratista.
- Por parte del contratista e interventoría, revisar y ajustar programación de obras de la Etapa 3 para entregar a Aqualia. Por definir fecha.

De la socialización y seguimiento proyecto de alcantarillado Fonseca

- Por parte de la GIP, continuar con las actividades de revisión y actualización diseños para el manejo de aguas lluvias de la calle 14 entre carreras 5 y 6. Incluye especificaciones técnicas, planos y presupuesto. Antes del 30 de noviembre de 2023.
- Por parte de los contratistas y la GIP, presentar a nueva socialización el alcance del proyecto de la calle 14 entre carreras 5 y 6 para solución de la problemática puntual de inundación. Antes del 30 de noviembre de 2023.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ADRIANA SABOGAL MORENO	NOMBRE	OSWALDO CHAPARRO FUENTES <i>OCR</i>

ANEXOS	
PASABORDOS	SI
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	NO APLICA
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	PERMANENCIA LISTA DE ASISTENCIA

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: AQUALIA - RIOHACHA FECHA: 25 Oct./23 HORA: 11:30 AM.
 TEMA: PIAP'S / POI AQUALIA PRESIDE: AQUALIA / UCE MVCT / GIP.
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: GIP PRÉSTAMO BD / UCE MVCT.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Odani Mercado U.	Coor. Técnico Territorial	GIP	3184042691	-	-	<i>[Firma]</i>
2	ANTONIO NIETO	ESP. H. DIR SUPERV. SOC	GIP	3214828781	-	-	<i>[Firma]</i>
3	Carlos A. García	Gerente	GIP	3184049463	coor. s. g. rurales@em-bpa.com	-	<i>[Firma]</i>
4	MARLA JUSTINA H.	SUPERVISOR TÉCNICO	GIP	3049002486	-	-	<i>[Firma]</i>
5	Oscar Cortes	Coordinador	MVCT-UCP	3174368441	o.cortes@minivivienda.gov.co	-	<i>[Firma]</i>
6	Manuel Olivilla	Fred. Unidad	Aqualia	3013711318	manuelolivilla@aq.com	-	<i>[Firma]</i>
7	Fernando Rodríguez	Gerente Técnico	Aqualia R.	3228174777	fernando@aq.com	-	<i>[Firma]</i>

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
8	Robin Manjares	Jurídico	Agualia		robinalexander.manjares@agualia.com	-	
9	Rodrigo Serrano	JURCP MVCT	MVCT	3006132494	rodrigo@minvivienda.gov.co		
10	Oswaldo Chiribari	ES-P.T.E	UCP MVCT	3158889955	oswaldo@minvivienda.gov.co	-	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

FORMATO DE ASISTENCIA

TEMA/ACTIVIDAD:

Seguimiento Comité de Obra

LUGAR:

Oficinas Consorcio Aguas Pibachaca

FECHA Y HORA:

25-10-23 3:00 pm.

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD / DEPENDENCIA	ROL / CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
Edilberto Reyes C	7944526	Aguas Pibache	CR	apibachaca@guajira.gov.co		
Angela Prieto M.	118835894	C. Agua Pibachaca	Ps. 557	apibachaca@guajira.gov.co	3017799118	
José Jara	84093264	C. Aguas Pibachaca	Sub D.	AGUAS Pibachaca@guajira.gov.co	3015511511	
Fátima Ramírez	110520594	C. Aguas Pibachaca	Sep. Obra	agpibachaca@guajira.gov.co	3154660134	
Adán Escobar	3837896	GIP	Centenaria 1.º Com. Inter. Municipal		3184104 26911	
Pedro Salazar	79196016	MVCT UCP	UCP		3006132474	
Carsson Nieto V.	11045719431	Estudios Técnicos y Contr. SAS	Interventor	intri.checo@gmail.com	3005115151	
Oswaldo Chaparro	7.162.720.	MVCT - UCP	UCP - MVCT	ochaparro@minivienda.gov.co	315888055	
José P. Melo	791625.517	ETC SAS	Director de proyectos.		3156538889	

FORMATO DE ASISTENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD / DEPENDENCIA	ROL / CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
Oscar Cortés R.	91513671	MUCT - UCP	Coordinador	ocort@minimizada.gov.co	3174368441	
Carlos Giraldo	19289755	GIP	Gerente	carlos.giraldo@emdespa.com	3184154420	
ANTONIO NIETO	7144124	GOP	ESP. H.D	antonio.nieto@gruposingeneria.com		
MARIA ZUNIGA Y	101843253	GIP	SUPERVISOR TEC. GRUPOS ENERGIA.COM	MARIA.ZUNIGA@GRUPOSENERGIA.COM	307602146	
Mattay Lopez	985520	DIF	Exp. Social	bully.rvic@gruposingenieria.com	3250888	
Representante Social	1091672950	Bonorio A. Robledo	Exp. Ambiental	inmanduid@gruposingenieria.com	318570978	
Fernando Cortés	7941297	QAR -	Prof. Socia		3008986256	
Ledy Brana Simmer	109173264	ETC SAS	Inspector Chq	inspeccion@gruposingenieria.com	3136023015	



FORMATO DE ASISTENCIA

TEMA / ACTIVIDAD: COMITE INTEGRAL DE OBRAS
 LUGAR: CALLEJA INTELIGENCIA FECHA Y HORA: 6/OCTUBRE 2023



CONSORCIO INTER
FONSECA 2022

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD / DEPENDENCIA	ROL / CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
Maibler Rangel Hernandez	10819106660	Interventoria	Ins. Ambiental	inspacanturillado@gmail.com	3006593381	<i>[Firma]</i>
Darling Rocio Maestre Ureche	1120744897	Interventoria	Inspectora civil	@gmail.com	3003548505	<i>[Firma]</i>
<i>[Firma]</i>	96965510	GIP	Exp. físico	bely.ruiz@guioningram.com	325085865	<i>[Firma]</i>
<i>[Firma]</i>	9299755	GIP	Secretario	carles.guadalupe@gmail.com	3184112148	<i>[Firma]</i>
<i>[Firma]</i>	3837896	GIP	Gestor técnico territorial	—	31842042691	<i>[Firma]</i>
Beatriz Elena Pérez B.	1013619757	Consorcio Redes IX	Profesional SST	consorcio redes ix SST 2023@gmail.com	3153169381	<i>[Firma]</i>
Sergio Luis Tejada Suarez	1.120.740.387	Consorcio Redes IX	Especialista Ambiental	—	—	—
Oswaldo Chaparro F.	7.162.728	UCR-MVCT	Exp. Técnico	ochaparr@minvi.mendoza.gov.co	3158885555	<i>[Firma]</i>
Pedro Serrano	77796.016	UCR-MVCT	Enlace Territorial	pserrano@minvi.mendoza.gov.co	3006132494	<i>[Firma]</i>
Oscar Cortes	91513671	UCR-MVCT	Coordinador	ocortes@minvi.mendoza.gov.co	3174363441	<i>[Firma]</i>
Rogelio P. Pabello	92543977	GIP Guajira	Suplente	—	—	<i>[Firma]</i>

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de las entidades participantes en esta actividad no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1531 de 2012 decreto 1377 de 2013.



FORMATO DE ASISTENCIA



CONSORCIO INTER FONSECA 2022

TEMA/ACTIVIDAD: CONTE INTEGRAL DE OBLA
 LUGAR: OFICINA INTELECTUAL FECHA Y HORA: 26/OCTUBRE/2023

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD / DEPENDENCIA	ROL / CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
Jesús Almenarez	7122812071	CONSORCIO INTER FONSECA 2022	Residente de Intervenoria	CONSORCIOINTERFONAL@gmail.com	3154465359	
Trinidad Garcia	5605050	CONSORCIO INTER FONSECA 2022	Profesional Social	SOCIALINTERFONAL@gmail.com	3126704767	
Tatiana Vega Muestra	1122414250	CONSORCIO INTER FONSECA 2022	Inspectora de Intervenoria	inspantari.tladd@gmail.com	3015001106	
Martín Villegas	7324511	GIP Guajira	Supervisor	-	3214903045	
Marquith Carvajal	60266096	GIP Guajira	SST Supervisora	-	3132785770	
Santiago García Gómez	1002725900	CONSORCIO REDES IX	Administrador	COORDINACIONREDESIX@gmail.com	3202233993	
Rodrigo Velásquez	79966768	C. Redes IX	Director Red Legal	"	383545567	
LEONARDO VELICE	7574.245	CONSORCIO REDES IX	COORDINADOR	COORDINACIONREDESIX@gmail.com	3006577417	
JESUS ANTONIO NARANDEZ	12135617	C. REDES IX	RESIDENTE DE OBLA	INTERFONAL@gmail.com	312175328	
MENUS COMPUNDO GARCIA	4.120.746.468	CONSORCIO INTER FONSECA 2022	prof. SST Intervenoria	SOCIALINTERFONAL@gmail.com	3215267569	
Jose Agustín Paredes	1120746673	CONSORCIO INTER FONSECA 2022	Rep Legal	-	3113622429	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de las entidades participantes en esta actividad no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 decreto 1377 de 2013.