

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA N° 002-2023**  
**Comité de Seguimiento al CUR 1278 de 2023 MVCT - Municipio de Chiscas (Boyacá)**

Proyecto: Construcción de unidades sanitarias del municipio de Chiscas Boyacá

## PARTICIPANTES

FECHA:	7 de diciembre de 2023
HORA:	11:00 a 11:30
LUGAR:	Aplicación Microsoft Teams
ASISTENTES:	Felipe Alfonso – Residente de Obra (Consortio 95 Unidades Sanitarias Chiscas) Alejandro Arévalo – Residente de Interventoría (Consortio Interventoría Unidades Sanitarias Chiscas) Marcela Velásquez – Gestora Zona Sur (MVCT) Faber Montaña - Apoyo a la supervisión (MVCT)
AUSENTES:	Guillermo Rojas – Secretaría de Planeación (Municipio de Chiscas)

## ORDEN DEL DÍA

1. Entrega de informes de interventoría
2. Alertas en la ejecución del proyecto
3. Constitución de la veeduría ciudadana

## DESARROLLO

### 1. Entrega de informes de interventoría

A fin de realizar el debido seguimiento al avance del proyecto por parte de la supervisión del CUR 1278 de 2023, el ingeniero Faber Montaña solicita los informes de interventoría correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2023. Al respecto, el arquitecto Alejandro Arévalo se compromete a entregar estos informes el próximo miércoles 13 de diciembre de 2023. No obstante, para conocer rápidamente el estado de avance del proyecto, el 8 de diciembre de 2023 la interventoría remitirá a la supervisión del CUR 1278-2023, un cronograma que refleje la programación versus ejecución.

### 2. Alertas en la ejecución del proyecto

El ingeniero Felipe Alfonso señala que, según lo manifestado por la comunidad, el municipio instaló recientemente una red de alcantarillado en el sector Las Mercedes que,

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

a priori, podría dar servicio a algunas de las viviendas beneficiarias con el proyecto. Al respecto, el ingeniero Faber Montaña solicita realizar una evaluación técnica por parte del contratista de obra e interventoría, con el propósito de identificar las viviendas que posiblemente se encuentren en tal condición. A partir de los resultados obtenidos, el municipio y el MVCT pondrán en marcha las actuaciones correspondientes para mantener inalterado el alcance del CUR 1278-2023.

El contratista de obra y la interventoría evaluarán la novedad señalada para remitir el informe respectivo a la supervisión del CUR 1278-2023, el próximo 15 de diciembre de 2023.

### 3. Constitución de la veeduría ciudadana

El 11 de diciembre de 2023, el ingeniero Felipe Alfonso entregará al personero municipal una copia de la cédula de ciudadanía del Sr. Oriel Cordero. Este documento es el único faltante para que la Personería Municipal expida la resolución de constitución de la veeduría ciudadana del proyecto.

## COMPROMISOS


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Entrega de cronograma de obra: programación vs. ejecución	Alejandro Arévalo (Interventoría)	8/Dic/2023
Entrega copia de cedula del Sr. Oriel Cordero a Personería Municipal	Felipe Alfonso (Contratista de Obra)	11/Dic/2023
Entrega de informes de interventoría de octubre y noviembre de 2023	Alejandro Arévalo (Interventoría)	13/Dic/2023
Entrega del informe sobre posibilidad de conexión de viviendas beneficiarias del sector Las Mercedes al alcantarillado	Alejandro Arévalo (Interventoría) Felipe Alfonso (Contratista de Obra)	15/Dic/2023

## APROBACIÓN DEL ACTA

Faber Montaña – Apoyo a la supervisión CUR 1278-2023 (MVCT)  
Felipe Alfonso – Residente de Obra (Consortio 95 Unidades Sanitarias Chiscas)  
Alejandro Arévalo – Residente de Interventoría (Consortio Interventoría Unidades Sanitarias Chiscas)

Elaboró: Faber Montaña – Apoyo a la supervisión CUR 1278-2023.  
Fecha: 7 de diciembre de 2023  
Anexos: Captura de pantalla reunión virtual Microsoft Teams

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**



Seguimiento MVCT a Proyecto US Chiscas (CUR 1278-2023)

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

Silenciar a todos

En esta reunión (5)

- FD Faber Andrey Montana Duque Organizador
- AA Alejandro Arévalo (Invitado) Invitado de la reunión
- CB Claudia Marcela Velasquez Bejar... Invitado de la reunión
- FM FABER MONTAÑA (Invitado) Invitado de la reunión
- IA Ing Felipe Alfonso (Invitado) Invitado de la reunión

Chat

Gente 5

Participar Reaccionar

Vista

Notas

Salas

Aplicaciones

Más

23:06

2023-12-0...

CONTRAT...

Calendari...

PRES US ...

CUR 1333...

CONNECT...

APP - Esta...

Seguimie...

11:24

7/12/2023

ESP

26°C