


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 002

Presentación funcionaria de la Subdirección de Desarrollo Empresarial encargada del Departamento del Meta a partir de noviembre y seguimiento al plan de Aseguramiento 2021-2022

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 15/11/2023
HORA:	De 11:00 a.m. a 12:00 m. horas
LUGAR:	Asistencia Técnica Virtual Teams Presentación y seguimiento Plan de Aseguramiento 2021-2022 Departamento del Meta
ASISTENTES:	 <p>Andrés Ardila Líder de Aseguramiento jefe Oficina Asesora de Planeación EDESA.</p> <p>Andrés Bustamante coordinador PDA Meta.</p> <p>Oswaldo Ruiz Coordinador Plan de Aseguramiento.</p> <p>Diego Martínez Representante legal suplente Unión Temporal Consorcio de Aseguramiento.</p> <p>Luz Martha Santos Gamboa Profesional Especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial.</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

INVITADOS:	N/A
------------	-----

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación
2. Avance plan de Aseguramiento 2021-2022

DESARROLLO:

1. Se inició a la reunión realizando una presentación del equipo de trabajo inicialmente por parte de Andrés Ardila, jefe de Planeación Edesa, seguidamente por parte del señor Oswaldo Ruiz Coordinador Plan de Aseguramiento, Diego Martínez Representante legal suplente Unión Temporal Consorcio de Aseguramiento y Andrés Bustamante coordinador PDA Meta y por parte del MVCT La Profesional Luz Martha Santos Gamboa de la Subdirección de Desarrollo Empresarial.
2. En cuanto al avance del plan de aseguramiento toma la palabra el señor Oswaldo Ruiz quien comienza con la descripción del contrato que dio lugar a la implementación del Plan de Aseguramiento bajo el contrato de consultoría 095 de 2022 implementación del plan de aseguramiento para la prestación de los servicios de Acueducto Alcantarillado y Aseo a través de la Unión temporal de Aseguramiento 2022 -2023 este contrato tiene un valor inicial de \$ 3.973.354.070 millones y un plazo inicial de 12 meses. Inició el 24 de agosto de 2022, fecha prevista para terminación inicial el 23 de agosto de 2023. Se realizo una modificación a través de acta de modificación y adición en valor el día 31 de marzo, quedando como valor total del contrato \$ 5.943.486.476 millones, también se suscribió la prórroga número 1 el día 23 de agosto por 3 meses, actualizando la fecha de terminación a 23 de noviembre. A la fecha tenemos un 74,85% de ejecución.

CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 095 DE 2022		UNIÓN TEMPORAL ASEGURAMIENTO 2022	
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MARCO DE LOS PDA 2021-2022 EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ASEGURAMIENTO 2022 NIT. 901611209-2		
LOCALIZACIÓN	META		
VALOR INICIAL	\$ 3.973.354.070,00		
PLAZO	DOCE (12) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE AGOSTO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 DE AGOSTO DE 2023		
ACTA DE MODIFICATORIA NO. 1 Y DE ADICIÓN NO. 1	31 DE MARZO DE 2023		
ACTA DE PRORROGA NO. 1	23 DE AGOSTO DE 2023 (3 MESES)		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	23 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$5.943.486.476,00		
AVANCEN FINANCIERO	\$4.480.649.559,00		
% EJECUCIÓN FÍSICA	74.85%		
PROYECTO	VALOR \$	% AVANCE FRENTE AL VALOR DEL CONTRATO	% AVANCE POR PROYECTO
ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LOS MUNICIPIOS DE GUAMAL, CUBARRAL, EL DORADO, SAN JUAN DE ARAMA Y FUENTE DE ORO.	\$1.536.959.970,00	23%	90.50%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA LOGRAR LA DISMINUCIÓN DEL IRCA.	\$1.320.551.092,00	18.18%	81.81%
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y TALLER DE CARGUE AL SUI (MUNICIPIO Y PRESTADOR).	\$160.121.283,00	2.69%	100.00%
ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA DOCUMENTAL CON SOFTWARE Y EQUIPOS.	\$192.673.376,00	3.24%	100.00%
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE COMERCIAL, FINANCIERO, PRESUPUESTO, NOMINA. Para EDESA S.A. E.S.P	\$763.048.349,00	12.84%	100.00%
NUEVOS CATASTROS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LOPEZ, CUMARAL, MESETAS, SAN CARLOS DE GUAROA Y LA URIBE	\$1.970.132.406,00	14.50%	43.74%
TOTAL	\$5.943.486.476,00	74.85%	

Cc
WU

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Las actividades de los Programas de capacitación SUI, Gestión Documental y la Implementación del Software Comercial ya están ejecutadas en un 100%

- Los principales atrasos se han presentado las actividades de la elaboración de catastro de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial para los primeros 5 municipios por demoras en el trámite del permiso de vuelo ante la Aerocivil, así como la dificultad para obtener permisos de intervención del espacio público para la realización de apiques en vías pavimentadas por parte de algunos municipios.
- En cuanto al programa de mejoramiento de la calidad del agua para lograr la disminución del IRCA se han tenido dificultades debido a la demora en la entrega de unos equipos de dosificación sin embargo se ha hecho seguimiento a los indicadores con los demás equipos fotómetros y multiparámetros, debido a esto se tiene pendiente la capacitación en cuanto a dosificación de productos químicos.
- El catastro de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial para los nuevos municipios adicionados al Plan de Aseguramiento 2021-2022 ha presentado dificultades para obtener permisos de intervención del espacio público para la realización de apiques en vías pavimentadas por parte de algunos municipios.
- Al respecto MVCT, indicó que es necesario ir verificando en territorio los avances para cerrar aquellos escenarios que estén al 100%; sin embargo, se recordó el compromiso de los reportes de informes de seguimiento bimestrales ya que de acuerdo con esta asistencia se presentan diferencias por lo cual se recomienda completar el diligenciamiento de las casillas de Fase III:
 - ❖ Beneficiarios columna G
 - ❖ Valor Aprobado columna J
 - ❖ Definición de metas columnas N a W
 - ❖ Observaciones columna X

COMPROMISOS (Si aplica)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Formalizar la solicitud de prórroga debido a los inconvenientes que se han presentado con algunas actividades	Dr. Andres Ardila Consultoría Unión Temporal Plan de Aseguramiento 2021-2022: Diego Martínez y Oswaldo Ruiz	Noviembre 17
2	Revisión de Ficha de seguimiento	MVCT y Líder PDA	Semana 20-26 noviembre
3	Elaboración de Acta de asistencia Técnica	Luz Martha Santos Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	Noviembre 16

Elaboró: Luz Martha Santos MVCT