

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de octubre de 2023
HORA:	2:30 - 4:30 Pm
LUGAR:	Reunión Presencial MVCT
ASISTENTES:	Se registra datos en listado de asistencia anexo.

ORDEN DEL DÍA:

Seguimiento al proyecto denominado: Optimización Sistema de Acueducto Municipio de Barbacoas, Departamento de Nariño.

DESARROLLO

En las instalaciones Del Ministerio de vivienda ciudad y territorio se reunieron las siguientes personas: la doctora Adriana Sabogal directora del departamento de infraestructura y desarrollo del MVCT, el ingeniero Andrés Felipe Garzón contratista Del Ministerio de vivienda ciudad y territorio, Ingeniera Marcela Enríquez en su calidad de apoyo a la supervisión por parte del Ministerio de vivienda ciudad y territorio, Dra,. Diana Milena Lozano, apoyo jurídico para el Dpto de Nariño por parte del MVCT; el dr. Adams Rincón, alcalde del municipio de Barbacoas, el ingeniero Adalberto Alarcón en su calidad de apoyo a la supervisión del municipio de Barbacoas, la ingeniera María del Mar Montenegro en su calidad de gestora del plan departamental de agua de Nariño, el ingeniero Edwin Ceballos apoyo la supervisión por parte del PDA de Nariño.

En desarrollo de la reunión el alcalde del municipio de Barbacoas realiza la trazabilidad del desarrollo del proyecto y expone las dificultades por las que la ejecución del contrato no ha sido la esperada. Entre las dificultades expuestas se enumeran a continuación:

1. Las condiciones de difícil acceso para la ejecución de los ítems de topografía bocatoma.
2. Las condiciones del clima y la constante lluvia
3. La pandemia por virus COVID-19
4. Situaciones de conflicto armado, bloqueo de vías, la caída del puente Aguadas Dos en la vía Panamericana, trayecto Pasto- Cauca, colapso de la vía Rosas; aspectos que influyeron en el incremento del costo de los materiales aspectos que provocaron atrasos considerables en la ejecución del contrato
5. Actualmente el contratista de la obra no ha conseguido la totalidad de los materiales como la tubería; igualmente manifiesta que los materiales subieron de precio debido a la disminución del tonelaje permitido por cada vehículo de carga, por exigencias técnicas y reales en la vía alterna o provisional que conduce desde el centro del país hacia Nariño sector rosas Cauca.
6. Manifiesta también la dificultad de que la interventoría es rezagada en el cumplimiento de sus obligaciones

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

Sin embargo y pese a estos factores negativos, el alcalde resalta el avance en la construcción de la bocatoma después de lograr el desvío del río, se encuentra prácticamente sin dificultad la ejecución de la siguiente fase en lo que tiene que ver con la instalación de tubería, lo cual implica por predios particulares, quienes no ofrecerán resistencia para el paso de la misma, esto debido a que se agotó el proceso de consulta previa y la debida socialización y concientización ante la comunidad de los beneficios del proyecto.

Manifiesta que el acta de suspensión se encuentra suscrita con un reinicio definido.

Por su parte, el apoyo a la supervisión Por parte del municipio de barbacoas informó que el rendimiento ha sido muy bajo por el largo tiempo de desplazamiento para llegar hasta el igualmente por las lluvias bloqueos Ocasionados por grupos al margen de la ley manifiesta que la prórroga solicitada por un plazo igual a 1 año se encuentra debidamente justificada.

Por parte del equipo del Ministerio de vivienda ciudad y territorio se solicita al PDA el cargue en la plataforma SigEVAS de las respectivas actas de suspensión del contrato de obra y de interventoría.

El PDA Nariño informa que no ha existido reporte de información oportuna por parte del Municipio aspecto que dificulta realizar un oportuno seguimiento por lo que solicita mejorar este aspecto.

Igualmente se solicita al municipio informar en qué estado va el trámite de los permisos de ocupación de cauce ante la corporación regional frente a lo que el municipio informa que la visita por parte del instituto departamental de salud Ya se llevó a cabo y qué el municipio realizará la gestión correspondiente para obtener los permisos que se encuentran pendiente quedando como fecha te reporte el día lunes 23 de octubre de los corrientes.

El MVCT sugiere vincular a la procuraduría Delegada para la vigilancia preventiva de la Función Pública y acoger las recomendaciones que este imparta, dando cumplimiento a lo estipulado en el convenio interadministrativo 802-2015 suscrito entre el Departamento de Nariño y el municipio de Barbacoas.

El PDA de Nariño solicita la entrega de las aclaraciones solicitadas frente al último documento presentado por parte de la interventoría al municipio de Barbacoas frente a lo cual El Ministerio quiere la construcción conjunta de los documentos PDA - municipio. Dentro de lo que se requiere para entrega se encuentran todos los documentos que se han venido solicitando en el desarrollo del presente convenio inter administrativo No 10-2015 como son: Plan de acción, informe de afectaciones por época de lluvia, costo de las reparaciones ocasionadas por las afectaciones en época de lluvia, cronograma de obra y plan gerencial. Se adquiere el compromiso de la entrega de esta información para el día primero de noviembre del presente año.

Se solicita por parte del PDA de Nariño la entrega de un informe sobre las acciones a tomar frente a la interventoría, compromiso fijado para el día 1 de noviembre del presente año. Igualmente, para el día lunes 23 de noviembre, el municipio de Barbacoas presentará las actas de suspensiones de los contratos de obra e interventoría para el cargue correspondiente en la plataforma SIGEVAS por parte del PDA de Nariño.

Culminada la reunión de seguimiento del proyecto, fueron adquiridos algunos compromisos por las partes intervinientes en el proyecto objeto del CUR No. 10 de 2015 celebrado entre el PDA de Nariño y el MVCT:

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Presentar informe del estado del trámite de los permisos de ocupación de cauce ante la Corporación Autónoma Regional CORPONARIÑO	Municipio de Barbacoas	23/10/2023
2	Entrega al PDA de Nariño de las aclaraciones solicitadas frente al último documento presentado por parte del contratista de la obra al municipio de Barbacoas	Municipio de Barbacoas	1/11/2023
3	Entrega de Plan de acción, informe de afectaciones por época de lluvia, costo de las reparaciones ocasionadas por las afectaciones en época de lluvia, cronograma de obra y plan gerencial.	Municipio de Barbacoas	1/11/2023
4	Entrega de informe sobre las acciones a tomar frente a la interventoría	Municipio de Barbacoas	1/11/2023
5	Presentación de las actas de suspensión de los contratos de obra e interventoría para el cargue correspondiente en la plataforma SIGEVAS por parte del PDA de Nariño.	Municipio de Barbacoas	23/10/2023
6	Cargue de las actas de suspensión de los contratos de obra e interventoría para el cargue correspondiente en la plataforma SIGEVAS por parte del PDA de Nariño.	PDA Nariño	23/10/2023


Para constancia de lo anterior se firma lista de asistencia parte de los convocados hoy 18 de octubre, del año 2023.

FIRMAS:

Se adjunta registro de asistencia.

Elaboró: Marcela Enríquez García - Contratista Subdirección de Proyectos MVCT.

Fecha: 18 de octubre de 2023.



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 7.0

Fecha: 07/03/2023

Código: GDC-F-17

LUGAR: MUCT

FECHA: 18/10/2023

HORA: 11:00

TEMA: Seguimiento Proyecto Acueducto

PRESIDE: MUCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Barbacoas

PDA Norño, Municipio de Barbacoas

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Edwin Ceballos	Apoyante Supervision.	PDA Gds. Norño	3234600 622	edwinceballos@gmail.com	COE 802-2015	
2	Mel Mar Montenegro	Gerente PDA	PDA Norño	312959 2297	mariamontenegro@norño.gov.co		
3	Paulina Lopez Al	Directora	PDC MUCT	316344764	paullina@muniviva.gov.co		
4	Doraed H. Lopez	Contratista	MUCT	3156330348	doraedh@muniviva.gov.co	COE 802-2015	
5	Sebastian Ramirez	Contratista	MUCT	3002515892	sebastianr@muniviva.gov.co	COE 802-2015	
6	Angelis Parzén	Contratista	MUCT	3208305999	angelisparzen@muniviva.gov.co		
7	Marely Enriquez	Contratista	MUCT	3176404873	marelyenriquez@muniviva.gov.co		
8	Angela Patricia O	MUNICIPIO DE BARBACOAS	PROYECTO ACUEDUCTO	3100331716	angela@muniviva.gov.co		
9	Almira Pinar	Almida	Almida	31053886			
10							
11							