

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 231205

**PROYECTO: AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNION SUCRE**

DATOS GENERALES

FECHA:	06 de diciembre de 2023
HORA:	07:40
LUGAR:	Plataforma TEAMS
ASISTENTES:	• Ing. Tomás Oliveros – Subgerente técnico ADS • Ing. Daniela Macías – ingeniera de apoyo departamento de Sucre MVCT • Ing. Leonardo Pérez – representante legal Consorcio AZBUN. • Arq. Camilo Padrón – residente de interventoría Se anexa lista de asistencia de la reunión.
INVITADOS:	• Ing. Tomás Oliveros – Subgerente técnico ADS • Ing. Daniela Macías – ingeniera de apoyo departamento de Sucre MVCT • Ing. Leonardo Pérez – representante legal Consorcio AZBUN. • Arq. Camilo Padrón – residente de interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Notificación verbal de aprobación de Reformulación.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Revisión de cantidades presentadas del presupuesto y componente técnico aprobado.
3. Plan de ejecución de obras.
4. Pasos a seguir por parte de ADS.
5. Acuerdos de entrega de cronograma de trabajo

DESARROLLO:

1. La ing. Laura Macias manifiesta que se tiene recomendación de aprobación por parte del comité técnico y estamos a la espera ya de las firmas de las fichas técnicas por partes del MVCT, para la aprobación de la reformulación.
2. La Ing. Laura Macías explica cuáles fueron las cantidades revisadas y aprobadas dentro de los ítems principales dentro de la reformulación, para que no quede duda alguna y quede la trazabilidad de las cantidades antes expuestas si son las revisadas y aprobadas esto a su vez para dejar constancia de que estas son las cantidades reales a ejecutar y que no genere una des financiación al proyecto como tal.
3. Se revisa las alterativas posibles para poder avanzar en los rendimientos de ejecución, el Ing. Tomas junto con el contratista de obra e interventoría, ven la necesidad posterior a la aprobación oficial reactivar con las actividades de redes de distribución ya que estas se pueden ejecutar en menor tiempo y los rendimientos son altos, para así poder sopesar los atrasos en la ejecución del contrato.
4. Dentro de las acciones de ADS se tiene como actividades prioritarias hacer una reprogramación con el contratista e interventoría para las actividades a iniciar dentro de las prioridades del proyecto como lo es las redes de distribución, líneas de aducción, igual a esta, hacer la gestión de la ampliación en tiempo que se solicitó al proyecto que serían de 3 meses adicionales. Según la Ing. Laura Maceas para el próximo lunes 11 de diciembre del presente año se estarían remitiendo a ADS fichas técnicas firmadas para así poder empezar agilizar los otros si de los contratos de obra e interventoría mientras llega la aprobación oficial por parte del MVCT. Que estaría llegando más o menos a mediados de diciembre.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5. El cronograma de obra está sujeto a la aprobación oficial y a la fecha que salgan el otro si de los contratos.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programación de obra	Contratista e interventoría	Fecha sujeta a las firmas de los otro si
2	Cronograma de ejecución	Contratista e interventoría	Fecha sujeta a las firmas de los otro si

ENLACE DE GRABACIÓN DE COMITÉ:

[Seguimiento CUR 1138 de 2021-20231206 074510-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Elaboró: Tomás Oliveros & Laura Macías.