

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 02
NOVIEMBRE 2023
COMITÉ GERENCIA CONVENIO CUR 1348-2023 PROYECTO
"FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEREMOLINO EN EL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de noviembre del 2023
HORA:	De 8:00am a 9:00am
LUGAR:	Virtual Teams
ASISTENTES:	ANDREA MANTILLA Abogada - MVCT SANDRA PORTILLA Apoyo Supervisión -MVCT SILVIO URBINA Delegado secretaria de Planeación JAVIER SANDOVAL Director Interventoría
INVITADOS:	adjunta Listado Asistentes

ORDEN DEL DIA:

- Tema 1. Reporte estado Instrumento Fiduciario.
- Tema 2. Avance contrato de obra.

DESARROLLO:

TEMA 1. Se realiza introducción por parte de la Dra. Andrea Lozano, respecto a la importancia de contar con el Instrumento Fiduciario, en las fechas programadas de acuerdo con el PAC extraordinario para causar el primer desembolso del 30% a la firma del acta de inicio.

La secretaria de planeación en cabeza de su delegado el Ing. Silvio Urbina infirma que la licitación pública que se creó en la plataforma SECOP se declaró desierta, razón por la cual procedieron a hacer la contratación con invitación la cual culmina el día de hoy 27 noviembre y se realizara la adjudicación. Sin embargo, manifiesta su preocupación

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

teniendo en cuenta el correo remitido por el apoyo a la supervisión el día 24 de noviembre de 2023, en el que se enlistan los requisitos para el primer desembolso y la fecha máxima de radicación, al respecto manifiesta que no logra cumplir con el lleno de los requisitos en cuanto a al numero de la cuenta, dado que según lo manifestado por la fiduciaria una vez quede adjudicado el contrato este trámite se demoraría 4 o 5 días.

Al respeto el MVCT manifiesta a la mesa de trabajo que, se debe hacer la respectiva diligencia con la Fiducia con el fin de lograr con la radicación de los documentos en la fecha máxima establecida por Financiera e decir el 29 de noviembre 2023.

Tema 2 La interventoría en cabeza del director Ing. Javier Sandoval, entrega el reporte del avance del contrato desde la fecha de firma de acta de inicio 2 noviembre 2023, en el que manifiesta que el contratista cuenta con 1 mes de apropiación, actualización y mejora de ser necesario de los diseños suministrados por el Municipio, fecha de cumplimiento del mes seria el 2 de diciembre, sin embargo manifiesta que el contratista presento su informe el 24 de noviembre, esta en revisión de los especialista de interventoría, y que se pretende hacer una modificación al cronograma ampliado el plazo revisión de diseños a 2 meses sin ampliar el plazo total del contrato es decir ejecución de obra en 9 meses.

El MVT solicita al ejecutor municipio de Remolino y a la interventoría hacer los ajustes que sean requerios por el contrato al cronograma con el respectivo aval de cada una de las partes y remitir al MVCT para seguimiento.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de documentos primer desembolso incluida cuenta fiducia	Municipio de Remolino	29 NOVIEMBRE 2023 plazo máximo
2	Entrega cronograma contrato ajustado y avalado por municipio e interventoría	Contratista e interventoría	1 diciembre 2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:

	
ANDREA LOZANO. Abogada MVCT	SANDRA PORTILLA Contratista- Subdirección de Proyectos - MVCT

Elaboró: Andrea del Pilar Mantilla Rueda - Sandra Portilla, Contratista

Fecha: 27 noviembre del 2023

Nota: A la presente acta se pantallazo asistencia, que data la presencia de los mencionado

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01