

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

CUR 1278 de 2023 MVCT - Municipio de Chiscas (Boyacá)
Proyecto: « *Construcción Unidades Sanitarias del Municipio de Chiscas - Boyacá* »

PARTICIPANTES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | 30 de noviembre de 2023 |
| HORA: | 09:00 a 14:30 |
| LUGAR: | Biblioteca Municipal y Zona rural del municipio de Chiscas |
| ASISTENTES: | Se adjuntan dos listas de asistencia |

ORDEN DEL DÍA

1. Información general y estado de avance del proyecto
2. Socialización del proyecto
3. Reconocimiento de avance de obra

DESARROLLO

1. Información general y estado de avance del proyecto

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Convenio N°: | 1278 de 2023 | | |
| Proyecto: | Construcción de unidades sanitarias del Municipio de Chiscas - Boyacá | | |
| Inversión: | \$2.980.083.552 | | |
| Ejecutor: | Municipio de Chiscas (Boyacá) | | |
| Acta de inicio convenio: | 4 de julio de 2023 | | |
| Vencimiento del apoyo financiero: | 3 de enero de 2024 | | |
| Estado contratación derivada: | Obra | Interventoría | Instrumento Fiduciario |
| | Con acta de inicio del 06/10/2023 | Con acta de inicio del 06/10/2023 | Contratado el 14/11/2023 |
| Avance físico: | 22,0% | Avance financiero: | 0,00% |

2. Reconocimiento de aspectos sociales con actores institucionales

Se realiza en la Biblioteca Municipal de Chiscas y cuenta con la participación de 24 representantes de los beneficiarios del proyecto; Fabian Barrera (Personero Municipal);

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Guillermo Rojas (Ingeniero de la Secretaría de Planeación e Infraestructura); Alejandro Arévalo (Arquitecto de Apoyo al Residente de Interventoría); Felipe Alfonso (Ingeniero de Apoyo al Residente de Obra); Finley Herrera (SDE – MVCT); y Faber Montaña (Subdirección de Proyectos – MVCT).

Tras la presentación de los asistentes, el ingeniero Faber Montaña procede con la socialización del proyecto. Presentó la ubicación de los beneficiarios dentro de las veredas, el diagnóstico de la situación actual, los componentes y detalles técnicos de la unidad sanitaria financiada por el MVCT, los beneficios para la comunidad y el ambiente, los costos e información general de los contratos de obra e interventoría que son objeto de supervisión por parte del municipio.

Acto seguido, se abre el espacio para aclarar las inquietudes de la comunidad sobre el proyecto presentado. Con motivo del cambio de administración y a fin de garantizar la construcción de cada unidad sanitaria, algunos beneficiarios consultan si es posible que el MVCT proporcione los materiales de construcción directamente a cada beneficiario. Al respecto, el ingeniero Faber Montaña aclara que el cambio de administración en 2024 no compromete la ejecución del proyecto, pues el Convenio 1278 de 2023 fue suscrito entre el MVCT y el municipio de Chiscas, independientemente de quiénes sean sus representantes legales. Además, resalta que el MVCT no entrega materiales *per se*, dado que propende por la construcción de proyectos integrales.



De otro lado, la comunidad consulta si las viviendas beneficiarias del proyecto podrían tener la posibilidad de conectarse a la red de alcantarillado instalada recientemente por el municipio en el sector Las Mercedes. En relación a esto, el ingeniero Faber Montaña aclara que para determinar la posibilidad de conexión de cada beneficiario, es necesario realizar una evaluación técnica de cada caso en particular. Por lo tanto, tal novedad será abordada en el próximo comité de seguimiento del MVCT con el municipio de Chiscas (ejecutor), interventoría y contratista de obra. En este punto, al no existir más

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

intervenciones o consultas por parte de la comunidad, se da por concluida la socialización. A continuación, el Dr. Fabian Barrera (Personero Municipal), y el Dr. Finley Herrera del MVCT, continúan con la constitución de la veeduría ciudadana del proyecto.

3. Reconocimiento de avance de obra

Según lo reportado al MVCT por parte del municipio de Chiscas, al 30/11/2023 el proyecto ha alcanzado una ejecución del 22,0% correspondiente al avance en la construcción de 14 casetas de unidades sanitarias localizadas en las veredas Llano de Tabaco y Aposentos. Las actividades adelantadas en estas casetas incluyen: localización y replanteo, cimentación, estructura, mampostería, instalación de redes hidrosanitarias, revestimientos de muros, enchape y, en algunos casos, instalación de aparatos hidráulicos, estructura de cubierta y cubierta. Aun no se ha realizado la instalación de los sistemas sépticos ni del campo de infiltración de ninguno de los beneficiarios.

En cuanto al personal dispuesto por el contratista de obra para el desarrollo del proyecto, se identifican cuatro frentes de trabajo, cada uno de ellos liderados por un maestro de obra. En los sectores intervenidos hasta el momento, el contratista ha garantizado el suministro de materiales por lo que no han habido retrasos en la ejecución de las obras. Se relacionan a continuación las 4 viviendas visitadas durante la jornada de reconocimiento:

| Nº | Vereda | Beneficiario | Cédula |
|----|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | Llano de Tabaco (Sector El Limón) | Gregorio Díaz Cordero | 1.036.727 |
| 2 | Llano de Tabaco (Sector El Limón) | Siervo Velandia Jiménez | 1.036.894 |
| 3 | Llano de Tabaco (Sector El Limón) | Israel Velandia Jiménez | 1.037.356 |
| 4 | Llano de Tabaco (Sector El Limón) | Juan De La Cruz León | 13.818.454 |



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Conclusiones

- Se realiza la socialización del proyecto «*Construcción de unidades sanitarias del Municipio de Chiscas - Boyacá*» a 24 representantes de los beneficiarios. A nivel institucional, participan representantes de la Personería Municipal, la Secretaría de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía, Interventoría, Contratista de Obra y MVCT. En este encuentro, el MVCT precisa el alcance técnico de proyecto y se aclaran las inquietudes de la comunidad. Posteriormente, se concluye con la constitución de la veeduría ciudadana.
- Al 30/11/2023, el proyecto «*Construcción de unidades sanitarias del Municipio de Chiscas - Boyacá*» presenta una ejecución física del 22% correspondiente al avance en la construcción de 14 casetas de unidades sanitarias. Aun no se ha realizado la instalación de los sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales ni del campo de infiltración de ninguno de los beneficiarios.
- Durante la socialización del proyecto «*Construcción de unidades sanitarias del Municipio de Chiscas - Boyacá*», la comunidad consulta si es posible que algunos de los beneficiarios de las unidades sanitarias se conecten al alcantarillado instalado recientemente en el sector Las Mercedes. Esta novedad será abordada en el próximo comité de seguimiento del MVCT con el municipio de Chiscas (ejecutor), interventoría y contratista de obra.
- El proyecto cuenta con la aceptación de la comunidad y de la administración municipal entrante en el año 2024.
- No se identificó la incidencia de alteraciones en el orden público debido a la intervención de grupos armados.

Elaboró: Faber Montaña – Apoyo a la supervisión CUR 1278-2023.
Fecha: 16 de diciembre de 2023
Anexos: Dos (02) listados de asistencia

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Biblioteca Municipal - Chiscas (Boyacá) FECHA: 30 Noviembre 2013 HORA: _____
 TEMA: Momento 2 y Momento 3 Satisfacción proyecto PRESIDE: Subdirección de proyectos
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: Subdirección de Gestión Empresarial

| No. | Nombre | Cargo | Entidad / municipio | Teléfonos y celular | Correo electrónico | Solicitudes/ Temática | Firma |
|-----|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Santiago Pardo | | Betabeba | 3219616700 | | | Santiago Pardo |
| 2 | Martha yicarb. | | Chiscas | 38287455 | 23.507748 | | Marta yicarb |
| 3 | Volanta Hinde. | | Chiscas | 23597415 | 310814784 | | Volanta Hinde |
| 4 | Apsis Evarado | Independiente | Chiscas | 291463210 | apsisuc.hodmit.com | | Apsis Evarado |
| 5 | Edelberto | Independiente | Chiscas | 310319814 | | | Edelberto |
| 6 | Pedro Ignacio rosina | | Chiscas | 3183336276 4099586 | 372 | | Pedro Jr |
| 7 | Luz Kenny C. | | Chiscas | 3277440065 | | | Luz Kenny C. |

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL


Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

| No. | Nombre | Cargo | Entidad / municipio | Teléfonos y celular | Correo electrónico | Solicitudes/ Temática | Firma |
|-----|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 8 | Daniel J. J. J. | aricultor | chiscas | 3725604040 | | | Daniel J. J. J. |
| 9 | Diana Soto C. | Ama de Casa | chiscas | 3202008994 | dasc-82@Hot. | | Diana Soto C. |
| 10 | Mario J. J. | agricultor | chiscas | 3222519093 | | | Mario J. J. |
| 11 | Mrs. De los Angeles M. M. | | chiscas | 3222543794 | | Asociación | Asociación |
| 12 | José Rodríguez | agricultor | chiscas | 3103729270 | to. u. u. u. | | J. Rodríguez |
| 13 | Raul Suescon | agricultor | chiscas | 3208129580 | | Socialización | Raul Suescon |
| 14 | Juane Buez | conductor | chiscas | 3202535420 | imedios@ymail | socialización | Juane Buez |
| 15 | José Neptalí Zambiano | Agricultor | Chiscas | 3207500636 | | | J. N. Z. U. |
| 16 | Lucía M. M. | Amalucosa | chiscas | 3213319069 | | | Lucía M. |
| 17 | Capitana Buitrago | Amalucosa | Chiscas | 37056494 | | | Capitana |

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

| No. | Nombre | Cargo | Entidad / municipio | Teléfonos y celular | Correo electrónico | Solicitudes/ Temática | Firma |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 18 | Mary Luz Suarez Balaguer | Independiente | Chiscas | 3229455788 | | Información | Trinidad Suarez |
| 19 | Aura Genith Pizarra de Lora | | Chiscas | 320814544 | | Información | Flora Lucio |
| 20 | Julio Suarez | Independiente | Chiscas | 3112609095 | | Información | Leandro |
| 21 | Ezequiel Valenzuela | Independiente | Chiscas | 3118880419 | | Información | |
| 22 | Estelina Lora | Independiente | Chiscas | 3212392947 | | Información | Edelmina Lora |
| 23 | Martha Suarez | Amada casa | Chiscas | 3125093481 | | | Martha Suarez |
| 24 | Luz Marina Barrera | Personero | Chiscas | 3142458225 | Personero chixu @botaca-garcia | | |
| 25 | Nidia Blanco | Amada casa | Chiscas | 3118167319 | | | |
| 26 | Diego Alejandro A. | Independiente | Chiscas | 3213597681 | eng.depinchoarevalo@gmail.com | | |
| 27 | Felipa Alperu | Delegada Contratista | Chiscas | 3193555845 | felperu@eng.com | | |

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

| No. | Nombre | Cargo | Entidad / municipio | Teléfonos y celular | Correo electrónico | Solicitudes/ Temática | Firma |
|-----|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| 28 | Rubén Herrera | Conductista | MUCT | 316440993 | minvivienda.gov.co | |  |
| 29 | Faber Montaña | Fuq Seguimemb | MVCT | 3014436110 | famontana@vivienda.gov.co | |  |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Zona Rural, Municipio Chiscas (Boyacá) FECHA: 30 Noviembre 2023 HORA: 12:40

TEMA: Reconocimiento Unidades Sitientos Constituidas (Aunias) PRESIDE: Subdirectivo Proyectos

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Subdirectivo Desarrollo Empresarial

| No. | Nombre | Cargo | Entidad / municipio | Teléfonos y celular | Correo electrónico | Solicitudes/ Temática | Firma |
|-----|---------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| 1 | Faber Montaña | Inq. Seguimiento | MVCT | 3014436110 | famontana@minvivienda.gov.co | |  |
| 2 | Rubén Iverson Cardenas | | MVCT | 316040013 | iversonr@minvivienda.gov.co | |  |
| 3 | David Felipe Alfonso | Catedista | Consorcio ^{SAAC} Constituido | 3193555845 | felonsoe@gmail.com | |  |
| 4 | Guillermo Andrés Rojas S. | | Alcalde | 3124962020 | proyecto.schiscas@gmail.com | |  |
| 5 | Alejandro Acuña | Independiente | Consorcio, o. | 323597681 | alejandroacuna@gmail.com | |  |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
 www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf